Форма по приложение 54
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан
Комитет статистики от 24 марта 2021 года № 100

Генподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей к населенном пункту Ортакшыл, аульного округа Ортакшыл, Шиелийского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Подземный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 24.08.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Подземный газопровод среднего давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименованиеработ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопроводсреднего давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях вотвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5м³, группа грунта 2	м³	3 445,65	424,0 0,0	424,0 89,0	1 460 956,0 0,0	1 460 956,0 306 663,0			1 460 956,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	489,06	3 286,0 3 286,0	0,0 0,0	1 607 051,0 1 607 051,0	0,0 0,0			1 607 051,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	2 956,59	89,0 0,0	89,0 22,0	263 137,0 0,0	263 137,0 65 045,0			263 137,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	2 956,59	576,0 352,0	224,0 70,0	1 702 996,0 1 040 720,0	662 276,0 206 961,0			1 702 996,0	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	57,9	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	400 494,0 400 494,0	0,0 0,0			400 494,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	215,64	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	1 870 461,0 928 330,0	90 137,0 20 270,0	851 994,0		1 870 461,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					7 305 095 3 976 595	2 476 506 598 939	851 994 0	0 0	7 305 095	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	8	6121-0105-0407 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,005	1 565 200,0 991 698,0	573 502,0 130 774,0	7 826,0 4 958,0	2 868,0 654,0			7 826,0	
8	9	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,52	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	1 992 367,0 1 306 437,0	685 930,0 167 864,0			1 992 367,0	
9	10	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,698	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	914 916,0 599 930,0	314 986,0 77 085,0			914 916,0	
10	12	241-202-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	5,05	8 677,0		43 819,0		43 819,0		43 819,0	Казахстан
11	13	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1 535,2	3 390,0		5 204 328,0		5 204 328,0		5 204 328,0	Казахстан
12	14	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	704,98	1 085,0		764 903,0		764 903,0		764 903,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					8 928 159 1 911 325	1 003 784 245 603	6 013 050 0	0 0	8 928 159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 4: Фитинги (отводы)										
13	20	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	31 339,0 29 274,0	2 065,0 14,0			31 339,0	
14	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 185,0 4 005,0	180,0 1,0	37 665,0 36 045,0	1 620,0 9,0			37 665,0	
15	27	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	9 065,0		45 325,0		45 325,0		45 325,0	Казахстан
16	28	СТИРАЙС	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	1	15 064,34		15 064,0		15 064,0		15 064,0	
17	29	СТИРАЙС	Отвод 11град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110 с ЗН	шт	1	15 064,34		15 064,0		15 064,0		15 064,0	
18	30	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	3 250,0		16 250,0		16 250,0		16 250,0	Казахстан
19	31	СТИРАЙС	Отвод 11град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЗН	шт	4	5 724,13		22 897,0		22 897,0		22 897,0	
			Итого по подразделу 4: Фитинги (отводы)					183 604 65 319	3 685 23	114 600 0	0 0	183 604	
			Подраздел 6: Фитинги (тройники)										
20	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	22 385,0 20 910,0	1 475,0 10,0			22 385,0	
21	37	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 336,0		9 336,0		9 336,0		9 336,0	Казахстан
22	38	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	4	13 440,0		53 760,0		53 760,0		53 760,0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Фитинги(тройники)					85 481 20 910	1 475 10	63 096 0	0 0	85 481	
			Подраздел 9: Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 - 1шт										
23	59	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,014	53 694,0 17 404,0	2 531,0 728,0	752,0 244,0	35,0 10,0	473,0		752,0	
24	60	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец диаметр до 1000 мм	м³	0,035	43 472,0 23 942,0	18 629,0 5 310,0	1 522,0 838,0	652,0 186,0	32,0		1 522,0	
25	61	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подколонные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,035	52 235,0		1 828,0		1 828,0		1 828,0	Казахстан
26	62	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0		12 332,0	
27	63	6121-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 185,0 10 442,0	419,0 134,0	12 185,0 10 442,0	419,0 134,0	1 324,0		12 185,0	
28	64	ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	1	118 745,55		118 746,0		118 746,0		118 746,0	
29	65	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850,0		49 850,0		49 850,0		49 850,0	Казахстан
30	66	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 477,0 4 182,0	295,0 2,0	8 954,0 8 364,0	590,0 4,0			8 954,0	
31	67	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0	Казахстан
32	68	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,001	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	9,0 5,0	2,0 0,0	2,0		9,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	69	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00102	29 631,0		30,0		30,0		30,0	Казахстан
34	70	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,125	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	1 175,0 636,0	321,0 61,0	219,0		1 175,0	
35	71	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1275	26 574,0		3 388,0		3 388,0		3 388,0	Казахстан
36	72	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
37	73	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,001	29 224,0		29,0		29,0		29,0	Казахстан
38	74	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,125	9 402,0 5 084,0	2 566,0 485,0	1 175,0 636,0	321,0 61,0	219,0		1 175,0	
39	75	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1275	26 574,0		3 388,0		3 388,0		3 388,0	Казахстан
40	76	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	4	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	34 696,0 17 220,0	1 672,0 376,0	15 804,0		34 696,0	
			Итого по подразделу 9: Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 - 1шт					265 011 38 385	4 012 832	222 616 0	0 0	265 011	
			Подраздел 11: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 16561пм										
41	85	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2 223	21,0 19,0	2,0 1,0	46 683,0 42 237,0	4 446,0 2 223,0			46 683,0	
42	86	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2 223	47,0		104 481,0		104 481,0		104 481,0	
			Итого по подразделу 11: Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ" - 16561пм					151 164 42 237	4 446 2 223	104 481 0	0 0	151 164	
			Подраздел 17: Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5. Методом ГНБ - 16шт/249м										
43	134	6121-0802-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	31 507,0 6 039,0	25 468,0 2 380,0	31 507,0 6 039,0	25 468,0 2 380,0			31 507,0	
44	135	6121-0802-0503 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в группах 1-3 групп	м	249	37 919,0 5 326,0	17 084,0 3 087,0	9 441 831,0 1 326 174,0	4 253 916,0 768 663,0	3 861 741,0		9 441 831,0	
45	136	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x28,6 мм	м	253,98	21 752,0		5 524 573,0		5 524 573,0		5 524 573,0	Казахстан
46	137	6123-0207-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	16	21 428,0 14 580,0	5 798,0 1 572,0	342 848,0 233 280,0	92 768,0 25 152,0	16 800,0		342 848,0	
47	138	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,016	28 034,0		449,0		449,0		449,0	Казахстан
48	139	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	24	926,0		22 224,0		22 224,0		22 224,0	
49	140	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	48	4 062,0 3 918,0	144,0 1,0	194 976,0 188 064,0	6 912,0 48,0			194 976,0	
50	141	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	32	1 085,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0	Казахстан
51	142	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	16	2 060,0		32 960,0		32 960,0		32 960,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	143	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	7 374,0 6 937,0	437,0 7,0	117 984,0 110 992,0	6 992,0 112,0			117 984,0	
53	144	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	16	30 041,94		480 671,0		480 671,0		480 671,0	
54	145	6121-0801-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	16	9 226,0 7 929,0	1 297,0 27,0	147 616,0 126 864,0	20 752,0 432,0			147 616,0	
55	146	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	32	772,0		24 704,0		24 704,0		24 704,0	
56	147	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	97,66656	511,0		49 908,0		49 908,0		49 908,0	
57	148	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,10672	449 705,0		47 993,0		47 993,0		47 993,0	
58	149	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000688	954 056,0		656,0		656,0		656,0	Казахстан
59	150	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 100	шт.	16	1 762,0		28 192,0		28 192,0		28 192,0	
60	151	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,224	53 694,0 17 404,0	2 531,0 728,0	12 027,0 3 898,0	567,0 163,0	7 562,0		12 027,0	
61	152	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,32	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	2 776,0 1 378,0	134,0 30,0	1 264,0		2 776,0	
			Итого по подразделу 17: Футляр ПЭ100 SDR11 d315x28,6 для газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5. Методом ГНБ - 16шт/249м					16 538 615 1 996 689	4 407 509 796 980	10 134 417 0	0 0	16 538 615	
			Подраздел 26: Медный изолированный провод сеч. 4,0мм2 - 16556м										
62	269	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	2 223	958,0 593,0	365,0 96,0	2 129 634,0 1 318 239,0	811 395,0 213 408,0			2 129 634,0	
63	270	243-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х4-0,66	м	2 223	1 056,0		2 347 488,0		2 347 488,0		2 347 488,0	
			Итого по подразделу 26: Медный изолированный провод сеч. 4,0мм2 - 16556м					4 477 122 1 318 239	811 395 213 408	2 347 488 0	0 0	4 477 122	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления									37 934 251	
			ИТОГО по акту									37 934 251	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	**6,30%**		**2 389 857,81**						2 389 857,81	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**2 955 599,71**						2 955 599,71	
			Итого									43 279 708,52	
			Сметная прибыль 5%	**5%**		**2 016 205,44**						2 016 205,44	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**		**865 594,17**						865 594,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО сметная стоимость									46 161 508,13	
			в том числе на 2024г 100% К=1,075	1,075								49 623 621,24	
			ИТОГО в текущих ценах									49 623 621,24	
			Конкурсная скидка	0,98000000000								992 472,42	
			ИТОГО с конкурсным коэфф. К=0,98									48 631 148,82	
			НДС	12%								5 835 737,86	
			ВСЕГО с НДС									54 466 886,68	

Генподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Мухамбетов А.Т.**