SANA 2023.2.1 от 26.05.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Генподрядчик: ТОО "НКО"

Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Наименование объекта: Капитальный ремонт инженерных систем водопровода, водоотведения и отопления здания стационара КГП на ПХВ «ВКО областной специализированный медицинский центр» УЗ ВКО, по пр. Абая,18, в г. Усть-Каменогорске

Договор субподряда № 35 от 03.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за март 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-01-01					
			на Система отопления					
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6116-0301-0103**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**192**	**2706**	**519 552**	
			неучтенные ресурсы					
4	**4**	**6116-0701-0105**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**172**	**720**	**123 840**	
6	**7**	**6116-0301-0102**	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**13,65**	**3168**	**43 243**	
			неучтенные ресурсы					
13	**18**	**6114-0203-0202**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**50**	**2508**	**125 400**	
14	**20**	**6114-0203-0202**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм**	**шт.**	**50**	**2508**	**125 400**	
15	**25**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**320**	**179**	**57 280**	
			неучтенные ресурсы					
16	**26**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**580**	**111**	**64 380**	
			неучтенные ресурсы					
17	**27**	**6114-0102-0102**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**580**	**1611**	**934 380**	
			неучтенные ресурсы					

18	37	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	1120	1389	1 555 680	
			неучтенные ресурсы					
26	45	6111-0301-0202	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	672	8414	2 650 260	
			неучтенные ресурсы					
			Итого:				6 199 415	

Локальная смета № 2-01-01-02

на Водоснабжение и водоотведение

1	2	6114-0102-0207	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	120	2884	346 080	
			неучтенные ресурсы					
2	4	6114-0102-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	215	2384	512 560	
			неучтенные ресурсы					
3	5	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	6	1833	10 998	
			неучтенные ресурсы					
4	6	6114-0102-0204	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	320	1832	586 240	
			неучтенные ресурсы					
5	7	6114-0102-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	165	1831	302 115	
			неучтенные ресурсы					
6	8	6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	101	1831	184 931	
			неучтенные ресурсы					
7	9	6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	39	1830	71 370	
			неучтенные ресурсы					
8	10	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	12	5932	71 184	
10	12	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	453	5495	850 630	

12	15	6114-0601-0102	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм (внутренний)	кран	19	1591	30 229	
			неучтенные ресурсы					
19	37	6114-0601-0202	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	40	7206	288 240	
21	39	6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	40	5081	203 240	
			неучтенные ресурсы					
31	50	6112-0305-0103	Покраска прочих поверхностей масляным составом балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	88,3	1661	146 666	
			неучтенные ресурсы					
			Подраздел 2.1. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4					
35	59	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	410	5932	2 432 120	
37	61	6114-0103-0303	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	265	6476	1 716 140	
39	63	6114-0103-0315	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	150	5652	847 800	
			неучтенные ресурсы					
41	65	6114-0103-0316	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	520	6017	3 128 840	
			неучтенные ресурсы					
47	73	6114-0102-0206	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	1	2384	2 384	
			неучтенные ресурсы					
48	74	6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1	1833	1 833	
			неучтенные ресурсы					
49	75	6114-0102-0204	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	14	1832	25 648	
			неучтенные ресурсы					
50	76	6114-0102-0203	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	6	1831	10 986	
			неучтенные ресурсы					
51	77	6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	1	1831	1 831	
			неучтенные ресурсы					

52	78	6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	5	1830	9 150	
			неучтенные ресурсы					
67	112	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	7	700	4 900	
			неучтенные ресурсы					
			Подраздел 2.2. Водомерный узел Т4-1					
			Раздел 3. Бытовая канализация К1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	20	6114-0103-0101	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	150	1268	190 200	
18	19	6114-0103-0102	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	550	1218	669 900	
104	171	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	550	3077	1 692 350	
106	173	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	150	3184	477 600	
			Итого:				13 956 065	

Локальная смета № 2-01-01-03

на Демонтажные работы системы отопления и водоотведения								
			Раздел 1. Водопровод, канализация					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6114-0102-0210	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм.	м	282	1432	403 824	
			неучтенные ресурсы					
2	2	6114-0102-0208	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм.	м	141,5	1139	161 169	
			неучтенные ресурсы					
3	3	6114-0102-0207	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.	м	55	1139	62 645	
			неучтенные ресурсы					
4	4	6114-0102-0206	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	108,5	944	102 424	
			неучтенные ресурсы					
5	5	6114-0102-0205	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	3,5	727	2 545	
			неучтенные ресурсы					

6	6	6114-0102-0204	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	165	727	119 955	
			неучтенные ресурсы					
7	7	6114-0102-0203	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	251,5	727	182 841	
			неучтенные ресурсы					
8	8	6114-0102-0202	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	118,5	727	86 150	
			неучтенные ресурсы					
9	9	6114-0102-0201	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	41	727	29 807	
			неучтенные ресурсы					
10	10	6114-0103-0301	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	424	2192	929 408	
			неучтенные ресурсы					
11	11	6114-0103-0302	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	377	2368	892 736	
			неучтенные ресурсы					
12	12	6114-0103-0303	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	301,5	2585	779 378	
			неучтенные ресурсы					
13	13	6114-0103-0304	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	268,5	2857	767 105	
			неучтенные ресурсы					
14	14	6114-0103-0305	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	257	3096	795 672	
			неучтенные ресурсы					
15	15	6114-0601-0202	Демонтаж шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	10	2872	28 720	
16	16	6115-0104-0102	Демонтаж полотенцесушителя латунного хромированного	шт	10	5211	52 110	
17	17	6115-0104-0201	Снятие смесителя /с душа, с ванны/	шт.	15	3699	55 485	
			неучтенные ресурсы					
18	19	6114-0103-0102	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	690,5	1218	841 029	
			неучтенные ресурсы					
19	20	6114-0103-0101	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	471,5	1268	597 862	

			неучтенные ресурсы					
20	21	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	50	2847	142 350	
21	22	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	100	2290	229 000	

			Итого:				7 262 212	
ИТОГО ПО АКТУ							27 417 693	
в том числе оборудование							0	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)							1 727 315	
Итого с общеплощадочными затратами							29 145 007	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)							676 927	
Сметная прибыль (5%)							1 457 250	
Непредвиденные работы и затраты: (5%)							1 491 097	
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.							32 770 282	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,163)							38 111 837,97	
Понижающий коэффициент К-0,98445963416							37 519 566,06	
Понижающий коэффициент субподряда К-0,75							28 139 674,55	
НДС (12%)							3 376 760,95	
Итого							31 516 435,49	

Генподрядчик:

Субподрядчик: