Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка**

Договор подряда (контракт) **№22/4-04 от 22.04.2024г.**

Справка №1 от 24.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22/4-04	22.04.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка	6 500 000,00	5 803 571,43							696 428,57	6 500 000

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Standart build"

БИН240240031431

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН030240008552**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Максима Горького, 104 БИН240240031431**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**
Объект: Блок 1

Договор №22/4-04 от 22.04.2024г.

Акт №1 от 24.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.
(локальная смета №2-1-1-1)
на Архитектурно-строительную часть

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 10.	**Кладка наружняя**				**2264781**	
			Подраздел без наименования					
1	31	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	38,48	36 995	1423568	
2	34	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	104,0	3 731	388024	
3	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	12,25	36 995	453189	
		Раздел 11.	**Армирование кладки Блок 1**				214610	
4	39	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)**	т	0,071	312 556	22191	
5	41	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,172	1 118 713	192419	
		Раздел 15.	**Внутренние стены**				1199755	
6	58	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1. п.3.1*	**Кладка стены внутренней.**	$м^3$	33,0	35 482	1170906	
7	61	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)**	т	0,0923	312 556	28849	
		Раздел 16.	**Перегородки**				2021211	
8	67	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1. п.3.1*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.**	$м^2$	162,0	9 865	1598130	
9	70	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	42,0	9 865	414330	
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 2					
10	83	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,008	312 556	2500	
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 3					
11	87	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,02	312 556	6251	
		Раздел 23.	**Устройство перемычек**				59976	
12	215	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	34	1 764	59976	

		Раздел 24.	**Устройство прогонов**				
13	220	**6104-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка балок ростверка, масса до 3 т**	**шт.**	**22**	**25 460**	**560120** **560120**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				6 320 453
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				461 393
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				339 092
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%				135 637
			Итого в текущих ценах				**7 256 575**
		Договорная цена	с коэффициентом понижения К=0,8				5 803 571,43
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				696 428,57
			Итого по акту с учетом НДС				**6 500 000,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____ Культуманов И.М.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build"
БИН 240240031431

Директор _____ Сериков Е.А.