Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"**

Наменование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка**

Договор подряда (контракт) **№06/2-05 от 06.05.2024г.**

Справка №1 от 24.10.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06/2-05	06.05.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса в селе Баянаул Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка	20 495 000,00	18 299 107,14							2 195 892,86	20 495 000,00

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Stroy Standard"

БИН 240240031481

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жолбарысканов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Форма-2в

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН030240008552**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Джамбульская д.1 кв.4 БИН240240031481**

Стройка: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Объект: **Строительство спортивного комплекса в с.Баянаул, Баянаульский район, Павлодарской области.Корректировка**

Договор №06/2-05 от 06.05.2024г.

Акт №1 от 24.10.2024 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(локальная смета №2-1-1-1) на Архитектурно-строительную часть. Блок 1					
		Раздел 10.	**Кладка наружняя**				**1579393**	
1	31	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	27,0	36 995	998865	
2	34	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	71,0526316	3 731	265097	
3	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	8,5263158	36 995	315431	
		Раздел 11.	**Армирование кладки Блок 1**				**151846**	
4	39	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	0,11	312 556	34381	
5	41	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,105	1 118 713	117465	
		Раздел 14.	**Колонны выше 0,000**				**5975701**	
6	51	6105-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка столба прямоугольного армированного.	$м^3$	42,7	54 695	2335477	
7	54	6105-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка столба прямоугольного армированного.	$м^3$	48,66	54 695	2661459	
8	57	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	236,8743873	4 132	978765	
		Раздел 15.	**Внутренние стены**				**1858522**	
9	58	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка стены внутренней.	$м^3$	52,3	35 482	1855709	
10	61	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций (М1)	т	0,009	312 556	2813	
		Раздел 16.	**Перегородки**				**4552766**	
11	67	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича.	$м^2$	189,0	9 865	1864485	
12	70	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	272,0	9 865	2683280	

			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 2				
13	83	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,005	312 556	1563
			Армирование перегородок выше отм.0,000 Блок 3				
14	87	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,011	312 556	3438
		Раздел 17.	**Плиты перекрытия**				123993
15	89	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	2	8 220	16440
16	90	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	шт.	9	10 137	91233
17	92	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0110159	1 481 540	16320
		Раздел 21.	**Объемы выше отм.0,000. Плиты перекрытия**				726498
18	116	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	2	8 220	16440
19	117	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2**	шт.	68	10 137	689316
20	119	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,014	1 481 540	20742
		Раздел 23.	**Устройство перемычек**				59976
21	215	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	34	1 764	59976
		Раздел 24.	**Устройство прогонов**				967480
22	220	6104-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка балок ростверка, масса до 3 т**	шт.	38	25 460	967480

ИТОГО по локальной смете №2-1-1-1 15 996 175

(локальная смета №2-2-1-1) на Архитектурно-строительную часть. Блок 2

		Раздел 21.	**Фундамент чаши**				**3926908**
			Плита				
23	181	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	24,4	10 388	253467
24	183	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	181	14 399	2606219
			Колонны под чашу (21 шт)				
25	188	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	м^3	37,38	18 868	705286
26	190	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	т	0,51074	708 650	361936

ИТОГО по локальной смете №2-2-1-1 3 926 908

	ВСЕГО ПО АКТУ:	19 923 083
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 454 385
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	1 068 873
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты (2)%	427 549
	Итого в текущих ценах	**22 873 890**

Договорна цена	с коэффициентом понижения К=0,8	18 299 107,14
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 195 892,86
	Итого по акту с учетом НДС	**20 495 000,00**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552

Руководитель _____Культуманов И.М.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"
БИН240400314481

Директор _____ Жолбарысканов Д.М.