Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АДК Нұрлы жол"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт цементобетонного покрытия (просадки, трещины) на автомобильной дороге республиканского значения А-2 «Гр. РУ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал, Кайнар км 239-476 (выборочно)

СПРАВКА № 8 от " 12 " декабря 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	161240026649	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/231629/00 №090140000306/231629/04	9.11.2023 г. 18.07.2024 г.	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	091
						БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**409 584 000,00**	409 584 000,00	8 129 052,01				975 486,24	**9 104 538,25**
Выплата аванса	**40 958 400,00**	40 958 400,00						**0,00**
Удержание аванса	**40 958 400,00**	40 958 400,00						**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**20 479 200,00**	20 479 200,00	406 452,61				48 774,31	**455 226,92**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**							**0,00**
Итого к оплате:	**389 104 800,00**	**389 104 800,00**	**7 722 599,40**				**926 711,93**	**8 649 311,33**

Заказчик:

Директор ЖОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Туганова А.К.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "ТОП Геодезия"

БИН/ИИН: 060640006497

№аттестата KZ63VJE00036796

_____ **Марденов А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АДК Нұрлы жол"

_____ **А.Калбаев**

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Технадзор: ТОО "ТОП Геодезия"
Подрядчик: ТОО "АДК Нұрлы Жол"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 от "12" декабря 2024 г.
выполненных работ за декабрь 2024 г.

Выполненный объем по организации выполнения государственного задания по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения" за декабрь месяц 2024г., согласно Договора № 090140000306/231629/00 от 9.11.2023 г.
(доп.соглашение №090140000306/231629/04 от 18.07.2024 года)

по объекту: Средний ремонт цементобетонного покрытия (просадки, трещины) на автомобильной дороге республиканского значения А-2 «Гр. РУ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал, Кайнар км 239-476 (выборочно)

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненцым работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт цементобетонного покрытия (просадки, трещины) на автомобильной дороге республиканского значения А-2 «Гр. РУ (на Ташкент)- Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал, Кайнар км 239-476 (выборочно)	**тенге**	**409 584 000,00**	**409 584 000,00**	**40 958 400,00**	**400 479 461,75**	**9 104 538,25**	**0,00**	**455 226,92**	**8 649 311,33**
в том числе									
без НДС		365 700 000,00	365 700 000,00	36 570 000,00	357 570 947,99	8 129 052,01	0,00	406 452,61	7 722 599,40
НДС		43 884 000,00	43 884 000,00	4 388 400,00	42 908 513,76	975 486,24	0,00	48 774,31	926 711,93

ЗАКАЗЧИК:
И.о.Заместителя директора
ЖОФ АО "НК КазАвтоЖол"
/Тайпаков Е.А.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт по технадзору ТОО "ТОП Геодезия"
/Марденов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АДК Нұрлы Жол"
/Калдаев А.Б.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «АДК Нұрлы жол»

Наименование объекта: Средний ремонт цементобетонного покрытия (просадки, трещины) на автомобильной дороге республиканского значения А-2 «Гр. РУ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал, Кайнар км 239-476 (выборочно)

Договор №090140000306/231629/00 от 09.11.2023 г., дополнительное соглашение №090140000306/231629/04 от 18.07.2024г.

АКТ №7

выполненных работ за декабрь месяц

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Стоимость за единицу тенге, без НДС	План на 2024 г.		Выполнено с начала 2024г			Выполнено за отчетный период	
					объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1.										
1	Ремонт трещин на цементобетонном покрытии	п.м.	19 095,00	14 362,88	19 095,00	274 259 124,89	19 095,00	274 259 124,89	100,0%	0,00	0,00
	Итого по Разделу 1.					**274 259 124,89**		**274 259 124,89**			**0,00**
	РАЗДЕЛ 2. Устранение просадки методом свайного бурения										
2.1	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	172,19	3 139,64	172,19	540 606,66	172,19	540 606,66	100,0%		0,00
2.2	Основание щебеночно-песчано-цементные. Разборка	м2	688,75	219,39	688,75	151 102,55	688,75	151 102,55	100,0%		0,00
2.3	Скважины глубиной до 5 м (9 скважин на 1 плиту). Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2группы	м бурения	1 305,00	1 935,79	1 305,00	2 526 208,82	1 305,00	2 526 208,82	100,0%		0,00
2.4	Подготовка бетонная. Устройство	м3	469,80	47 764,14	469,80	22 439 594,05	469,80	22 439 594,05	100,0%		0,00
2.5	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	688,75	1 829,80	688,75	1 260 272,19	688,75	1 260 272,19	100,0%		0,00
2.6	Покрытие однослойное цементобетонные, толщиной до 30 см. Устройство(бетон В-35)	м2	688,75	15 043,96	688,75	10 361 530,45	688,75	10 361 530,45	100,0%		0,00
2.7	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов.	т*км	137 990,00	38,56	137 990,00	5 320 217,67	137 990,00	5 320 217,67	100,0%		0,00
2.8	Покрытие и основания цементобетонные. Нарезка продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	299,25	1 647,70	299,25	493 074,21	299,25	493 074,21	100,0%		0,00
	Итого по Разделу 2.					**43 092 606,61**		**43 092 606,61**			**0,00**
	РАЗДЕЛ 3. Устранение просадки без свайного бурения										
3.1	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	605,63	3 139,64	605,63	1 901 444,10	605,63	1 901 444,10	100,0%	100,94	316 912,58
3.2	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	2 422,50	1 845,92	2 422,50	4 471 746,32	2 422,50	4 471 746,32	100,0%	403,75	745 291,05
3.3	Покрытие однослойное цементобетонные, толщиной до 30 см. Устройство(бетон В-35)	м2	2 422,50	14 283,20	2 422,50	34 601 055,72	2 422,50	34 601 055,72	100,0%	403,75	5 766 842,62
3.4	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов.	т*км	148 256,00	38,56	148 256,00	5 716 024,28	148 256,00	5 716 024,28	100,0%	24 709,33	952 670,58
3.5	Покрытие и основания цементобетонные. Нарезка продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением профилем резиновым	м шва	1 006,25	1 647,70	1 006,25	1 657 998,07	1 006,25	1 657 998,07	100,0%	210,80	347 335,15
	Итого по Разделу 3.					**48 348 268,49**		**48 348 268,49**			**8 129 051,99**
	Итого сметная стоимость					**365 700 000,00**		**365 700 000,00**			**8 129 051,99**
	Стоимость НДС 12%					**43 884 000,00**		**43 884 000,00**			**975 486,26**
	Всего стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%)					**409 584 000,00**		**409 584 000,00**			**9 104 538,25**

Технический надзор: Эксперт ТОО "ТОП Геодезия"

Марденов А.

Директор ТОО «АДК Нұрлы Жол»

Кайболев Ж.Б.

И.О. зам директора АО ЖОФ "НК "ҚазАвтоЖол":

Тайпаков Е.

Начальника ОЭиБД АО ЖОФ "НК "ҚазАвтоЖол":

Аширов Б.

Главный специалист ОЭиБД АО ЖОФ "НК "ҚазАвтоЖол":

Корганбай А.

Главный специалист АО ЖОФ "НК "ҚазАвтоЖол":

Мусатаева С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Ген. подрядчик: ТОО «АДК Нұрлы жол», РК, Жамбылская обл., г. Тараз, пер. Есена Отеулиева, 5** — **161240026649**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 090140000306/231629/00 от 09.11.2023 г. доп.соглашение № 090140000306/231629/04

Номер документа	Дата составления
21	12.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт цементобетонного покрытия (просадки, трещины) на автомобильной дороге республиканского значения А-2 «Гр. РУ (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал, Кайнар км 239-476			работа	1,00	9104 538,25	9104 538,25	975 486,26
				Итого		x	9104 538,25	975 486,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Туганова А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2024

М.П.