Заказчик:АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 91+500 слева (площадка отдыха)**

Технадзор: ТОО "ТОП Геодезия"

Справка № 4 от "20 " 10 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/231017/00	13.06.2023 г.				
		№090140000306/231017/01	04.07.2023 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	109 504 343,42									
В том числе: в текущем месяце	31 197 882,80	27 855 252,50							3 342 630,30	31 197 882,80
Выплата аванса	32 691 278,14									
Удержание аванса	32 691 278,14	8 213 696,38							985 643,57	9 199 339,95
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 475 217,17	1 392 762,62							167 131,52	1 559 894,14
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени	1 163 263,62	946 471,62							113 576,59	1 060 048,21
Итого к оплате	102 865 862,63	17 302 321,88							2 076 278,62	**19 378 600,50**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Акылтаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Tech Service KZ" Жаббарбергенов М.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 91+500 слева (площадка отдыха)

Технадзор: ТОО "ТОП Геодезия"

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 91+500 слева (площадка отдыха)
от "20" 10 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	*Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1*	м3 грунта	8126,1135	23767581,81	8 126,1135	23 767 581,81	100%		
2	*Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см*	м3 уплотненного грунта	8126,1135	1 963 269,02	8 126,1135	1 963 269,02	100%		
3	*Основания двухслойные, нижний слой из ПГС толщиной 25 см.*	м2 основания	5200	8 891 896,00	5200,00	8 891 896,00	100%		
4	*Основания двухслойные, верхний слой из ЩПС толщиной 20 см.*	м2 основания	5200	13 305 188,00	5200,00	13 305 188,00	100%		
5	*Основания. Розлив вяжущих материалов*	т	4,16	839 467,49	4,16	839 467,49	100%		
6	*Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство*	м2 основания	5200	15 274 677,60	5200,00	15 274 677,60	100%		
7	*Основания. Розлив вяжущих материалов*	т	1,56	314 799,61	1,56	314 799,61	100%	1,56	314 799,61

8	*Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство*	м2 основания	5200	11 211 668,00	5200,00	11 211 668,00	100%	5200,00	11 211 668,00
9	*Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий*	м бортового камня	458	3 455 165,74	458,00	3 455 165,74	100%		
10	*Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий*	м бортового камня	102	769 492,69	102,00	769 492,69	100%		
11	*Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004*	комплект	2	289 816,50	2,00	289 816,50	100%	2,00	289 816,50
	РАЗДЕЛ 2.Устройство продольного шва между цементобетонным и асфальтобетонным покрытием								
12	*Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка продольных швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой*	м шва	300	409 296,00	300,00	409 296,00	100%	300,00	409 296,00
	РАЗДЕЛ 3.Устройство барьерного ограждения 11ДО на 156 п.м.								
13	*Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м*	м	156	4 958 755,78	156,00	4 958 755,78	100%	156,00	4 958 755,78
	РАЗДЕЛ 4.Устройство освещения								
14	*Основание под фундаменты щебеночное. Устройство*	м3 основания	0,3	222 487,15	0,30	222 487,15	100%	0,30	222 487,15
15	*Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм2*	шт	12	259 377,60	12,00	259 377,60	100%	12,00	259 377,60
16	*Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м*	опора	12	2 402 391,36	12,00	2 402 391,36	100%	12,00	2 402 391,36
17	*Светильники с лампами накаливания. Установка*	светильник	24	4 846 134,72	24,00	4 846 134,72	100%	24,00	4 846 134,72
18	*Монтаж выключателя*	шт	12	95 271,01	12,00	95 271,01	100%	12,00	95 271,01
19	*Монтаж DIN-рейки*	шт	12	10 583,95	12,00	10 583,95	100%	12,00	10 583,95
20	*Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка*	шт	5	529 150,95	5,00	529 150,95	100%		

21	*Зажим поддерживающий типа SO270*	шт	1	1 120 593,40	1,00	1120593,40	100%		
	РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковые изделия								
22	*Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов*	км линии	0,6	454 184,55	0,60	454 184,55	100%	0,60	454 184,55
	РАЗДЕЛ 6.Установка дорожных знаков								
23	*Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2*	м3 грунта	4,8	999 576,72	4,80	999 576,72	100%	4,80	999 576,72
	РАЗДЕЛ 7.Дорожная разметка								
24	*Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная*	км линии	0,52	1 380 909,55	0,52	1 380 909,55	100%	0,52	1 380 909,55
	Итого			**97 771 735,20**		**97 771 735,20**			**27 855 252,50**
	НДС			**11 732 608,22**		**11 732 608,22**			**3 342 630,30**
	Всего с учетом НДС			**109 504 343,42**		**109 504 343,42**			**31 197 882,80**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Бактынов Б.

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"

Директор _____ Жаббарбергенов М.С.

Главный специалист ОТЭиБД АОФ АО "НК "Казавтожол" _____ Медет О.

Реестр к акту от "20" 10 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-19 "Алматы-Шелек-Хоргос" км 91+500 слева (площадка отдыха)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщ.4 см из горячих м/з а/б смесей	м2	5200,00	5200,00	100%	5200,00

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Капшаев Ж.К.

Директор ТОО "Tec Service KZ" Жаббарбергенов М.С.