Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «КазЕвроСтрой», РК, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом 10/1*
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Нургалиев Алибек Галиевич*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство объектов водоснабжения в с.Карасу Уилского района Актюбинской области»*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководителя Жалелов Айбек Байболатович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

1) ТОО «СК ЭкоСтрой Групп», № 003828 от 11.06.2021 г., Директор Жуман М.Б.;

2) ТОО «Amanat Elevate», № 23013296 от 09.06.2023 г., Директор Истамбеков А.Б.;

3) ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», № 23011830 от 24.05.2023 г., Директор Мырзалиев М.Ж.;

4) ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", № 000636 от 02.02.2007 г., Директор Омарбеков А.Ж.;

5) ТОО "Универсал Plus", № 21024510 от 18.08.2021 г., Директор Монтаев А.С.;

6) ТОО «ARDAK GROUP 90», № 000455 от 27.09.2022 г., Директор Ержигитов А. А.;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур", ГСЛ №00167, 14.05.2025 г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 14 от 10.02.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина со скважинными насосами	шт	2		2	

Напорный водовод от НС I-го подъема до НС II-го подъема, диаметр 90х5,4мм	м	11356,2		12000	
Водопроводная насосная станция II-го подъема, здание здание блок контейнерная (БКНС), с размерами в осях 2,40х12,19 м; Насосная станция количество – 1 рабочий, 2 пожарных, 1 резервный	шт	1		1	
Водопроводная сеть внутрипоселковая - ПЭ трубы PE100 SDR 21 *д*.110мм; - ПЭ трубы PE100 SDR21 *д*.63мм; - ПЭ трубы PE100 SDR21 *д.25*мм;	 м м м	 2746,8 209,8 3045		 2746,8 209,8 3045	
ВЛ – 10 кВ	м	2170		2170	
КЛ – 10 кВ	м	652		652	
КТПН 10/0,4 кВ 40 кВА	шт	1		1	
КТПН 10/0,4 кВ 25 кВА		1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир, м^2

	квартир	м²		квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Схема водоснабжения с. Карасу объединенная хоз-питьевая-противопожарная. Вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в резервуары исходной воды по V=50м3, затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Карасу.

На участке водозабора проектируется бурение двух скважин водозабора, с учетом одной резервной. Две эксплуатационные скважины расположены в виде линейного ряда. Исходя из граничных условий, каждая водозаборная скважина будет работать в отдельном блоке.

Насосная станция 1-го подъема представляет собой подземную камеру, устраиваемую над устьем скважины. Диаметр камеры принят – 2 м. высотой – 2,4 м.

Здание водопроводной насосной станции одноэтажное, полузаглубленное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,19х2,4 м. Высота помещений до низа плит покрытия 5 м.; высота вспомогательных помещений 2,5 м. Перегородки из OSB фанера. Двери внутренние - деревянные, наружные - металлические утепленные.

Блок контейнерная утепленным с последующей окраской внутри стен и потолок; полы в машинном зале – бетонированный.

Резервуар для воды емкостью 50м3 – 2 шт. Резервуар представляет собой емкость из сборных железобетонных конструкций. Размеры в плане 5,0х4,0 и глубиной 3,0м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты. Покрытие и стены резервуара выполнены из монолитной железобетонной плиты.

От насосной станции второго подъема вода подается в поселковую сеть. Протяженность внутрипоселковой сети составляет 2,9566 км. Протяженность трубопроводов подводки равна 3,045 км.

ВЛ-10кВ проходит вдоль трассы напорного водовода. Протяженность трассы ЛЭП – 2170 м 3хАС-50.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2022 г;*

месяц, год

окончание работ *декабрь 2025 г.;*

месяц, год

При продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *37;*

фактически, месяц: 40;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 72% и фактически применено 82% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство объектов водоснабжения в с.Карасу Уилского района Актюбинской области»* готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Нургалиев Алибек Галиевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.