СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "AliSab-Trade"
Договор:

«Реконструкция автомобильной дороги КХ 37 "Шымкент-Кызыласкер Туйетас" 0-3,9 км Сайрамского района ЮКО»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	2 062 727	2 310 254	2 062 727	2 310 254
Итого затраты подрядчика	**2 062 727**	**2 310 254**	**2 062 727**	**2 310 254**

Заказчик:
Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "AliSab-Trade"

_____ **Молдакулов Н.С.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AliSab-Trade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция автомобильной дороги КХ 37 "Шымкент-Кызыласкер Туйетас" 0-3,9 км Сайрамского района ЮКО»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ
за Ноябрь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,7856	1024,59	1024,59	805	805	218	--	--
		т		--	459,88	--	361	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*277,31*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*277,31*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,15*		*82*				
		Сметная стоимость				*1105*				
4	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**	1020,23	196,25	136,71	200216	139473	58683	0,09	92
		м2		59,54	35,85	60742	36575	60,3	0,02	21
		Накладные расходы -		*57,52*		*58683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*57,52*				*58683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,30*		*20712*				
		Сметная стоимость				*279610*				
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,3053	1024,59	1024,59	313	313	85	--	--
		т		--	459,88	--	140	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*277,31*		*85*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*277,31*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,15*		*32*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*429*				
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	925,08	80,45	57,31	74421	53021	21265	0,03	31
		м2 покрытия		23,13	14,99	21401	13865	60,3	0,02	16
		Накладные расходы -		*22,99*		*21265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,99*				*21265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*7655*				
		Сметная стоимость				*103341*				
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	925,08	0,15	0,02	136	21	69	--	--
		м2 покрытия		0,12	--	115	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,07*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,07*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							275 891,00
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
9	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 200 мм. Укладка**	2,17	182246,64	94301,74	395475	204635	294894	286,00	621
		км трубопровода		187944,90	30889,18	407840	67030	62,1	49,89	108
		Накладные расходы -		*135895,96*		*294894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*135895,96*				*294894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33451,41*		*72590*				
		Сметная стоимость				*979959*				
19	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	0,88	313894,07	196782,74	276227	173169	97214	147,70	130
		т фасонных частей		117111,33	60780,47	103058	53487	62,1	74,55	66
		Накладные расходы -		*110470,81*		*97214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*110470,81*				*97214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33949,19*		*29875*				
		Сметная стоимость				*403317*				
20	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	1,0739	266000,18	218060,35	285658	234175	215060	312,70	336
		т фасонных частей		247939,83	74541,86	266263	80050	62,1	94,30	101
		Накладные расходы -		*200261,13*		*215060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*200261,13*				*215060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53300,90*		*57240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*772738*				
21	Е11-220801-0103 11-220801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка**	0,229	24763,03	5736,02	5671	1314	2992	31,20	7
		т фасонных частей		19027,01	2012,45	4357	461	62,1	2,37	1
		Накладные расходы -		*13065,50*		*2992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13065,50*				*2992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3026,28*		*693*				
		Сметная стоимость				*9356*				
22	Е11-220801-0102 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	0,6698	26455,52	6513,75	17720	4363	9245	32,70	22
		т фасонных частей		19941,77	2284,47	13357	1530	62,1	2,69	2
		Накладные расходы -		*13802,50*		*9245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13802,50*				*9245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3220,64*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
23	Е11-220801-0101 11-220801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	0,5488	27210,26	1535,99	14933	843	8996	42,10	23
		т фасонных частей		25674,26	722,94	14090	397	62,1	1,05	1
		Накладные расходы -		*16392,66*		*8996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*16392,66*				*8996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3488,23*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25844*				
24	Е11-220801-0106 11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	0,184	313894,07	196782,74	57757	36208	20327	147,70	27
		т фасонных частей		117111,33	60780,47	21548	11184	62,1	74,55	14
		Накладные расходы -		*110470,81*		*20327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*110470,81*				*20327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33949,19*		*6247*				
		Сметная стоимость				*84330*				
29	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/ МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА**	0,01	375178,69	108433,09	3752	1084	1909	360,00	4
		км трубопровода		266745,60	40649,18	2667	406	62,1	51,53	1
		Накладные расходы -		*190892,16*		*1909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*190892,16*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45285,67*		*453*				
		Сметная стоимость				*6114*				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							**1 057 192,80**

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-220301-0206 11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,321	668603,00	329243,32	214622	105687	93549	458,00	147
		км трубопровода		339359,68	129929,78	108934	41707	62,1	173,46	56
		Накладные расходы -		*291428,75*		*93549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*291428,75*				*93549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76802,54*		*24654*				
		Сметная стоимость				*332824*				
31	Е11-220301-0203 11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
			0,805	388012,85	127194,93	312350	102392	158310	352,00	283
		км трубопровода		260817,92	55862,58	209958	44969	62,1	78,46	63
		Накладные расходы -		*196658,59*		*158310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196658,59*				*158310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46773,72*		*37653*				
		Сметная стоимость				*508313*				
33	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство								
			25	8064,58	618,14	201614	15454	114873	11,20	280
		установка		7446,43	161,04	186161	4026	60,4	0,21	5
		Накладные расходы -		*4594,91*		*114873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4594,91*				*114873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1012,76*		*25319*				
		Сметная стоимость				*341806*				
35	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,66	1601,79	469,03	1057	310	456	1,34	1
		т		1132,76	0,69	748	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*690,27*		*456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*690,27*				*456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,36*		*121*				
		Сметная стоимость				*1634*				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							729 643,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							**2 062 727**
		НДС 12%								247 527
		ВСЕГО ПО АКТУ								**2 310 254**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "AliSab-Trade"

_____ **Молдакулов Н.С.**