Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 31 » августа 2016 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды", 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Костенко, 6**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 18.08.2016 г., ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.08.2016 г., «СтройЭксперт-Астана», директор Ешкеев Азат Изатович, аттестат АДС и ЖКХ №00246, от 28.02.2012г., АДС и ЖКХ №02967 от 10.07.2012 г., АДС и ЖКХ №02966 от 10.07.2012 г;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **18.08.2016 г, ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ», эксперт по авторскому надзору Новицкий Богдан Михайлович, АДС и ЖКХ №00295 от 28.02.2012 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, пр. Шахтеров, 64**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «11» декабря 2012 г. № 10/12, ГУ «Аппарат акима города Караганды»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года
№----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области» №429 от 29.10.2013 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КостСтандарт» РП №009-11-2015**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства города Караганды", приказ № 88 от 07.09.2015 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 г. ;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 ;**
фактически, месяц: **23,5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети 10 кВ	км кабеля	1,395	-	1,395	-
Сети 0,4 кВ	км кабеля	0,324	-	0,324	-
Сети наружного освещения	км кабеля	0,55	-	0,55	-
Наружные сети телефонизации	км кабеля	1,875	-	1,875	-
Наружные сети водоснабжения	м труб	104	-	104	-
Наружные сети канализации	м труб	160	-	160	-
Наружные тепловые сети	м труб	755	-	755	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети электроснабжения – сети 10 кВ от существующих подстанций «Центр-ЦРП №35» и «Дина-ЦРП №27» для подключения смонтированной КТП2х400-10/0,4 кВ (кабель 1,395 км), установлена высоковольтная ячейка КМ-1КФ в ЦРП-35, внутриплощадочные сети 0,4 кВ от смонтированной КТП для подключения административного здания в земле в траншеях (кабель 0,324 км); комплектная трансформаторная подстанция двухтрансформаторного исполнения с масляными трансформаторами типа ТМ мощностью 2х400 кВА на напряжение 10/0,4 кВ типа КТПуМБ-2х400 кВА-10/0,4 кВ, **сети наружного освещения** – светильники светодиодные MAG3-085-136 на металлических опорах СТ-11 (4 шт), СТ-8 (4 шт) и торшерах (2 шт), прожектор галогенный (10 шт), питание сети наружного освещения от ЯУО, кабель наружного освещения 0,55 км проложенный в земле, непосредственное подключение светильников внутри опор и торшеров кабелем 0,41 км; **наружные сети телефонизации** – от существующей телефонной станции АТС-775, колодцы кабельной связи ККС-3 в количестве 3 шт, Кабель связи 1,875 км, сплиттеры 7 шт, пигтейлы 16 шт; **наружные сети водоснабжения** – вынос существующего водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) Ø 315х18,7мм длиной 46 м и смотровой колодец диаметром 2000 мм в количестве 1 шт, монтаж сетей водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) Ø 90х5,4 длиной 58 м; **наружные сети канализации** – вынос существующей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 400 мм длиной 46 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 2 шт, монтаж сетей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 160 мм длиной 114 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 5 шт; **наружные тепловые сети** – подающий трубопровод Ø 108х5 длиной 225 м в непроходном канале и обратный трубопровод две нитки трубы Ø 89х3 длиной труб 530 м в непроходном канале, ниши компенсаторные 2 шт, узел трубопроводов 1 шт, сбросной колодец 1 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 81455,8 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 42128,7 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16044,5 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 79182,1 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 40125,4 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 16044,5 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Шалабеков Ж.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ешкеев А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Новицкий Б.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.