Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

форма

Декларация о соответствии

« 18 » августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», г. Караганда, ул Пугачева, д.35;**
наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

по объекту: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию», г. Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Караганды», руководитель Шалабеков Ж. Р.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1. ТОО «Карат - Z» БИН 020940003169
2. ТОО «Бекарыс и К» БИН 010440000263
3. ТОО «ЭЛОИМ - ЛТД» БИН 020340004026
4. ТОО «Бай-Скак» БИН 110740008082
5. ТОО «Караганда» БИН 900340000018
6. ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922
7. ТОО «ТАБЫС-АСМ» БИН 131040012428
8. ТОО «Kaz Grain Systems» БИН 080940004693

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КостСтандарт» РП №009-11-2015.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Караганды» приказ № 88 от 07.09.2015г .**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети 10 кВ	км кабеля	1,395	-	1,395	-
Сети 0,4 кВ	км кабеля	0,324	-	0,324	-
Сети наружного освещения	км кабеля	0,55	-	0,55	-
Наружные сети телефонизации	км кабеля	1,875	-	1,875	-
Наружные сети водоснабжения	м труб	104	-	104	-
Наружные сети канализации	м труб	160	-	160	-
Наружные тепловые сети	м труб	755	-	755	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети электроснабжения – сети 10 кВ от существующих подстанции «Центр-ЦРП №35» и «Дина-ЦРП №35» для подключения смонтированной КТП2х400-10/0,4 кВ (кабель 1,395 км), установлена высоковольтная ячейка КМ-1КФ в ЦРП-35, внутриплощадочные сети 0,4 кВ от смонтированной КТП для подключения административного здания в земле в траншеях (кабель 0,324 км); комплектная трансформаторная подстанция двухтрансформаторного исполнения с масляными трансформаторами типа ТМ мощность 2х400 кВА на напряжение 10/0,4 кВ типа КТПуМБ-2х400 кВА -10/0,4 кВ, **сети наружного освещения** – светильники светодиодные MAG3-085-136 на металлических опорах СТ-11 (4 шт), СТ-8 (4 шт) и торшерах (2 шт), прожектор галогенный (10 шт), питание сети наружного освещения от ЯУО, кабель наружного освещения 0,55 км проложенный в земле, непосредственное подключение светильников внутри опор и торшеров кабелем 0,41 км; **наружные сети телефонизации** – от существующей телефонной станции АТС-775, колодцы кабельной связи ККС-3 в количестве 3 шт, Кабель связи 1,875 км, сплиттеры 7 шт, пигтейлы 16 шт; **наружные сети водоснабжения** – вынос существующего водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) 315х18,7 мм длиной 46 м и смотровой колодец диаметром 2000 мм в количестве 1 шт, монтаж сетей водопровода из полиэтиленовых напорных труб PN 10 (SDR 17) 90х5,4 длиной 58м; **наружные сети канализации** – вынос существующей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 400мм длиной 46 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 2 шт, монтаж сетей канализации из труб полипропиленовых гофрированных SN 8 Ø 160 мм длиной 114 м и колодцы диаметром 1500 мм в количестве 5 шт; **наружные тепловые сети** – подающий трубопровод Ø 108х5 длиной 225 м в непроходном канале и обратный трубопровод две нитки трубы Ø 89х3 длиной труб

530 м в непроходном канале, ниши компенсаторные 2 шт, узел трубопроводов 1 шт, сбросной колодец 1 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 г.** ;
месяц, год

окончание работ **август 2016г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 ;**
фактически, месяц: **23,5 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации) и благоустройство к административному зданию» г.Караганда, район им.Казыбек би, пересечение пр. Шахтеров ул. Букетова. Инженерные сети**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.