Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Aquaron"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№25/01** от **25.10.2025**

# Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | **Смета Э79113: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-02]** | | | | |
| **1** | **21** | **1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022* | **Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/** | **$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции** | **27,12** | **10 103,0** | **273 979,86** |
| **2** | **22** | **1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022* | **Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/** | **$м^2$** | **289,2** | **1 519,0** | **439 289,25** |
| **3** | **23** | **1142-0102-0102** *РСНБ РК 2022* | **Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м** | **$м^3$ бетона в конструкции** | **68,55** | **34 863,0** | **2 389 907,51** |
| **4** | **24** | **1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022* | **Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **3,12** | **85 699,0** | **267 644,03** |
| **5** | **26** | **1141-0104-0205** *РСНБ РК 2022* | **Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок** | **м** | **31,54** | **16 986,0** | **535 789,63** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 31 | 1127-0402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд) | $м^2$ основания или покрытия | 236,31 | 1 405,0 | 332 018,85 |
| 7 | 32 | 1101-0201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/ | $м^3$ уплотненного грунта | 236,31 | 223,0 | 52 697,65 |
| 8 | 33 | 1101-0201-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см | $м^3$ уплотненного грунта | 236,31 | 78,0 | 18 432,36 |
| 9 | 34 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 236,31 | 200,0 | 47 262,48 |
| | | | Смета по протоколу технического соовещания №1: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 (Добавить) [02-02] | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0201<br>1101-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).<br>*На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06* | м3грунта | 13,37 | 153,00 | 2 046,29 |
| 2 | 2 | Е11-010104-0209<br>1101-0104-0209<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4* | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.<br>*На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06* | м3грунта | 13,37 | 513,00 | 6 860,67 |
| 3 | 3 | Е11-010104-0203<br>1101-0104-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* | Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.<br>*На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06* | м3грунта | 23,21 | 191,00 | 4 432,34 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0211<br>1101-0104-0211<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4* | Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.<br>*На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06* | м3грунта | 23,21 | 604,00 | 14 016,42 |
| 5 | 5 | Е11-010101-0357<br>1101-0101-0357<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* | Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./ | м3грунта | 46,41 | 385,00 | 17 868,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | **Е11-010104-0203**<br>**1101-0104-0203**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* | **Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.**<br>***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*** | **м3грунта** | **34,81** | **191,00** | **6 648,52** |
| 7 | 7 | **Е11-010104-0211**<br>**1101-0104-0211**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4* | **Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.**<br>***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*** | **м3грунта** | **34,81** | **604,00** | **21 024,63** |
| 8 | 8 | **Е11-010104-0203**<br>**1101-0104-0203**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* | **Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.**<br>***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*** | **м3грунта** | **69,62** | **191,00** | **13 297,03** |
| 9 | 9 | **Е11-010104-0211**<br>**1101-0104-0211**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .*<br>*ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4* | **Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.**<br>***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*** | **м3грунта** | **69,62** | **604,00** | **42 049,26** |
| | | | | | | | |
| | | | **Всего по акту** | | | | **4 485 265,4** |
| | | | **Всего к оплате** | | | | **4 485 265,4** |

**Генподрядчик :**
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

**Субподрядчик:**
ТОО "Aquaton"
Директор Мухаметов В.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп