Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Aquaron"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25/02** от **27.10.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				
1	1	1105-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2**	**м3железобетона**	**1,62**	**54 867,00**	**88 780,72**
2	4	1105-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м^2.Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**3,52**	**14 760,00**	**51 920,15**
3	5	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м^3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**43,78**	**10 103,00**	**442 350,68**
4	6	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3железобетона в деле**	**28,72**	**67 513,00**	**1 938 998,88**
			Смета (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				

1	1	**Е11-010104-0201** **1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**21,71**	**153,00**	**3 320,99**
2	2	**Е11-010104-0209** **1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**21,77**	**513,00**	**11 166,93**
3	3	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**37,70**	**191,00**	**7 200,28**
4	4	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**37,70**	**604,00**	**22 769,48**
5	5	**Е11-010101-0357** **1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**м3грунта**	**75,40**	**385,00**	**29 027,32**
6	6	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**56,55**	**191,00**	**10 800,43**

7	7	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**56,55**	**604,00**	**34 154,23**
8	8	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**113,09**	**191,00**	**21 600,85**
9	9	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**113,09**	**604,00**	**68 308,45**
10	10	**Е11-10102-320** **1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**1 364,66**	**290,00**	**395 751,72**
11	12	**С3412-102-0210** **412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**24 714,42**	**57,00**	**1 408 722,12**
12	13	**Е11-010104-0202** **1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 364,66**	**173,00**	**236 086,37**
13	14	**Е11-010104-0210** **1101-0104-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 364,66**	**146,00**	**199 240,52**

14	15	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	м3уплотненного грунта	1 562,09	325,00	507 680,12
15	16	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	м3уплотненного грунта	1 562,09	50,00	78 104,63
16	17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	1 562,09	200,00	312 418,53
17	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	28,27	607,00	17 161,93
18	19	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2спланированной поверхности	18,85	643,00	12 119,85
19	20	Е11-010203-0110 1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	263,88	496,00	130 886,83
20	21	Е11-010203-0103 1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	1 319,42	24,00	31 666,17
21	22	Е11-370103-103 1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м3бетона,гравия или песка в конструкции	16,21	7 160,00	116 064,05
22	24	Е11-231301-101 1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	169,64	76,00	12 892,65
23	26	Е11-420102-102 1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	40,99	13 318,00	545 864,28
24	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,87	85 699,00	160 564,08

25	30	**Е11-410104-0205** **1141-0104-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**19,00**	**16 986,00**	**322 728,93**
26	32	**Е11-270402-101** **1127-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)**	**м2основания или покрытия**	**21,22**	**536,00**	**11 376,00**
27	34	**Е11-010201-0102** **1101-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**21,22**	**223,00**	**4 732,92**
28	35	**Е11-010201-0108** **1101-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3уплотненного грунта**	**21,22**	**78,00**	**1 655,46**
29	36	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**21,22**	**200,00**	**4 244,77**
			Всего по акту				**7 240 361,35**
			Всего к оплате				**7 240 361,35**

Генподрядчик :
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) м.п.

Субподрядчик:
ТОО "Aquaron"
Директор Мусадин С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи) м.п.