Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Rivon"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26/01** от **24.10.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79113: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-02]				
1	**21**	**1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции**	**27,75**	**10 103,0**	**280 389,78**
2	**22**	**1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	**295,96**	**1 519,0**	**449 566,68**
3	**23**	**1142-0102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м**	**$м^3$ бетона в конструкции**	**70,16**	**34 863,0**	**2 445 820,79**
4	**24**	**1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,2**	**85 699,0**	**273 905,72**
5	**26**	**1141-0104-0205** *РСНБ РК 2022*	**Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**32,28**	**16 986,0**	**548 324,75**

6	31	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	$м^2$ основания или покрытия	241,84	1 405,0	339 786,62
7	32	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	241,84	223,0	53 930,55
8	33	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	241,84	78,0	18 863,59
9	34	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	241,84	200,0	48 368,21
			Смета по протоколу технического соовещания №1: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 (Добавить) [02-02]				
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.). *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	13,69	153,00	2 094,16
2	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	13,69	513,00	7 021,18
3	3	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	23,75	191,00	4 536,04
4	4	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	23,75	604,00	14 344,34
5	5	Е11-010101-0357 1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./	м3грунта	47,50	385,00	18 286,66

6	6	E11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	35,62	191,00	6 804,06
7	7	E11-010104-0211 1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	35,62	604,00	21 516,51
8	8	E11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	71,25	191,00	13 608,13
9	9	E11-010104-0211 1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	71,25	604,00	43 033,03
			Всего по акту				4 590 200,81
			Всего к оплате				4 590 200,81

Генподрядчик :
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Субподрядчик:
ТОО "Rivon"
Директор Кантесев Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп