Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Rivon"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26/02** от **27.10.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				
1	1	**1105-0101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2**	**м3железобетона**	**1,34**	**54 867,00**	**73 540,86**
2	4	**1105-0101-1002** *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м^2.Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**2,91**	**14 760,00**	**43 007,68**
3	5	**1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м^3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**36,27**	**10 103,00**	**366 417,94**
4	6	**1130-0104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3железобетона в деле**	**23,79**	**67 513,00**	**1 606 155,48**
			Смета (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				

1	1	E11-010104-0201 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.). *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	17,98	153,00	2 750,92
2	2	E11-010104-0209 1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	18,03	513,00	9 250,04
3	3	E11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	31,23	191,00	5 964,30
4	4	E11-010104-0211 1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	31,23	604,00	18 860,93
5	5	E11-010101-0357 1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./	м3грунта	62,45	385,00	24 044,57
6	6	E11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	46,84	191,00	8 946,45

7	7	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* *К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**46,84**	**604,00**	**28 291,40**
8	8	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**93,68**	**191,00**	**17 892,91**
9	9	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* *К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**93,68**	**604,00**	**56 582,80**
10	10	**Е11-10102-320** **1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**1 130,41**	**290,00**	**327 818,03**
11	12	**С3412-102-0210** **412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**20 472,01**	**57,00**	**1 166 904,62**
12	13	**Е11-010104-0202** **1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 130,41**	**173,00**	**195 560,41**
13	14	**Е11-010104-0210** **1101-0104-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 130,41**	**146,00**	**165 039,42**

14	15	E11-010201-0203 1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	м3уплотненного грунта	1 293,95	325,00	420 533,10
15	16	E11-010201-0206 1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	м3уплотненного грунта	1 293,95	50,00	64 697,40
16	17	E11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	1 293,95	200,00	258 789,60
17	18	E11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	23,42	607,00	14 215,96
18	19	E11-010107-1802 1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2спланированной поверхности	15,61	643,00	10 039,39
19	20	E11-010203-0110 1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	218,59	496,00	108 419,15
20	21	E11-010203-0103 1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	1 092,93	24,00	26 230,44
21	22	E11-370103-103 1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м3бетона,гравия или песка в конструкции	13,43	7 160,00	96 140,80
22	24	E11-231301-101 1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	140,52	76,00	10 679,54
23	26	E11-420102-102 1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	33,95	13 318,00	452 162,66
24	28	E11-060301-0601 1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,55	85 699,00	133 002,07

25	30	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	15,74	16 986,00	267 330,14
26	32	Е11-270402-101 1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	м2основания или покрытия	17,58	536,00	9 423,22
27	34	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	м3уплотненного грунта	17,58	223,00	3 920,48
28	35	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	17,58	78,00	1 371,29
29	36	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	17,58	200,00	3 516,13
			Всего по акту				5 997 500,14
			Всего к оплате				5 997 500,14

Генподрядчик :
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Субподрядчик:
ТОО "Rivon"
Директор Кунтореев Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп