Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Lago Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (1 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/01** от **24.10.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета по протоколу технического соовещания №1: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 (Добавить) [02-02]				
1	10	**Е11-10102-320** **1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**1 411,04**	**290,00**	**409 200,80**
2	12	**С3412-102-0210** **412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**24 693,15**	**57,00**	**1 407 509,64**
3	13	**Е11-010104-0202** **1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 411,04**	**173,00**	**244 109,44**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	14	**Е11-010104-0210** **1101-0104-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 411,04**	**146,00**	**206 011,44**
5	15	**Е11-010201-0203** **1101-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**1 615,18**	**325,00**	**524 932,92**
6	16	**Е11-010201-0206** **1101-0201-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=7*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	**м3уплотненного грунта**	**1 615,18**	**50,00**	**80 758,91**
7	17	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**1 615,18**	**200,00**	**323 035,64**
8	18	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3уплотненного грунта**	**29,23**	**607,00**	**17 745,16**
9	19	**Е11-010107-1802** **1101-0107-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	**м2спланированной поверхности**	**19,49**	**643,00**	**12 531,73**
10	20	**Е11-010203-0110** **1101-0203-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**272,85**	**496,00**	**135 334,84**
11	21	**Е11-010203-0103** **1101-0203-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**1 364,26**	**24,00**	**32 742,30**
12	22	**Е11-370103-103** **1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м3бетона,гравия или песка в конструкции**	**16,76**	**7 160,00**	**120 008,33**
13	24	**Е11-231301-101** **1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	**175,41**	**76,00**	**13 330,79**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	26	Е11-420102-102 1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м**	**м3бетона в конструкции**	**42,38**	**13 318,00**	**564 414,72**
15	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,94**	**85 699,00**	**166 020,63**
16	30	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**19,65**	**16 986,00**	**333 696,43**
18	32	Е11-270402-101 1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)**	**м2основания или покрытия**	**21,95**	**536,00**	**11 762,59**
19	34	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**21,95**	**223,00**	**4 893,77**
20	35	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3уплотненного грунта**	**21,95**	**78,00**	**1 711,72**
21	36	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**21,95**	**200,00**	**4 389,03**
			Всего по акту				**4 614 140,81**
			Всего к оплате				**4 614 140,81**

Генподрядчик :
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Субподрядчик:
ТОО "Lago Construction"
Директор Зоилоев З.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп