Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Lago Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/02** от **27.10.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				
1	1	**1105-0101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2**	**м3железобетона**	**1,40**	**54 867,00**	**76 637,06**
2	4	**1105-0101-1002** *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м^2.Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**3,04**	**14 760,00**	**44 818,38**
3	5	**1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м^3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**37,80**	**10 103,00**	**381 844,81**
4	6	**1130-0104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3железобетона в деле**	**24,79**	**67 513,00**	**1 673 777,61**
			Смета (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				
1	1	**Е11-010104-0201** **1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**18,74**	**153,0**	**2 866,74**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	**Е11-010104-0209** **1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**18,79**	**513,0**	**9 639,49**
3	3	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**32,54**	**191,0**	**6 215,41**
4	4	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**32,54**	**604,0**	**19 655,02**
5	5	**Е11-010101-0357** **1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**м3грунта**	**65,08**	**385,0**	**25 056,89**
6	6	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**48,81**	**191,0**	**9 323,12**
7	7	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**48,81**	**604,0**	**29 482,52**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**97,62**	**191,0**	**18 646,23**
9	9	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06* *К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**97,62**	**604,0**	**58 965,05**
10	10	**Е11-10102-320** **1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**1 178,0**	**290,0**	**341 619,78**
11	12	**С3412-102-0210** **412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**21 333,92**	**57,0**	**1 216 033,48**
12	13	**Е11-010104-0202** **1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 178,0**	**173,0**	**203 793,87**
13	14	**Е11-010104-0210** **1101-0104-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* . *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**1 178,0**	**146,0**	**171 987,89**
14	15	**Е11-010201-0203** **1101-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**1 348,43**	**325,0**	**438 238,32**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	16	**Е11-010201-0206** **1101-0201-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	**м3уплотненного грунта**	**1 348,43**	**50,0**	**67 421,28**
16	17	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**1 348,43**	**200,0**	**269 685,12**
17	18	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3уплотненного грунта**	**24,41**	**607,0**	**14 814,48**
18	19	**Е11-010107-1802** **1101-0107-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	**м2спланированной поверхности**	**16,27**	**643,0**	**10 462,07**
19	20	**Е11-010203-0110** **1101-0203-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**227,79**	**496,0**	**112 983,8**
20	21	**Е11-010203-0103** **1101-0203-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**1 138,95**	**24,0**	**27 334,79**
21	22	**Е11-370103-103** **1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м3бетона,гравия или песка в конструкции**	**13,99**	**7 160,0**	**100 188,51**
22	24	**Е11-231301-101** **1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	**146,44**	**76,0**	**11 129,16**
23	26	**Е11-420102-102** **1142-0102-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м**	**м3бетона в конструкции**	**35,38**	**13 318,0**	**471 199,55**
24	28	**Е11-060301-0601** **1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,62**	**85 699,0**	**138 601,71**
25	30	**Е11-410104-0205** **1141-0104-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	**м**	**16,4**	**16 986,0**	**278 585,24**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	32	**Е11-270402-101** **1127-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)**	**м2основания или покрытия**	**18,32**	**536,0**	**9 819,96**
27	34	**Е11-010201-0102** **1101-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**18,32**	**223,0**	**4 085,54**
28	35	**Е11-010201-0108** **1101-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3уплотненного грунта**	**18,32**	**78,0**	**1 429,02**
29	36	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**18,32**	**200,0**	**3 664,16**
			Всего по акту				**6 250 006,05**
			Всего к оплате				**6 250 006,05**

Генподрядчик :
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Субподрядчик:
ТОО "Lago Construction"
Директор Зейлюкенов

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп