Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "Vesco Realty"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт средней школы Аулиеагаш в селе Аулиеагаш Панфиловского района области Жетiсу» расположенной по адресу: Республика Казахстан, область Жетiсу, Панфиловский район, Улкенагашский с.о., с. Аулиеагаш"

Договор: № 19/1 от 07.10.2025 года

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за октябрь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	600 000,00	535 714,00						64 286,00	**600 000,00**
Итоге к оплате									**600 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____Каримов Н. Т.

Субподрядчик:
ТОО "Vesco Realty"

Директор_____Колдасов Т. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Vesco Realty"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт средней школы Аулиеагаш в селе Аулиеагаш Панфиловского района области Жетісу» расположенной по адресу: Республика Казахстан, область Жетісу, Панфиловский район, Улкенагашский с.о., с. Аулиеагаш"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19/1 от 07.10.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за октябрь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровля										
1	1	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством.**	$м^2$ кровли	6,4	5085,06	44,89	32544,00	287,00	15656,00	12002,00	48110,00	
						2593,86	10,79	16601,00	69,00		3564,00		
2	2	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.**	$м^2$	6,4	4923,00		31507,00		31507,00		34028,00	
											2521,00		
3	3	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.**	$м^3$	0,067	114350,00		7661,00		7661,00		8274,00	
											613,00		
4	4	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.**	$м^2$ обработанной поверхности	6,4	470,12	6,00	3009,00	38,00	2472,00	373,00	3653,00	
						77,90	2,99	499,00	19,00		271,00		
			Итого по разделу 1: Кровля					74721,00	325,00	57296,00	12375,00	94065,00	
								17100,00	88,00	0,00	6969,00		
			Раздел 2: Наружная отделка										
5	5	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.**	$м^2$ поверхности облицовки	5,33	7073,38	23,64	37701,00	126,00	13278,00	17518,00	59637,00	
						4558,56	6,40	24297,00	34,00		4418,00		
6	6	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг.**	$м^2$	5,33	5430,00		28942,00		28942,00		31257,00	
											2315,00		
7	7	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150.**	$м^3$	0,28	56845,00		15917,00		15917,00		17190,00	
											1273,00		
8	8	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.**	$м^2$ поверхности облицовки	5,33	426,47	0,47	2273,00	2,00	1843,00	309,00	2789,00	
						80,20	0,24	427,00	1,00		207,00		
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					84833,00	128,00	59980,00	17827,00	110873,00	
								24724,00	35,00	0,00	8213,00		
			Раздел 3: Наружная сеть электроснабжения										
9	9	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка.**	опора	1	53924,13	28823,26	53924,00	28823,00	925,00	27856,00	88322,00	
						24175,94	14512,96	24176,00	14513,00		6542,00		
10	10	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /КИs1/.**		1	4435,00		4435,00		4435,00		4790,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							355,00		
11	11	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143.		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,00	
				шт.							179,00		
12	12	1308-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ,ток до 1000 А.Монтаж оборудования.		1	4798,95	502,28	4799,00	502,00	1238,00	2376,00	7749,00	
				шт.		3058,38	242,18	3058,00	242,00		574,00		
13	13	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство.		0,46	42322,12	1265,02	19468,00	582,00	14158,00	3597,00	24910,00	
				м^3		10278,54	580,86	4728,00	267,00		1845,00		
14	14	1107-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка.		2	9676,49	5313,15	19353,00	10626,00	3739,00	5638,00	26990,00	
				шт.сборных конструкций		2494,03	1421,14	4988,00	2842,00		1999,00		
15	15	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам.		1	73838,65	20231,20	73839,00	20231,00	15518,00	33289,00	115698,00	
				шт		38089,25	8146,04	38089,00	8146,00		8570,00		
16	16	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.		1	9549,73	2905,51	9550,00	2905,00	291,00	5508,00	16263,00	
				шт.		6353,66	1296,44	6354,00	1296,00		1205,00		
17	17	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании.		1	2970,86	167,42	2971,00	168,00	40,00	2048,00	5421,00	
				шт.		2763,84	80,72	2764,00	81,00		402,00		
18	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов.		0,033	370942,88	210735,76	12241,00	6955,00	160,00	5504,00	19165,00	
				км линии		155355,86	76295,51	5127,00	2518,00		1420,00		
			Итого по разделу 3: Наружная сеть электроснабжения					202823,00	70792,00	42747,00	85816,00	311730,00	
								89284,00	29905,00	0,00	23091,00		
			Раздел 4: Наружная сеть водопровода										
19	19	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.		0,028	863144,27	380358,73	24168,00	10650,00		12525,00	39628,00	
				км трубопровода		482785,54	138512,32	13518,00	3878,00		2935,00		
20	20	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией.		0,028	142060,79	0,00	3978,00	0,00	251,00	2683,00	7194,00	
				км трубопровода		133104,63	0,00	3727,00	0,00		533,00		
21	21	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Испытание гидравлическое.		32	200,63	2,18	6420,00	70,00	206,00	4424,00	11712,00	
				м трубопровода		192,00	0,00	6144,00	0,00		868,00		
22	22	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка.		1	5749,98	192,43	5750,00	193,00	1725,00	2832,00	9269,00	
				задвижка или клапан		3832,70	100,70	3833,00	101,00		687,00		
23	23	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.		1,82	8192,16	352,26	14910,00	641,00	9866,00	3324,00	19693,00	
				м^3 основания		2419,10	117,47	4403,00	214,00		1459,00		
24	24	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка.		2	3013,06	136,19	6026,00	272,00	1325,00	3189,00	9952,00	
				фланец		2214,51	0,00	4429,00	0,00		737,00		
25	25	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых.		0,28	73655,68	20220,01	20624,00	5661,00	3520,00	10153,00	33239,00	
				м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		40862,78	9501,50	11442,00	2660,00		2462,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	1	21935,00		21935,00		21935,00		23690,00	
											1755,00		
27	27	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	5933,00		5933,00		5933,00		6408,00	
											475,00		
28	28	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		20897,00	
											1548,00		
			Итого по разделу 4: Наружная сеть водопровода					129093,00	17487,00	64110,00	39130,00	181682,00	
								47496,00	6853,00	0,00	13459,00		
			Раздел 5: Покрытие										
29	29	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25см/.Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	4,535	1598,89	288,55	7251,00	1308,00	5471,00	665,00	8549,00	
						103,84	99,71	471,00	452,00		633,00		
30	30	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство.	$м^2$ покрытия	4,535	2573,83	287,96	11672,00	1306,00	10131,00	369,00	13004,00	
						52,01	61,00	236,00	277,00		963,00		
31	31	1127-0602-0404 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304.	$м^2$ покрытия	4,535	1190,73	0,10	5400,00	0,00	5317,00	60,00	5897,00	
						18,27	0,00	83,00	0,00		437,00		
32	32	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	4,5	3610,31	66,56	16246,00	300,00	7975,00	5839,00	23852,00	
						1771,47	30,59	7972,00	138,00		1767,00		
33	33	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300.	$м^3$	0,2625	55215,00		14494,00		14494,00		15654,00	
											1160,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					55063,00	2914,00	43388,00	6933,00	66956,00	
								8762,00	867,00	0,00	4960,00		
			ИТОГО по акту					546533,00	91646,00	267521,00	162081,00	765306,00	
								187366,00	37748,00	0,00	56692,00		
			ИТОГО по акту									765306	
			с коэффициентом договорной цены - 0,7									535714	
			НДС - 12%									64286	
			ИТОГО к оплате									600000	

Генеральный подрядчик

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Каримов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Vesco Realty"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Колдасов Т. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.