Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд" Форма 3

Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Теспе Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вторая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 536 158	1 720 497	1 536 158	1 720 497	1 536 158	1 720 497
	Всего к оплате подрядчику	**1 536 158**	**1 720 497**	**1 536 158**	**1 720 497**	**1 536 158**	**1 720 497**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

_____ **Ж. Нурхожаев**

Субподрядчик:
Директор ТОО "СПМК-7"

Мырзабаев С.К.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"
Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в н/п Уялыжар Кайнар, Ыкыластемир, Ынтымак, Тесне Ордабасинского района Туркестанской области (Электроснабжение вторая очередь н/п Кайнар, Ынтымак)

АКТ № 1

выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0204	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %	км линии	2,286	108318,87	10413,36	247617	23805	6353	183264	465351
					95126,4	5083,56	217459	11621	–	34470	
		Итого по разделу 1					465 351				
	Раздел 3 Ответвление к вводам в здание										
98	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 НР=80 %	ответвление	31	2685,06	289,26	83237	8967	4982	58933	153544
					2235,1	141,21	69288	4378	–	11374	
110	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	31	669,8	89,03	20764	2760	834	13213	36695
					553,86	38,1	17170	1181	–	2718	
112	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	31	4836,14	1479,78	149920	45873	3049	86376	255200
					3258	611,88	100998	18968	–	18904	
114	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	31	5345,56	125,54	165712	3892	66031	69819	254373
					3090	38,1	95790	1181	–	18842	
		Итого по разделу 3					699 812				
	Раздел 5 Трансформаторные подстанции наружной установки										
116	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21948

				4095	3941,97	4095	3942	–	1626	
117	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	39865,23	9830,38	39865	9830	10687	18525	63061
					19347,9	3807,66	19348	3808	–	4671	
120	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР=72 %	шкаф	1	4651,51	1513,51	4652	1514	–	2726	7968
					3138	647,7	3138	648	–	590	
122	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	4,536	300,45	300,45	1363	1363	–	196	1684
					–	60	–	272	–	125	
123	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,100; п. 3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,504	1795,49	–	905	–	–	652	1682
					1795,49	–	905	–	–	125	
124	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	4,536	31,69	31,69	144	144	–	42	201
					–	12,96	–	59	–	15	
125	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,100;	м3 грунта	0,504	927,48	–	467	–	–	336	867
					927,48	–	467	–	–	64	
126	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	28	750,83	26,82	21023	751	14318	4456	27517
					212,66	8,38	5954	235	–	2038	
127	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4069,49	183,32	32556	1467	22583	6432	42107
					1063,3	53,34	8506	427	–	3119	
		Итого по разделу 5					167 035				

Раздел 6 Монтаж дополнительных мачтовых рубильников на фидерах 0,4 кВ длинной 225 м

128	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	3	2017,93	3,92	6054	12	699	3847	10693
					1781	–	5343	–	–	792	
130	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	9	1969,41	3,92	17725	35	1390	11735	31817
					1811	–	16299	–	–	2357	
		Итого по разделу 6					42 510				

Раздел 7 Фундамент под КТПН										
132 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,26	17747,03	1165,54	4614	303	3925	419	5436
				1483,65	284,46	386	74	–	403	
133 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,92	23529,11	1428,36	45176	2742	35184	7222	56590
				3775,98	357,38	7250	686	–	4192	
134 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01824	837252,34	1472,34	15271	27	13719	1400	18005
				83636	665,64	1526	12	–	1334	
135 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1,75	1496,24	–	2618	–	–	1885	4863
				1496,24	–	2618	–	–	360	
136 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	0,53	927,48	–	492	–	–	354	914
				927,48	–	492	–	–	68	

Итого по разделу 7			**85 808**
Итого по смете			**1 460 516**
ИТОГО	Тенге	**1 460 516**	
Стоимость оборудования	Тенге	-	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 460 516**	
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге	35 052	
Итого	Тенге	**1 495 568**	
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	10 469	
Итого	Тенге	1 506 037	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	30 121	
Итого непредвиденные работы и затраты	Тенге	**1 536 158**	
НДС (12%)	Тенге	184 339	
Всего	Тенге	**1 720 497**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

_____ **Ж. Нурхожаев**

Субподрядчик:

Директор
ТОО "СПМК-7"

_____ **Мырзабаев С.К.**