Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Строительство водопровода в микрорайоне Орда, населенный пункт Бадам, Ордабасинского района.

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей для жилых домов в микрорайоне Орда, Бадамского сельского округа, Ордабасинского	998 994	891 959							107 035	998 994
К оплате:	**998 994**	**891 959**							**107 035**	**998 994**

Генподрядчик:

ТОО "Нұр-Аман"

Директор _____ **Нахов А.В.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А**

Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман"

Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма-2

Наименование стройки: Строительство водопровода в микрорайоне Орда, населенный пункт Бадам, Ордабасинского района.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В0									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДОПРОВОДА В0									
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	831,6591869	188,15 --	188,15 44,38	156477 --	156477 36909	--	26575 14644	197695
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,72141815	1434,41 1434,41	-- --	36895 36895	-- --	0	26564 5077	68536
3	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет- ПОД КОЛОДЦЫ (1% ОТ ОБЩ. V РАЗРАБ.) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,316591869	162,61 7,42	155,19 57,97	1352 62	1291 482	0	392 140	1883
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,257214182	1434,41 1434,41	-- --	369 369	-- --	0	266 51	685
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	21,03366137	3298,67 982,26	154,91 43,89	69383 20661	3258 923	45464	21368 7260	98011
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	675,5483172	29,17 --	29,17 10,35	19706 --	19706 6992	--	5034 1979	26719
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	168,8870793	741,63	--	125252	--	0	90181	232668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			741,63	--	125252	--		17235	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21,51872294	41,53	41,53	894	894	--	228	1212
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,74	--	317		90	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА В0									
14	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,2061	549459,62	190041,01	113244	39167	4934	79374	208027
	Изм. и зам. вкл. 4	НР - 99%, СП - 8%			335478,00	53535,70	69142	11034		15409	
22	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2061	127071,04	--	26189	--	12828	13227	42570
		НР - 99%, СП - 8%			64828,20	--	13361	--		3153	
23	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6112,72	1975,16	6113	1975	572	4110	11041
		НР - 99%, СП - 8%			3565,92	585,69	3566	586		818	
39	Е11-[illegible]1-0201 [illegible]1-0201 [illegible] РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%, СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
4[illegible]	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5	2477,05	212,42	12385	1062	612	10666	24895
					2142,14	12,54	10711	63		1844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								918432
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								918432

			в т.ч. ст-сть оборудования	прочие
ИТОГО	**Тенге**	**918 432**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**918 432**		
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	11 940		
Итого	**Тенге**	**930 372**		
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	8 466		
Итого	**Тенге**	**938 838**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**938 838**		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	18 777		
Итого	**Тенге**	**957 615**		
В ценах 2019г.-30% К=1	Тенге	287 284		
В ценах 2020г.-70% К=1,049901	Тенге	703 781		
Всего по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	991 065		
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	891 959		
НДС 12%	Тенге	107 035		
Всего	**Тенге**	998 994		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Цар-Аман"

_____ **Нахов А.В.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А**