Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 24" февраля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)- ***ТОО «Номад Құрылыс Компаниясы», Лицензия: 23010630, 05.05.2023, I, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г. А., г.Актобе, район Астана, пр.Тауелсиздик, 18А, 87759476343***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Кугабаева Бауыржана Ыкласовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Строительство спорткомплекса в селе Нуржау Курмангазинского района Атырауской области» , Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, Нуржауский с.о., с. Нуржау***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области», 060400, Атырауская область, Курмангазинский район, Халит Испуллаев 10, 87123321434, руководитель Сундетов Жаслан Андиржанович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Global Стройторгсервис» БИН №020540009450, ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ» БИН №101140002954, ТОО «SAMGAU-2030» БИН №160940011752, ТОО «Qazyna Stroi Servis» БИН №020240001781, ТОО «Дельта-2» БИН №980940000014, ТОО «Транспортные услуги Аксай» БИН №180340033953, ТОО «ЭНЕРГО-УС» БИН №110640019669, ТОО «Алтын Компания» БИН №161140024877, ТОО «KDS Group KZ» БИН №180340033884.***

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", ГСЛ №19020759, 15.10.2019, Проект №54-22

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ « Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области», № 49 от 31.03.2023 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	втом числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
площадь территории	га	0,5		0,5	
этажность	этажа	1		1	
Площадь застройки	м2	938,89		938,89	
Общая площадь	м2	812,12		812,12	
Строительный объем	м3	6946,74		6946,74	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
площадь застройки	м2	-	-
строительный объем	м3	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Спортивный комплекс прямоугольной формы с размерами в осях16,0х54,02м. Высота до низа ферм покрытия –7,0м. В осях 8-11; А-Г - здание одноэтажное. Высота помещений первого этажа 3м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа спортивного комплекса. Все помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением. Основной вход в здание оборудован тамбуром. При проектировании здания учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Для групп МГН предусмотрен пандус

Фундамент монолитный железобетонный ленточный с армированием из стержней А400 по ГОСТ 34028-2016. Класс бетона фундаментов С12/15, марка по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W8 на сульфатостойком портландцементе.

Наружные стены выполнены из многослойной облегченной кладки толщиной 600мм, состоящего внутреннего каменного и наружного лицевого каменного слоев с воздушным зазором 30 мм между ними и заполнением из утеплителя - минераловатная плита.

Внутренний каменный слой из полнотелого силикатного кирпича КР-р-по 250х120х88мм на растворе М50, морозостойкостью F50. С армированием кладочной сеткой через 5 рядов кладки сеткой Ø5 Вр-I-100/5Вр-I-100.
Наружный лицевой каменный слой из пустотелого силикатного кирпича марки КР-л-по 250х120х88мм на сложном цементно-песчаном растворе М50.
Покрытие (оси 8-11) - железобетонные плиты по серии 1.141-1 в.60, 64.
Покрытие (оси 1-7) - кровельные трехслойные сэндвич-панели по фермам из гнутых квадратных труб по ГОСТ 30245-2012.
Теплоснабжение здания предусмотрено от модульной котельной. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 85-60°С.
В качестве нагревательных приборов установлены радиаторы и регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91. Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено воздуховыпускными кранами типа "Маевского".
Приточный воздух подаётся в верхнюю зону помещений через потолочные диффузоры. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны через вытяжные потолочные диффузоры по воздуховодам с последующим его удалением через вытяжной воздуховод, выведенный выше уровня кровли в зону проветривания. Раздача и удаление воздуха осуществляется регулируемыми решетками. В остальных помещениях действует естественная вентиляция. Выброс воздуха осуществляется через воздуховоды выведенные выше кровли на +0,7 м.
Внутренняя сеть водопровода из полипропиленовых пластмассовых труб по ГОСТ 52134-2013 «PN-20» Ф20-15мм. по условному проходу. Основная магистраль водопровода прокладывается по полу и стенами. Магистральные сети водопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 57х3,5мм с условным проходом 50 мм по ГОСТ 3262-75.
Внутренние сети канализации из полиэтиленовых труб d50-100мм по ГОСТ22689-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, поосновным материалам и конструкциям, инженерному и технологическомуоборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмическиемероприятия,предусмотренныепроектомвыполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 г.
месяц, год
окончание работ 20 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:___
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___
фактически, месяц:___

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средствквазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

1. АО „Атырау Жарық Кен. РДС"
2. ТОО „Курмангазы Су Арнасы"
3. АТФ ЮЗ „ҚАЗАҚГАЗ АМҚ" филиалы
4.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ длямаломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защитынаселения
По проекту пандус предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) и поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению считают объект

Строительство спорткомплекса в селе НуржауКурмангазинского района Атырауской области

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"КугабаевБ.Ы.

М.П.