Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Камыстинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО "ИнПромСтрой"
Авторский надзор: ТОО "DK-OIL GROUP"
Технадзор: ТОО "GIMARAT SERVICE"
Договор: №101 от 2025-08-05

Наименование стройки - Замена лифтового оборудования в здании лечебно-родильного корпуса КГП "Камыстинская районная больница" в с. Камысты Камытинского района Костанайской области

А К Т
приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2025 г.
на Замена лифтового оборудования в здании лечебно-родильного корпуса КГП "Камыстинская районная больница" в с. Камысты Камытинского района Костанайской области

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28 433 100**
		Раздел 1. Смета				**28 433 100**
1	**1303-0801-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м/Демонтаж лифта применен коэфициент 0,7**	**лифт**	**2**	**2 376 506**	**4 753 012**
2	**1303-0801-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м**	**лифт**	**2**	**3 473 080**	**6 946 160**
3	**1303-0801-0105** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**остановка**	**-18**	**166 978**	**-3 005 604**
4	**1303-0801-0108** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0102**	**м**	**-63**	**34 439**	**-2 169 657**

1	2	3	4	5	6	7
5	541-601-0105017 *СпрСЦ 04.2025*	Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 630 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл ГОСТ 33984.1-2016	комплект	2	9 245 820	18 491 640
6	1108-0104-0206 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых при высоте помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	95,0	4 076	387 220
7	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	186	3 870	719 820
8	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 674	84	140 616
9	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	186	867	161 262
10	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06	262 219	15 733
11	6103-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен	$м^2$	6,565	7 072	46 428
12	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,165745	95 974	15 907
13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,165745	298 878	49 538
14	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9	46 551	418 959
15	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$	$м^3$	9	20 863	187 767
16	1110-0201-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство конструкций обшивки стен гипсокартоном на одинарном каркасе из оцинкованных профилей, один слой гипсокартонных листов	$м^2$ стен	30	4 624	138 720
17	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	40	1 632	65 280
18	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	164,92	84	13 853
19	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	10	5 429	54 290
20	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	10	1 416	14 160
21	215-203-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2	58 637	117 274
22	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	4	54 288	217 152
23	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	4	4 473	17 892
24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	306 053	24 484
25	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	2	5 244	10 488

1	2	3	4	5	6	7
26	247-102-4680 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для общественных помещений-4 типа ДСП 2201 под LED лампу 1хТ8, IP65, 1200 мм	шт.	2	6 167	12 334
27	1121-0402-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 047	4 188
28	247-212-0601 *СпрСЦ 04.2025*	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	2	1 799	3 598
29	247-214-1401 *СпрСЦ 04.2025*	Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, без заземляющих контактов, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	2	1 756	3 512
30	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2	1 086	2 172
31	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	90	315	28 350
32	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	10	79	790
33	243-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ВВГ 2х2,5 мм2	м	30	323	9 690
34	243-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ВВГ 2х1,5 мм2	м	60	201	12 060
35	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	186	1 632	303 552
36	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	525	84	44 100
37	1113-0203-0109 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка поверхностей бетонных и оштукатуренных грунт-шпаклевкой ЭД20, первый слой	$м^2$	186	860	159 960
38	273-601-0101001 *СпрСЦ 04.2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения типа МОНОХИМ 7211	л	25	656	16 400

Итого по смете	**28 433 100**	
Итого без оборудование	9 941 460	
Оборуодвание	18 491 640	
Затраты на организацию 8,1%	805 258	
Итого	**29 238 358**	
Сметная прибыль 5%	537 335,91	
Непредвиденные работы 5%	1 461 917,91	
Итого	**31 237 612,09**	

1	2	3	4	5	6	7
		2025 год III квартал К=1,0587	33 071 259,92			
		НДС 12%	3 968 551,19			
		Итого	37 039 811,11			
		Итого с понижающим К=0,98	**36 299 015,32**			

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие "Камыстинская районная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор _____ **Жуматаев Е. Е.**

Авторский надзор:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Авторский надзор _____ **Кудайбергенова А. К.**

Технадзор:

ТОО "GIMARAT SERVICE"

Эксперт тех. надзор _____ **Белоусов В. В.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ИнПромСтрой"

Директор _____ **Жанибеков С. Т.**