**Отчет выполненных работ по «Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» за отчетный период – февраль 2026года**

В соответствии с Договором № **111240011760/260009/00 от 27.01.2026 года**, специалистами **ТОО «АЛМАТЫОБЛЛИФТ»,** в период с 01 по 28 февраля 2026г. выполнены услуги «Услуги по техническому обслуживанию лифтов/лифтовых шахт и аналогичного оборудования» в здании **Акционерное общество "Управляющая компания СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"** по адресу: **область Жетісу, Панфиловский район, с. Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337**

Проведено технический осмотр лифта в соответствии с Требованиями правил по ГПМ.

1.2. Состав работ, Технический осмотр-1 (ТО-1).

1.2.1. Осмотр тормозного устройства и регулировка.

1.2.2. Осмотр автоматических и неавтоматический замков и контактов дверей шахты лифтов и их регулировки.

1.2.3. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями.

1.2.4. Осмотр дверей кабины

1.2.5. Осмотр ограждения шахты

1.2.6. Осмотр освещения и сигнализации переговорной связи лифта

Все работы, связанные с регулировкой и установкой оборудования лифта, проводятся согласно инструкции заводов-изготовителей и Правил эксплуатации Г.П.М.

1.3. Состав работ, Технический осмотр-2 (ТО-2),

1.3.1. Осмотр канатоведущего шкива.

1.3.2. Осмотр панели управления.

1.3.3. Осмотр электродвигателя (генератора).

1.3.4. Осмотр концевых выключателей.

1.3.5. Осмотр канатов.

1.3.6. Осмотр направляющих кабины и противовеса башмаков кабины и их регулировка.

1.3.7. Осмотр и регулировка этажных переключателей (при наличии).

1.3.8. Осмотр и регулировка раздвижных (распашных) дверей шахты.

1.3.9. Осмотр кнопочного аппарата управления, находящихся в кабине.

1.3.10. Осмотр вызывных аппаратов.

1.3.11. Осмотр подвески кабины, противовеса и их регулировка.

1.3.12. Осмотр купе кабины.

1.3.13. Осмотр натяжного устройства ограничителя скорости.

При техническом осмотре установлено:

1. Состояние лифтового оборудования находятся в пределах, регламентированных Требованиями правил по ГПМ.
2. Лифт функционирует во всех режимах в соответствии с руководством по эксплуатации.
3. Ремонт кареток дверей шахты,
4. Выставление зазоров между роликом и отводки дверей кабины

**Ответственный специалист: Умурзаков Е.Ж., электромеханик**

**Руководитель ТОО «АЛМАТЫОБЛЛИФТ»** **Рысбаев Б.М.**

**Представитель заказчика,**
**ответственный за принятие услуги: Аманхан С.**