Генподрядчик: ТОО "И.В.А.
Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания и устройство основания для антенны АРВК МАРЛ-А; г.Костанай, ул. Высокая 9А

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2018 г.

Составлен в текущих ценах на 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Разборка старой кровли					
1	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**147,7000**		**120,40**	**17783**
2	**Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка. Толщина 50 мм**	**м2**	**147,7000**		**296,21**	**43750**
3	**Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 К=2К=0,8**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка. Толщина 200мм**	**м2**	**147,7000**		**267,20**	**39466**
4	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Пароизоляция прокладная. Разборка**	**м2**	**147,7000**		**282,72**	**41758**
5	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**2,2600**		**17564,47**	**39696**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство новой кровли					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	5,5000		29318,87	161254
7	Е11-240301-0307 11-240301-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка гильзы из трубы 530х10мм	т фасонных частей	0,0640		25472,51	1630
8	С123-010201-0264 23-010201-0264 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,0640		32784,86	2098
13	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	81,0000		2367,77	191789
14	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	151,0000		620,11	93636
15	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	147,7000		717,19	105929
16	Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	147,7000		1142,56	168756
17	С121-110101-0119 21-110101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	33,2300		19561,56	650031

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего прямые затраты				**1 557 576**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				393 700	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 578	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 060	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 118 299	
		Накладные расходы I уровня, тенге				232 251	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 789 827	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				95 688	
		Итого, тенге				1 885 515	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				265 256	
		Итого по смете на подряд, тенге				**2 150 771**	
		Всего				**2 150 771**	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				25 809	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)				63 121	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17г.				**2 239 701**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)				2 373 944,95	
		Понижающий коэффицинт генподрядчика К-0,89073964793				1 994 990,55	
		Понижающий коэффицинт субподрядчик К-0,55				1 305 669,72	
		НДС (12 %)				156 680,37	
		Всего по акту с учетом НДС				**1 462 350,09**	

Генподрядчик

Субподрядчик