Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта с. Орда, Абайского района области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 138/1-1 от 02.12.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за декабрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	551 300,00	492 233,00						59 068,00	**551 300,00**
Итоге к оплате									**551 300,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Директор _____ **Әбді М. Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство медицинского пункта с. Орда, Абайского района области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 138/1-1 от 02.12.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	31,04	525,00 0,00	525,00 108,00	16296,00 0,00	16296,00 3352,00			16296,00	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	0,632	7244,00 7244,00	0,00 0,00	4578,00 4578,00	0,00 0,00			4578,00	
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	5,82	436,00 0,00	436,00 90,00	2538,00 0,00	2538,00 524,00			2538,00	
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км	т·км	9,52	278,00		2647,00				2647,00	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	18,63	67,00 0,00	67,00 17,00	1248,00 0,00	1249,00 317,00			1248,00	
6	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	18,63	30,00 0,00	30,00 7,00	559,00 0,00	558,00 130,00			559,00	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	18,63	652,00 401,00	251,00 80,00	12147,00 7471,00	4676,00 1490,00			12147,00	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	3,284	3744,00 3744,00	0,00 0,00	12295,00 12295,00	0,00 0,00			12295,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					52308,00 24344,00	25317,00 5813,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52308,00	
			Раздел 2: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный ростверк (АС-4)										
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,064	10388,00 5789,00	2847,00 553,00	11053,00 6159,00	3029,00 588,00	1865,00		11053,00	
10	10	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2 изолируемой поверхности	8,064	508,00 166,00	2,00 1,00	4097,00 1339,00	16,00 8,00	2742,00		4097,00	
11	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	1,442	30753,00 19535,00	4993,00 950,00	44346,00 28169,00	7200,00 1370,00	8977,00		44346,00	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0362	316087,00		11442,00		11442,00		11442,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0662	290928,00		19259,00		19259,00		19259,00	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,554	1593,00 1278,00	44,00 6,00	12034,00 9654,00	332,00 45,00	2048,00		12034,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный ростверк (АС-4)					102231,00	10577,00	46333,00	0,00	102231,00	
								45321,00	2011,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент					102231,00	10577,00	46333,00	0,00	102231,00	
								45321,00	2011,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Стены										
15	15	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,162	21419,00 20931,00	486,00 156,00	46308,00 45253,00	1050,00 337,00	5,00		46308,00	
16	16	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,462	4245,00 4188,00	57,00 18,00	40166,00 39627,00	539,00 170,00			40166,00	
17	17	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,762	25060,00		19096,00		19096,00		19096,00	
18	18	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0462	406475,00 62971,00	1388,00 381,00	18779,00 2909,00	65,00 18,00	15805,00		18779,00	
19	19	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1733,00 787,00	625,00 122,00	3466,00 1574,00	1250,00 244,00	642,00		3466,00	
			Итого по разделу 3: Стены					127815,00	2904,00	35548,00	0,00	127815,00	
								89363,00	769,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Плиты покрытия										
20	20	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	2	9940,00 4223,00	3683,00 712,00	19880,00 8446,00	7366,00 1424,00	4068,00		19880,00	
21	21	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	5,462	11130,00		60792,00		60792,00		60792,00	
22	22	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,772	48562,00 33602,00	6616,00 1265,00	37490,00 25941,00	5108,00 977,00	6441,00		37490,00	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0362	316087,00		11442,00		11442,00		11442,00	
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05262	307560,00		16184,00		16184,00		16184,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					145788,00	12474,00	98927,00	0,00	145788,00	
								34387,00	2401,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Кровля										
25	25	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,7362	229690,00 101649,00	655,00 154,00	169098,00 74834,00	482,00 113,00	93782,00		169098,00	
26	26	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,7362	4262,00 4076,00	185,00 59,00	3138,00 3001,00	136,00 43,00	1,00		3138,00	
27	27	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		5,742	5801,00	62,00	33309,00	356,00	9141,00		33309,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4147,00	18,00	23812,00	103,00				
28	28	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	5,742	3799,00		21814,00		21814,00		21814,00	
29	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	5,742	163,00	8,00	936,00	46,00			936,00	
						155,00	3,00	890,00	17,00				
			Итого по разделу 5: Кровля					228295,00	1020,00	124738,00	0,00	228422,00	
								102537,00	276,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					656437,00	52292,00	305546,00	0,00	656310	
			Понижающий коэффициент - 0,75									492233	
			НДС - 12%									59068	
			ИТОГО к оплате									551300	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ConsultInvestStroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Әбді М. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group" SAMRUK"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.