Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

02 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «NEW EMPIRE», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, мкр. Самал 3, дом 1-7*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Сунгат Арман Бектурсынулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот2»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение «Отдел строительства города Уральска» заместитель руководителя Жумалиев Абзал Гиниятулы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «Venest Stroy» БИН 240240022978.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Евро Плюс", №ЕП-2024-20*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Приказом ГУ «Отдел строительства города Уральск» №79 от 24.09.2024г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Расчетный расход газа	нм3 /час	192,8		192,8	
Водопотребление	м3 /сут	63,75		63,75	
Электроснабжение ВЛ-0,4кВ	п.м	2750		2750	
Электроснабжение ВЛ-10кВ	м	470		470	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Участок под строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков находится в п. Зачаганск, г. Уральск ЗКО.

Наружное газоснабжение.

Укладка газопровода осуществлялась на естественное основание. Подземная прокладка газопровода предусмотрена на глубине 0,8-1,5 м. Существующий газопровод проложенный в надземном исполнении до ШГРП-226, давление газа 0,6МПа, диаметр 57мм. Две точки подключения от данного газопровода.
Природный газ с теплотворной способностью 7600 ккал/час, плотностью Y=0,73 кг/нм3 .

зках установили отключающее устройство, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая, марки нж, диаметром 50 мм. Для снижения давления газа с высокого на низкое и поддержания его на заданном е, установлены шкафных газорегуляторных пунктов с регуляторами давления газа. Газорегуляторный пункт ного типа ГРПШ-400-У1 с редуктором РДНК-400М, два комплекта. В состав ГРПШ входят узел фильтра, редуцирования газа, обводная линия. Проложен подземный газопровод низкого давления из полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17, диаметрами 63х3,8, 50х3,0 мм. Надземные газопроводы у ГРПШ выполнены из стальных росварных труб по ГОСТ 10704-91

поиска трассы полиэтиленового газопровода проложены сигнальные ленты марки ЛСГ-200 вдоль ыпаемого газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями усмотрены полиэтиленовые футляры. При пересечении газопровода с инженерными сетями сигнальная лента адывается дважды на расстоянии не менее 0,2 м. между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого ружения. Переход газопровода через автомобильные дороги выполнены открытым способом с прокладкой опровода в защитном футляре из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2011, с установкой контрольной трубки ыводом ее под ковер. Для определения местоположения газопровода на углах поворота трассы, местах изменения аметра, установки арматуры установлены опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о аметре, давлении, глубине заложения газопровода, материал труб и др. Опознавательные знаки устанавливаются железобетонные столбики, высотой не менее 1,5 м. Перед ГРПШ установлен отключающее устройство, для едотвращения подачи газа потребителю в случае проведения профилактических работ или аварийных работ, движка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая марки 30с 41нж. Для стальных труб предусмотрено нтикоррозийное покрытие. Антикоррозионное покрытие, наземных участков стальных труб газопровода, ыполнить в соответствии с

казаниями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии» Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82* - два слоя. Эмаль ПФ 115. ГОСТ 6465-76* - два слоя. Территория площадок ГРП ограждается забором 3х3х1,75м., из сетчатых панелей по металлическим столбикам.

Водоснабжение

В целях обеспечения бесперебойной подачи воды существующим зданиям и объектам нового строительства данного района города, участка водопроводной сети Ø110м проложенной по ул. Досмухамедов от существующего водопроводного колодца (ВК1) по ул. Брусиловского до существующего ВК-2 по ул. Айткулова, заменен на трубопровод диаметром 225мм, проложенный по ул. Х. Досмухамедовой .

Наружные сети хозпитьевого водопровода монтируются из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001»питьевая». Подключение жилых домов предусматривается из водопроводных колодцев, в которых устанавливаются приборы учета Ø15мм и фильтра с запорной арматурой. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по т.пр.901- 09-11.84. Глубина прокладки трубопроводов предусмотрена не менее 2,5м. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых и существующих пожарных гидрантов расположенного на сети водопровода.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет -5л/с

Электроснабжение

Строительство участка ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ РП №33, яч. №15. Установлен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок. Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-10кВ выполнена согласно типового проекта ТП 3.407.1-143 выпуск 1 и выпуск 5 и 6.

КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок.

Согласно установленной мощности Руст.=56,64кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПН-10/0,4кВ должна быть укомплектована трансформатором ТМ мощностью 160кВА.

Разделение питающей сети на четыре фидера КТПН-
10/0,4кВ:

фидер N°1,2, Питающий жилые дома (Руст=56,64кВт);

фидер наружного освещения, питающий светильники (Руст=4,2кВт).

ВЛ-0,4кВ

Строительство ВЛ-0,4кВ с СИП-ом от КТПН-10/0,4кВ до объектов. ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИП-4 с сечением 4х50/70 мм2 . В качестве источников наружного освещения приняты светильники светодиодные 150Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Питание и управление наружным освещением осуществляется от панели наружного освещения КТПНГ. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИП-4 с сечением 2*16мм2.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети 10/0,4кВ

Тип КТПН-10/0,4кВ-250кВА 1 шт

Длина проектируемой ВЛИ-0,4кВ 2750 м

Длина проектируемой ВЛ-10кВ 470 м

Кол-во светильников наружного освещения 22 шт

Категория надежности электроснабжения III

Электрическая нагрузка:

Напряжение сети ~380/220В

Расчетная мощность 56,64 кВт

Расчетный ток 75,26 А

Коэффициент мощности 0,9311

аземление

ТПН выполнены наружные контуры заземления. Сопротивление наружного заземляющего устройства в любое
і года не должно превышать 4 Ом. На концах анкерных опор в качестве заземляющего спуска используется
из стержней рабочей арматуры стойки, к которому приварен верхний заземляющий
одник и нижний заземляющий выпуск. Верхний заземляющий проводник имеет электрическое соединение со
ьными конструкциями крепления провода. Нижний выпуск соединяется с заземляющим устройством.
мляющие устройства выполнить по т.п. 3.407-150.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его
емке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране
ужающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***июль 2024 г.***
(месяц, год)
окончание работ: ***сентябрь 2024 г.***
(месяц, год)

ри продолжительности строительства, месяц:
о норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 (три)***
рактически, месяц: ***3 (три)***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют
требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
_____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет
государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных
инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ЗКЭС" Бусыков М.Ю.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

ЭКПФАО "QGA" Ибрагимов Д.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

ТОО „Батыс Су Арнасы"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей
санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей к индивидуальным жилым домам пострадавших от паводков в с. Зачаганск, г. Уральск,ЗКО Лот2»

готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NEW EMPIRE» Сұңғат Арман Бектурсынұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

NEW EMPIRE