Заказчик : **ТОО «БатысАльянсСтрой».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Транспортные услуги Аксай».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство жилья в г.Атырау, Кайыршактинский сельский округ, поселок Талгайран, по государственной программе «Нурлы Жер». Тип №1. Пятно 9».**
наименование

Акт выполненных работ

за июнь 2018 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	47.336	199.92	189.83	9464	8986	--	1870	12240
		НР - 72%, СП - 8%			10.10	44.78	478	2119		907	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.464	1872.02	--	2741	--	--	1973	5091
		НР - 72%, СП - 8%			1872.02	--	2741	--		377	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24.2	267.78	258.12	6480	6247	2	1340	8446
		НР - 72%, СП - 8%			9.56	67.34	231	1630		626	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки	м3 грунтовой подушки	24.2	445.56	444.01	10783	10745	3	2396	14233
		НР - 72%, СП - 8%			1.43	136.07	35	3293		1054	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	29.17	29.17	1050	1050	--	268	1424
		НР - 72%, СП - 8%			--	10.35	--	373		105	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	16.80	16.80	605	605	--	155	820
		НР - 72%, СП - 8%			--	5.96	--	215		61	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	741.63	--	2967	--	--	2136	5511

		НР - 72%; СП - 8%			741.63	–	2967	–		408	2000
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	9053
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36	79.82	67.95	2874	2446	105	629	3783
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1850065
		ИТОГО:	Тенге				1850065				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	53652	1903716.89				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	13326	1917042.90				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	38341	1955383.76				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					1955383.76				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				234646.05				
		Итого с НДС	Тенге				2190029.81				

Принял/Генподрядчик
ТОО "БатысАльянсСтрой"
Директор

Жубанов А.О.

М.П.

Сдал/Субподрядчик
ТОО "Транспортные услуги Аксай"
Директор

Давришев А.И.