Заказчик: КГУ Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы»

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги улицы Шынгысов в поселке Жосалы, Кармакшинского района

Договор: №27 от 01.04.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32663245**
		Раздел 1. Земляные работы				**892956**
1	**6101-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**576**	**142**	**81792**
2	**6101-0104-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	**м^3**	**576**	**479**	**275904**
3	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**864**	**222**	**191808**
4	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см-6 проходов**	**м^3**	**864**	**78**	**67392**
5	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**864**	**199**	**171936**
6	**6101-0103-0223** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**23**	**377**	**8671**
7	**412-102-0217** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1173**	**27**	**31671**
8	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**23**	**222**	**5106**
9	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**23**	**110**	**2530**

1	2	3	4	5	6	7
10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	23	188	4324
11	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2879	18	51822
	Раздел 2.	**Дорожная одежда**				**18374208**
		Проезжая часть				
12	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	329,565	8946	2948288
13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	308,556	5663	1747353
14	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	315,855	5663	1788687
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,7	210925	358573
16	7101-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство укрепительных полос из черного щебня, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 6 см	$м^2$	1879,9	4373	8220803
17	7101-0701-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0701-0102	$м^2$	1879,9	1761	3310504
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				**1070325**
23	6101-0103-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	438	377	165126
24	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22338	27	603126
25	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	438	110	48180
26	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	438	87	38106
27	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	417	222	92574
28	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	417	78	32526
29	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	417	188	78396
30	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	723	17	12291
	Раздел 4.	**Тротуары**				**5116638**
33	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	288	17	4896
34	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	43,2	8946	386467

1	2	3	4	5	6	7
40	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8	8946	71568
41	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	289	5221	1508869
42	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,427	89226	1108812
43	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	9	8946	80514
44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	290	5221	1514090
45	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,64	95134	441422
	Раздел 5.	**Перевозки**				**7209118**
54	412-403-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями вне населенных пунктов. Объем ёмкости 10 $м^3$. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	13055,25	29	378602
55	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	309806,7	18	5576521
56	412-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	53255,7	18	958603
57	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	585,6	26	15226
58	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	6144,15	26	159748
59	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	44,865	1342	60209
60	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	44,865	1342	60209
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				32663245
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	тенге			2188437
		Итого по главам	тенге			34861845
		Сметная прибыль 5%	тенге			1 742 584
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 045 855
		Итого	тенге			37 640 122

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,980192414	**тенге**			**36 894 561,95**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12 %	**тенге**			**4 427 347,43**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	**тенге**			**41 321 909,38**

Заказчик:
КГУ Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы»

Тех. надзор:
ТОО "СтройМонтажСервис - Орда"

Автор. надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"