Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №9 имени Н.Ильясова отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование строительства и его адрес: «Кап.ремонт внутренней отделки,фасада,кровли,отопления,водоснабжения,канализации,электроснабжения,пожарной сигнализации благоуст-ва пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия№9 им.Н.Ильясова»по адресу:г.Кызылорда, мкр Акмечет,34»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	02.04.2025 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Кап.ремонт внутренней отделки,фасада,кровли,отопления,водоснабжения,канализации,электроснабжения,пожарной сигнализации благоуст-ва пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия№9 им.Н.Ильясова»по адресу:г.Кызылорда, мкр Акмечет,34»	430 480 606,89	147 641 109,12	388 070 510,00	139 663 927,00					17 716 933,09	165 358 042,21

Заказчик:
КГУ "Школа-гимназия №9 имени Н.Ильясова отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"
БИН 970240004081

Технадзор:
ТОО "Кызылорда-Технадзор"
БИН 180640013345

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"
БИН 080840011457

31.07.25.

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №9 имени Н.Ильясова отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: «Кап.ремонт внутренней отделки,фасада,кровли,отопления,водоснабжения,канализации,электроснабжения,пожарной сигнализации благоуст-ва пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия№9 им.Н.Ильясова»по адресу:г.Кызылорда, мкр Акмечет,34»

Договор: №27 от 02.04.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июль месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
1.1. Кровля											
1.1.1. Кровля основного здания											
1	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно- песчаные толщиной 15 мм. Устройство /раствор М100/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 стяжки	2150,39	985,75 374,55	- 46,41	2 119 747 805 429,00	- 99 800	1 314 318 -	651 765 221 721	2 993 233
2	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно- песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /раствор М100/до толщ. 30 мм/ НР=72%: К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=1 5; ОПр п.3.11:К2трр 1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,	м2 стяжки	2150,39	308,35 20,81	- 10,77	663 073 44 750,00	- 23 160	618 323 -	48 895 56 957	768 925
3	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 кровли	2150,39	3 289,54 236,91	- 9,16	7 073 794 509 449,00	- 19 698	6 564 345 -	380 986 596 382	8 051 162
4	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м примыканий	337,4	974,81 814,35	- 4,72	328 901 274 762,00	- 1 593	54 139 -	198 976 42 230	570 107
5	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146- 2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	77,6	4 270,00 -	- -	331 352 -	- -	331 352 -	- 26 508	357 860
6	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м планки	341,8	2 307,15 460,89	- 429,81	788 584 157 532,00	- 146 909	631 052 -	219 198 80 623	1 088 405
7	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146- 2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	205,08	4 270,00 -	- -	875 692 -	- -	875 692 -	- 70 055	945 747

1.1.2.Вентшахты ВШ1-ВШ8											
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	т металлических изделий	0,0051	444 382,86 110 046,66	- 1 291,79	2 266 561,00	- 7	1 705 -	409 214	2 889
9	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 поверхности	2,63	5 723,37 1 394,00	- 10,29	15 052 3 666,00	- 27	11 386 -	2 659 1 417	19 128
10	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,63	5 606,44 2 280,41	- 28,29	14 745 5 997,00	- 74	8 747 -	4 371 1 529	20 645
11	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,01225	138 287,00 -	- -	1 694 -	- -	1 694 -	- 136	1 830
12	1206-0101-2201	Стен вентшахт. Обрамление угловой сталью /прим/ НР=72%	т	0,0132	540 785,45 74 624,00	- 785,18	7 138 985,00	- 10	6 153 -	716 628	8 482
13	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление зонта над вентшахтами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	т конструкций	0,05004	525 488,23 413 466,77	- 10 081,80	26 295 20 690,00	- 504	5 606 -	15 260 3 324	44 879
14	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,00784	486 747,00 -	- -	3 816 -	- -	3 816 -	- 305	4 121
15	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 1,4 мм	1 т	0,0422	454 453,00 -	- -	19 178 -	- -	19 178 -	- 1 534	20 712
16	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /зонт над вентшахтой/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	3,84	1 844,03 1 790,31	- 6,45	7 081 6 875,00	- 25	206 -	4 968 964	13 013
Итого по разделу 1		в том числе					**14 911 138**				
1.2. Поемы											
1.2.1. Двери											
17	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	268,29	2 649,64 1 867,86	145,02 61,79	710 872 501 128,00	38 907 16 578	170 836 -	372 748 86 690	1 170 310
18	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	16,8	2 286,82 1 591,83	201,17 89,16	38 419 26 743,00	3 380 1 498	8 296 -	20 334 4 700	63 453
19	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	4,2	4 583,07 3 852,93	81,72 35,97	19 249 16 182,00	343 151	2 723 -	11 760 2 481	33 490
1.2.2. Окна											

20	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1...ОК-6/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	291,68	3 909,14 1 959,97	300,50 149,67	1 140 218 571 684,00	87 650 43 656	480 884 -	443 045 126 661	1 709 924
21	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-1, ОК-2, ОК-5/	1 м2	159,54	36 727,00 -	- -	5 859 426 -	- -	5 859 426 -	- 468 754	6 328 180
22	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК- 3, ОК-4, ОК-6/	1 м2	132,14	40 164,00 -	- -	5 307 271 -	- -	5 307 271 -	- 424 582	5 731 853
23	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-7, ОК-8/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	28,815	3 459,89 1 563,73	297,16 147,86	99 697 45 059,00	8 563 4 261	46 075 -	35 510 10 817	146 024
24	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно- откидная створка	1 м2	7,99	38 517,00 -	- -	307 751 -	- -	307 751 -	- 24 620	332 371
25	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	20,825	34 956,00 -	- -	727 959 -	- -	727 959 -	- 58 237	786 196
26	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м	186,5	2 209,30 361,20	17,10 8,10	412 034 67 364,00	3 189 1 511	341 482 -	49 590 36 930	498 554
27	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	1 м	186,5	3 302,00 -	- -	615 823 -	- -	615 823 -	- 49 266	665 089
28	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м	191,8	2 278,76 723,86	6,78 1,97	437 066 138 836,00	1 300 378	296 929 -	100 234 42 984	580 284
Итого по разделу							**18 045 728**				
1.3. Полы 1-го этажа											
1.3.1 Тип 1											

29	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	162,5	3 701,01 413,05	73,13 29,91	601 414 67 120,63	11 884 4 860	522 410 -	51 826 52 259	705 500
30	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	85,9	315,89 136,68	3,65 1,50	27 135 11 740,81	314 129	15 081 -	8 546 2 854	38 536
1.3.2 Тип 2											
31	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	496,66	4 368,55 1 954,89	116,54 59,08	2 169 684 970 915,67	57 881 29 343	1 140 888 -	720 186 231 190	3 121 060
32	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	496,66	527,55 492,54	3,06 1,38	262 013 244 624,92	1 520 685	15 868 -	176 623 35 091	473 727
1.3.3 Тип 4											
33	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 3 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; :К2мат=0,75;	м2 покрытия	409,37	1 799,49 1 127,35	252,62 217,88	736 657 461 503,00	103 415 89 194	171 739 -	396 502 90 653	1 223 812
34	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	627,2	315,05 136,68	- 1,50	197 599 85 726,00	- 941	111 874 -	62 400 20 800	280 799
							5 843 433				
1.4. Полы 2-го этажа											
1.4.1. Тип 1											
35	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	263,14	3 701,01 413,05	73,13 29,91	973 884 108 689,98	19 243 7 871	845 950 -	83 924 84 625	1 142 432
36	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	133,40	315,89 136,68	3,65 1,50	42 140 18 233,11	487 200	23 420 -	13 272 4 433	59 845
1.4.2. Тип 2											
37	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	231,31	4 368,55 1 954,89	116,54 59,08	1 010 489 452 185,61	26 957 13 666	531 347 -	335 413 107 672	1 453 574
38	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	167	527,55 492,54	3,06 1,38	88 101 82 254,18	511 230	5 336 -	59 389 11 799	159 289
1.4.3. Тип 3											
39	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство /толщ. 25 мм/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 изолируемой поверхности	283,22	518,22 108,80	43,74 20,59	146 770 30 814,00	12 388 5 831	103 568 -	26 384 13 852	187 006
40	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 пола	283,22	2 669,83 571,12	18,92 9,46	756 149 161 753,00	5 359 2 679	589 038 -	118 391 69 963	944 503

41	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	283,22	13 039,94 1 180,01	39,97 20,00	3 693 172 334 202,00	11 320 5 664	3 347 649 -	244 704 315 030	4 252 906
42	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	71,4	433,63 135,68	4,08 1,84	30 961 9 688,00	291 131	20 982 -	7 070 3 042	41 073
1.4.4. Тип 3.1											
43	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 пола	174,93	2 669,83 571,12	18,92 9,46	467 033 99 906,00	3 310 1 655	363 818 -	73 124 43 213	583 370
44	1111-0101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	174,93	13 039,94 1 180,01	39,97 20,00	2 281 077 206 419,00	6 992 3 499	2 067 666 -	151 141 194 577	2 626 795
45	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	53,2	433,63 135,68	4,08 1,84	23 069 7 218,00	217 98	15 634 -	5 268 2 267	30 604
1.4.5. Тип 6											
46	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 3 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	123,23	1 799,49 1 127,35	252,62 217,88	221 751 138 923,00	31 130 26 849	51 697 -	119 356 27 288	368 395
47	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	190,63	315,05 136,68	- 1,50	60 058 26 055,00	- 286	34 003 -	18 966 6 322	85 346
	Итого по разделу						**11 935 138**				
1.5. Полы 3-го этажа											
1.5.1 Тип 1											
48	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	266,64	3 701,01 413,05	73,13 29,91	986 837 110 135,65	19 499 7 975	857 202 -	85 040 85 750	1 157 627
49	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	166,2	315,89 136,68	3,65 1,50	52 510 22 720,32	607 249	29 183 -	16 538 5 524	74 572
1.5.2 Тип 2											
50	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	300,78	4 368,55 1 954,89	116,54 59,08	1 313 972 587 991,81	35 053 17 770	690 928 -	436 149 140 010	1 890 131
51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м плинтусов	192,41	527,55 492,54	3,06 1,38	101 506 94 769,62	589 266	6 147 -	68 425 13 594	183 526
	Итого по разделу		в том числе				**3 305 856**				
1.6. Наружняя отделка											
52	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /стены ии цоколь/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 поверхности облицовки	2390,56	3 844,47 2 082,71	13,48 2,80	9 190 436 4 978 843,00	32 225 6 694	4 179 368 -	3 589 587 1 022 402	13 802 425
Итого по разделу							**13 802 425**				
1.7. Входа и пандус на входе №1 /см. лист 10, 20, 31 РП - АС/											

53	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано- гравийное. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м3 основания	16,2	9 660,26 1 436,81	3 191,35 1 329,15	156 496 23 276,00	51 700 21 532	81 520 -	32 262 15 101	203 859
54	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В15/ НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м3	39,2	40 611,96 7 024,26	3 578,20 745,79	1 591 989 275 351,00	140 265 29 235	1 176 372 -	219 302 144 903	1 956 194
55	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,7684	331 233,00 -	- -	254 519 -	- -	254 519 -	- 20 362	274 881
56	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /ограждения входа №1, 2-6/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	т конструкций	0,42193	120 562,26 61 593,76	43 059,78 15 059,02	50 869 25 988,00	18 168 6 354	6 712 -	23 286 5 932	80 087
57	241-109-0220	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2,5 мм	1 м	181,4	7 739,00 -	- -	1 403 855 -	- -	1 403 855 -	- 112 308	1 516 163
58	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	1 шт.	350	29,00 -	- -	10 150 -	- -	10 150 -	- 812	10 962
59	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 поверхности облицовки	504,06	9 693,69 5 541,31	47,05 25,86	4 886 201 2 793 153,00	23 716 13 035	2 069 333 -	2 020 455 552 533	7 459 189
60	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 поверхности облицовки	504,06	7 043,89 2 906,68	25,89 11,89	3 550 543 1 465 141,00	13 050 5 993	2 072 352 -	1 059 216 368 781	4 978 540
61	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 покрытия	99,24	5 112,26 1 688,02	234,55 103,43	507 341 167 519,00	23 277 10 264	316 545 -	128 004 50 828	686 173
62	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 кровли	33,26	5 737,43 1 125,34	- 14,25	190 827 37 429,00	- 474	153 398 -	27 290 17 449	235 566
63	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 потолков	33,26	2 852,33 420,90	- 2,63	94 868 13 999,00	- 87	80 869 -	10 142 8 401	113 411
64	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом козырька глвного входа НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2	7,7	622,81 583,41	20,93 8,65	4 796 4 492,00	161 67	142 -	3 282 646	8 724
65	214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508- 1-2012 толщиной стали 0,7 мм Коб =1,15	1 м2	47,104	4 334,00 -	- -	204 149 -	- -	204 149 -	- 16 332	220 481
	Итого по разделу						**17 744 230**				
1.8. Разные работы											
1.8.1 Ограждение витража											

66	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ак-1/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	т	0,0311	567 974,53 563 891,60	4 082,93 1 739,66	17 664 17 537,00	127 54	- -	12 666 2 426	32 756
67	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535- 2005 диаметром 11-36 мм /Анкер Ак-1/	1 т	0,0311	403 367,00 -	- -	12 545 -	- -	12 545 -	- 1 004	13 549
68	241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	1 м	64,4	1 487,00 -	- -	95 763 -	- -	95 763 -	- 7 661	103 424
69	291-001-0003	Веревочная сетка (кпл)	1 м2	470,12	758,93 -	- -	356 787 -	- -	356 787 -	- 28 543	385 330
1.8.2 Ограждение радиаторов											
70	1108-0701-0106	Детали стальные ограждения радиаторов. Изготовление /прим/ НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	т деталей	0,30224	103 950,82 84 180,03	4 694,05 1 452,49	31 418 25 443,00	1 419 439	4 557 -	18 635 4 004	54 057
71	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 25 мм, толщиной 3 мм	1 т	0,161	486 132,00 -	- -	78 267 -	- -	78 267 -	- 6 261	84 528
72	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 100 мм, толщиной 4 мм	1 т	0,138	578 162,00 -	- -	79 786 -	- -	79 786 -	- 6 383	86 169
73	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 25 мм, толщиной 3 мм	1 т	0,00324	504 010,00 -	- -	1 633 -	- -	1 633 -	- 131	1 764
74	1108-0701-0107	Детали деревянные ограждения радиаторов. Изготовление НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м3 деталей	0,45	186 920,91 20 896,60	3 613,87 1 582,36	84 114 9 403,00	1 626 712	73 085 -	7 283 7 312	98 709
75	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,45	104 757,00 -	- -	47 141 -	- -	47 141 -	- 3 771	50 912
1.8.3 Восстановление стены 6 м2 и усиление проема /см. лист 19 РП АС/											
76	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич керамический/ НР=72%т.ч.п.3.1: ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1, 25; т.ч.п.3.1:К3мат=0,77; т.ч.п.3.1:К4мат=0,9;	м3 кладки	12,4	40 698,92 10 071,62	5 359,73 1 282,22	504 667 124 888,00	66 461 15 900	313 318 -	101 367 48 483	654 517
77	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами/уголками НР=72%	т	0,0126	414 733,21 350 265,99	48 259,56 16 546,25	5 226 4 413,00	608 208	204 -	3 327 684	9 237
78	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,0126	463 375,00 -	- -	5 839 -	- -	5 839 -	- 467	6 306
1.8.4 Обшивка канализационных стояков /см. лист 27 РП-АС/											

79	1110-0404-0101	Стояки. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м2 стен (за вычетом проемов)	68,52	3 456,00 1 597,33	24,53 9,88	236 805 109 449,00	1 681 677	125 675 -	79 291 25 288	341 384
	Итого по разделу						**1 922 642**				
Раздел 2. Электроосвещение и электрооборудование											
2.1. Заземление и молниезащита											
80	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	230	968,72 254,65	30,68 10,03	222 806 58 570,00	7 056 2 307	157 180 -	43 831 21 331	287 968
81	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	800	529,90 272,84	66,56 21,44	423 920 218 272,00	53 248 17 152	152 400 -	169 505 47 474	640 899
82	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	5 029,57 1 273,27	206,30 63,87	60 355 15 279,00	2 476 766	42 600 -	11 552 5 753	77 660
	Итого по разделу						**1006527**				
Раздел 3. Пожарная сигнализация											
83	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	76 227,90 75 525,00	2,04 -	76 228 75 525,00	2 -	701 -	54 378 10 448	141 054
84	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР=72%	луч	4	3 400,48 3 317,48	0,20 -	13 602 13 270,00	1 -	331 -	9 554 1 852	25 008
85	248-303-0107	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	1 шт.	1	42 673,00 -	- -	42 673 -	- -	42 673 -	- 3 414	46 087
86	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 262,51 10 117,70	1,65 -	10 263 10 118,00	2 -	143 -	7 285 1 404	18 952
87	291-005-0001	Блок аварийного питания Орфей (кпл)	1 шт	1	15 394,64 -	- -	15 395 -	- -	15 395 -	- 1 232	16 627
88	291-005-0002	Аккумуляторная батарея на 4,5 А/ч (кпл)	1 шт	1	19 111,61 -	- -	19 112 -	- -	19 112 -	- 1 529	20 641
89	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	11	1 064,97 1 051,06	5,77 1,88	11 715 11 562,00	63 21	90 -	8 340 1 604	21 659
90	291-005-0003	Модуль аккустический ОРФЕЙ АМ-1 (кпл)	1 шт	10	7 426,79 -	- -	74 268 -	- -	74 268 -	- 5 941	80 209
91	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето- звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	2 265,00 -	- -	2 265 -	- -	2 265 -	- 181	2 446
92	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	шт.	22	1 141,86 1 104,67	28,55 11,62	25 121 24 303,00	628 256	190 -	17 682 3 424	46 227
93	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС- 12 "Выход" НБО12-01	1 шт.	22	1 532,00 -	- -	33 704 -	- -	33 704 -	- 2 696	36 400
94	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в	шт.	180	3 824,49	2,04	688 408	367	11 846	486 860	1 269 289

		нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	180	3 756,64	-	676 195,00	-	-	94 021	1 289 289
95	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 /из них 10 шт запас/	1 шт.	190	2 334,00	-	443 460	-	443 460	-	478 937
					-	-	-	-	-	35 477	
96	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	158	4 910,29	2,42	775 826	382	10 395	550 835	1 432 794
					4 842,08	-	765 049,00	-	-	106 133	
97	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3 /из них 8 шт запас/	1 шт.	166	399,00	-	66 234	-	66 234	-	71 533
					-	-	-	-	-	5 299	
98	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	20	2 369,64	442,53	47 393	8 851	976	29 676	83 235
					1 878,32	182,49	37 566,00	3 650	-	6 166	
99	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР- 3СУ /из них 1 шт запас/	1 шт.	21	1 931,00	-	40 551	-	40 551	-	43 795
					-	-	-	-	-	3 244	
100	243-905-0202	Коробка коммутационная КС-4 /прим/	1 шт.	8	144,00	-	1 152	-	1 152	-	1 244
					-	-	-	-	-	92	
101	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	15	63,00	-	945	-	945	-	1 021
					-	-	-	-	-	76	
102	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м	2857	117,26	1,03	335 012	2 943	27 770	219 342	598 702
					106,51	0,12	304 299,00	343	-	44 348	
103	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПЭВнг 2х0,50 /прим/ Коб =1,03	1 км	2,19905	57 194,00	-	125 772	-	125 772	-	135 834
					-	-	-	-	-	10 062	
104	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПЭВнг 4х0,50 /прим/ Коб =1,03	1 км	0,01751	99 627,00	-	1 744	-	1 744	-	1 884
					-	-	-	-	-	140	
105	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВПнг 2х0,75 мм2 Коб =1,03	1 км	0,72615	128 533,00	-	93 334	-	93 334	-	100 801
					-	-	-	-	-	7 467	
106	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	м	2857	415,88	4,62	1 188 169	13 199	32 198	822 939	2 171 997
					399,99	0,07	1 142 771,00	200	-	160 889	
107	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм Коб =1,03	1 м	2060	101,00	-	208 060	-	208 060	-	224 705
					-	-	-	-	-	16 645	
108	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм Коб =1,03	1 м	882,71	228,00	-	201 258	-	201 258	-	217 359
					-	-	-	-	-	16 101	
	Итого по разделу						**7 288 440**				
Раздел 4. Благоустройство территории											
4.1.Демонтажные работы											
4.1.1. Асфальтовое покрытие											

109	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка НР=72% Коб =0,1 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат =0;	м3 материала основания в плотном теле	123	1 266,68	1 103,32	155 802	135 708	-	37 885	209 182
					163,36	264,43	20 093,00	32 525	-	15 495	
110	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=72% Коб =0,15	м3 конструкции	184,5	495,42	338,61	91 405	62 474	-	31 378	132 606
					156,81	79,40	28 931,00	14 649	-	9 823	
111	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72% Коб =0,1	м3 конструкции	123	4 207,53	1 848,86	517 526	227 410	-	275 733	856 720
					2 358,67	754,85	290 116,00	92 847	-	63 461	
4.1.2. Брусчатка											
112	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка НР=72% Коб =0,05 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 материала основания в плотном теле	72,55	1 266,68	1 103,32	91 898	80 046	-	22 346	123 384
					163,36	264,43	11 852,00	19 184	-	9 140	
113	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Разборка НР=72% :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат	м2 покрытия	1451	1 415,87	153,89	2 054 427	223 294	-	1 362 002	3 689 743
					1 261,98	41,72	1 831 133,00	60 536	-	273 314	
4.1.3. Бортовые камни											
114	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	1388	1 087,64	-	1 509 644	-	-	1 086 944	2 804 315
					1 087,64	-	1 509 644,00	-	-	207 727	
115	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно- бетонные. Разборка /бетона из под бортового камня/ НР=72%	м3 конструкции	75	1 861,82	1 198,38	139 637	89 879	-	51 671	206 613
					663,44	293,42	49 758,00	22 007	-	15 305	
4.1.4. Вывоз мусора											
116	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1369,7	170,00	-	232 849	-	-	-	251 477
					-	-	-	-	-	18 628	
117	412-102-0114	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км Коб =14	1 т·км	19175,8	53,00	-	1 016 317	-	-	-	1 097 622
					-	-	-	-	-	81 305	
	в том числе						**9 371 662**				
4.2. Вертикальная планировка											
118	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/ НР=72%	м3 грунта	22	76,51	76,51	1 683	1 683	-	348	2 193
					-	22,01	-	484	-	162	
119	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	22	65,46	65,46	1 440	1 440	-	298	1 877
					-	18,83	-	414	-	139	
120	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/ НР=72%	м3 грунта	191	76,51	76,51	14 613	14 613	-	3 027	19 051
					-	22,01	-	4 204	-	1 411	
121	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	191	65,46	65,46	12 503	12 503	-	2 590	16 300
					-	18,83	-	3 597	-	1 207	
122	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	191	132,00	132,00	25 212	25 212	-	5 185	32 829
					-	37,70	-	7 201	-	2 432	
123	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий	м3 уплотненного	191	8,92	8,92	1 704	1 704	-	393	2 265

		проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	грунта		-	2,86	-	546	-	168	
124	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	169	256,88 10,37	245,97 59,88	43 413 1 753,00	41 569 10 120	91 -	8 549 4 157	56 119
125	412-102-0114	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км Коб =14	1 т·км	4258,8	53,00 -	- -	225 716 -	- -	- -	- 18 057	243 773
	Итого по разделу						**374 407**				
4.3. Покрытие территории											
4.3.1 Тип 1. Тротуары /брусчатка/											
126	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1190	1 230,96 48,51	267,56 85,12	1 464 842 57 727,00	318 396 101 293	1 088 719 -	114 494 126 347	1 705 683
127	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403- 0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 10 см/ НР=72% Коб =-1 :К1тр=5;К1тм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	-1190	341,29 -	62,26 21,05	-406 135 -	-74 089 -25 050	-332 046 -	-18 036 -33 934	-458 105
128	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	59,5	8 786,10 204,20	1 379,15 330,54	522 773 12 150,00	82 059 19 667	428 564 -	22 908 43 654	589 335
129	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	1190	2 961,00 -	- -	3 523 590 -	- -	3 523 590 -	- 281 887	3 805 477
130	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/ Коб =0,016	1 м3	11,792	76 631,00 -	- -	903 633 -	- -	903 633 -	- 72 291	975 924
	Итого по разделу						**6 618 314**				
4.3.2 Тип 2. Проезд /асфальтобетон/											
131	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72% Коб =0,1	м3 материала основания в плотном теле	143,1	8 786,10 204,20	1 379,15 330,54	1 257 291 29 221,00	197 356 47 300	1 030 714 -	55 095 104 991	1 417 377
132	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	205,0576	25 017,00 -	- -	5 129 926 -	- -	5 129 926 -	- 410 394	5 540 320
133	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	290,0074	24595,00		7 132 732,00		7132732	570 619	7 703 351
134	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	738	2 847,40 1 097,59	43,15 17,45	2 101 381 810 021,00	31 845 12 878	1 259 515 -	592 487 215 509	2 909 377
135	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ Коб =0,043	1 м3	31,734	76 631,00 -	- -	2 431 808 -	- -	2 431 808 -	- 194 545	2 626 353

	Итого по разделу						**20 196 778**					
4.3.3 Тип 4. Покрытие беговой дорожки												
136	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	1 м2	619,14	4 441,00	-	2 749 601	-	2 749 601	-	2 969 569
					-	-	-	-	-	219 968		
137	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм Коб=1,02	1 м2	619,14	6 472,00	-	4 007 074	-	4 007 074	-	4 327 640
					-	-	-	-	-	320 566		
	Итого по разделу						**7 297 209**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**139 663 927,00**					
		оборудование, тенге										
		Временные здания и сооружения (1,5%)(К=0,8)	**Тенге**				**1 675 967,12**					
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	**Тенге**				**2 826 797,88**					
		ИТОГО					**144 166 692,01**					
		в том числе текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,045					**150 654 193,15**					
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999997175	**Тенге**				**147 641 109,12**					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**				**17 716 933,09**					
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	**Тенге**				**165 358 042,21**					

Заказчик:
КГУ "Школа-гимназия №9 имени Н.Ильясова отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Автор, надзор:
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

Технадзор:
ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"