Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Освещение улицы Н. Тасымова на 200 метр н.п. Акжарма Акжарма а.о. г. Кызылорда, Кызылординской области

Договор: Договор о государственных закупках работ №51 от 21.09.2017 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Освещение улицы Н. Тасымова на 200 метр н.п. Акжарма Акжарма а.о. г. Кызылорда, Кызылординской области	1 830 986,08	1 830 986,08	1 830 986,08

К оплате: Один миллион восемьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге восемь тиынов

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____

ТОО "Жақап-Табын"

_____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Освещение улицы Н. Тасымова на 200 метр н.п. Акжарма Акжарма а.о. г. Кызылорда, Кызылординской области
Договор: Договор о государственных закупках работ №51 от 21.09.2017 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2017 года

Сметная стоимость	573,673	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	294	чел.-ч
Сметная заработная плата	56,256	тыс. тенге

Составлен(а) в базовых ценах 2001 г.

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. Н. Тасымова, протяженность 180 м.								
1	Е0101-149-2	Бурения ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м.	6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,2	1
				28,13	54,63	169	328	97,0	0,21	1
			яма							
2	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,78	33051,58	14360,6	25780	11201	13699	91,8	72
				16524	2990,06	12889	2332	90,0	10,22	8
			т							
3	Е0133-102-1	Установка металлических опор для ВЛ 0,38-10кВ	6	870,1	116,35	5221	698	3572	3,33	20
				524,25	42,75	3146	257	105,0	0,21	1
			опора							
4	С130806-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, д-114 мм, толщина стенки 5,0 мм	34,2	828	-	28318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
5	С130806-70	Трубы стальные электросварные	25,2	416	-	10483	-	-	-	-

14	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	10	26,5	-	265	-	250	0,15	2
				26,3	-	263	-	95,0	4,45	45
15	Прайс-лист	Крюк бандажный шт.	7	304,73	-	2133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист	Анкерный зажим шт.	14	537,76	-	7529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	Поддерживающий зажим шт.	14	537,76	-	7529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс-лист	Прокалывающий зажим шт.	2	537,76	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Прайс-лист	Лента бандажная м	2	203,15	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 4 т	0,60	153,1	153,1	92	92	18	-	-
				-	30,62	-	18	100,0	0,64	0
21	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	12,00	162,41	0,07	1949	1	1355	0,74	9
				119,45	0,02	1433	0	94,5	-	-
		ул. Маметова, протяженность 210 м.								
22	Е0101-149-2	Бурения ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м. яма	7	209,01	180,88	1463	1266	562	0,2	1
				28,13	54,63	197	382	97,0	0,21	1
23	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций	0,91	33051,58	14360,6	30077	13068	15982	91,8	84

			шт.							
32	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-73/, тип ДРЛ250 /4/	7	537	-	3759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
33	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 проход при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,21	7259,41	4310,78	1524	905	863	16,1	3
				2745	1169,46	576	246	105,0	4,45	1
			1км							
34	Прайс-лист	Провод СИП-4 4х16 мм (самонесущий изолированный провод)	210	176,27	-	37017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
35	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	10	26,5	-	265	-	250	0,15	2
				26,3	-	263	-	95,0	4,45	45
			шт.							
36	Прайс-лист	Крюк бандажный	7	304,73	-	2133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
37	Прайс-лист	Анкерный зажим	14	537,76	-	7529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
38	Прайс-лист	Поддерживающий зажим	14	537,76	-	7529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
39	Прайс-лист	Прокалывающий зажим	2	537,76	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
40	Прайс-лист	Лента бандажная	2	203,15	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
41	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне	0,70	153,1	153,1	107	107	21	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55 857		
Материалы -	Тенге	3 662		
Всего заработная плата -	Тенге		32979	
Накладные расходы -	Тенге	29 681		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч			15
Сметная заработная плата -	Тенге		4452	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5 132		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	**Тенге**	**90 670**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			187
Сметная заработная плата	Тенге		37431	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	251 571		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	251 571		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15 094		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**	**266 665**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**573 673**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			294
Сметная заработная плата	Тенге		56256	
Итого текущая стоимость в ценах 2017 г к-2,93:	**Тенге**	**1 680 863**		
Налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	33 617		
Итого:	**Тенге**	**1 714 480,02**		
Коэффициент понижения:		**0,953530505**		
Итого с учетом понижения цены:	**Тенге**	**1 634 809,00**		
НДС - 12%	Тенге	196 177,08		
ВСЕГО стоимость выполненных работ:	**Тенге**	**1 830 986,08**		

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорда"

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"