Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование Устройство уличного освещения по улице Тулкибаева от улицы А. Иманова до ул. Женис города Кызылорда

Договор Договор №101 от 24 мая 2018 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Устройство уличного освещения по улице Тулкибаева от улицы А. Иманова до ул. Женис города Кызылорда	5 469 240,00	5 469 240,00	5 469 240,00

К оплате: **Пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести сорок тенге ноль тиынов**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет
стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Устройство уличного освещения по улице Тулкибаева от улицы А. Иманова до ул. Женис города Кызылорда

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость,
		СМР	Оборудо-вание	Прочие работы	
1	2	3	4	5	6
Глава 2. Основные объекты строительства					
Лок. смета 2-1	Освещение	2 885 920,00	1 701 500,00		4 587 420,00
	Всего по главе	**2 885 920,00**			**4 587 420,00**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
Нормативный документ	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия радиационного риска	-	-	295 830,00	295 830,00
	Всего по главе	**-**	**-**	**295 830,00**	**295 830,00**
	Итого по главам 1-9	**2 885 920,00**	**1 701 500,00**	**295 830,00**	**4 883 250,00**
	Итого сметная стоимость	**2 885 920,00**	**1 701 500,00**	**295 830,00**	**4 883 250,00**
	НДС 12%			585 990,00	585 990,00
	ВСЕГО по сметному расчету	**2 885 920,00**		**585 990,00**	**5 469 240,00**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____

Технадзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

_____

Наименование стройки - Устройство уличного освещения по улице Тулкибаева от улицы А. Иманова до ул. Женис города Кызылорда

Заказчик - КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик - ТОО "Акнур Авто"

Договор - Договор №101 от 24 мая 2018 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2018 года

Сметная стоимость	4587,421	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	619	чел.-ч
Сметная заработная плата	686,628	тыс.тенге

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**100,2000**		**236,23**	**23670**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0146	1,463	762,00	1115
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	3,176	1554,00	4936
		Итого оплата труда:				**60,39**	**6051**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	3,176	7101,00	22555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	3,176	1554,00	4936
		Итого эксплуатация машин:				**225,10**	**22555**
		Накладные расходы	%	72		43,48	4357
		Сметная прибыль	%	8		22,38	2242
		Сметная стоимость:				**302,08**	**30269**
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,9000**		**2179,92**	**10682**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,48	12,152	879,00	10682
		Итого оплата труда:				**2179,92**	**10682**
		Накладные расходы	%	72		1569,54	7691
		Сметная прибыль	%	8		299,96	1470
		Сметная стоимость:				**4049,42**	**19842**
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**59,6600**		**1010,35**	**60277**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,21	72,189	835,00	60277
		Итого оплата труда:				**1010,35**	**60277**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		727,45	43400
		Сметная прибыль	%	8		139,02	8294
		Сметная стоимость:				**1876,83**	**111971**
4	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**403,0000**		**464,73**	**187286**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	24,18	1088,00	26308
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	40,219	1321,00	53130
		Итого оплата труда:				**197,12**	**79438**
4. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	20,11	4689,00	94294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	20,11	1554,00	31251
4. 4	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	20,11	3316,00	66684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	20,11	1088,00	21880
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**160978**
		Накладные расходы	%	72		141,92	57195
		Сметная прибыль	%	8		48,53	19558
		Сметная стоимость:				**655,19**	**264040**
5	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,4030**		**244630,86**	**98586**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	69,719	1035,00	72159
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,516	922,23	6931
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**79091**
5. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	7,053	3546,00	25008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	7,053	910,00	6418
5. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,04433	3996,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,04433	1300,00	58
5. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,224	73,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,37479	1419,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,37479	1088,00	408
5. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,04433	2465,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,04433	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**26062**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,06448	228,00	15
5. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,015	174,00	351
5.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	407,03	--	--
		Итого материалов:				**906,48**	**365**
		Накладные расходы	%	99		194291,97	78300
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	14151
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**191037**
6	**2301-0501-1107 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**403,0000**		**225,00**	**90675**
7	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**429,0000**		**404,25**	**173423**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,15	64,35	1088,00	70013
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	23,08	995,56	22978
		Итого оплата труда:				**216,76**	**92991**
7. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	2,402	4689,00	11265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,402	1554,00	3733
7. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	18,275	3518,00	64293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	18,275	910,00	16630
7. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	18,275	15,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	2,402	3316,00	7966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,402	1088,00	2613
		Итого эксплуатация машин:				**195,33**	**83798**
7. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1716	369,00	63
7. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003432	1834952,00	6298
7. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,041184	1772,00	73
7.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,017589	2834,00	50
7.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,002145	5938576,00	12738

1	2	3	4	5	6	7	8
7.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,035693	383,00	14
7.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,2574	1461,00	376
		Итого материалов:				**45,71**	**19612**
		Накладные расходы	%	72		156,07	66953
		Сметная прибыль	%	8		44,83	19230
		Сметная стоимость:				**605,14**	**259606**
8	**2306-0131-0405 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4290**		**358107,00**	**153628**
9	**1308-0206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**156,0000**		**329,39**	**51385**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,12	18,72	1053,00	19712
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0328	5,117	1321,00	6759
		Итого оплата труда:				**169,69**	**26471**
9. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0164	2,558	4689,00	11996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	2,558	1554,00	3975
9. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	4,212	174,00	733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0164	2,558	3316,00	8484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	2,558	1088,00	2783
9. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0325	5,07	18,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**136,56**	**21304**
9. 7	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,2496	658,00	164
9. 8	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0005	0,078	1772,00	138
9. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000019	0,002964	235559,00	698
9.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0041	0,6396	2834,00	1813
9.11	2113-0816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав	кг	0,072	11,232	501,00	5627
9.12	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,003	0,468	1827,00	855

1	2	3	4	5	6	7	8
9.13	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0016	0,2496	4251,00	1061
9.14	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0312	383,00	12
9.15	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,004	0,624	--	--
		Итого материалов:				**66,47**	**10369**
		Накладные расходы	%	72		122,18	19059
		Сметная прибыль	%	8		36,13	5636
		Сметная стоимость:				**487,69**	**76080**
10	**2306-0131-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1560**		**78345,00**	**12222**
11	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Прокладка сигнальной ленты в готовые траншеи**	**км трубопровода**	**0,4030**		**244630,86**	**98586**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	173	69,719	1035,00	72159
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	7,516	922,23	6931
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**79091**
11. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	7,053	3546,00	25008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	7,053	910,00	6418
11. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,04433	3996,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,04433	1300,00	58
11. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	3,224	73,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,37479	1419,00	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,37479	1088,00	408
11. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,04433	2465,00	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,04433	1088,00	48
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**26062**
11. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,06448	228,00	15
11. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,015	174,00	351
11.10	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	407,03	--	--
		Итого материалов:				**906,48**	**365**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		194291,97	78300
		Сметная прибыль	%	8		35113,83	14151
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**191037**
12	**2306-0408-0505 РСНБ РК 2015**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель 0,4 кВ"**	**км**	**0,4030**		**54415,00**	**21929**
		Установка опора с одним светильником					
13	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,2200**		**1353,66**	**5712**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	6,499	879,00	5712
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**5712**
		Накладные расходы	%	72		974,64	4113
		Сметная прибыль	%	8		186,26	786
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**10611**
14	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,9300**		**706,64**	**1364**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,876	727,00	1364
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1364**
		Накладные расходы	%	72		508,78	982
		Сметная прибыль	%	8		97,23	188
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**2533**
15	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0800**		**555,95**	**1156**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	0,54704	850,00	465
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,06864	1260,28	87
		Итого оплата труда:				**265,14**	**551**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,016016	4249,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,016016	1088,00	17
15. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,025376	4161,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,025376	1554,00	39
15. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,024128	3173,00	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,024128	1088,00	26
15. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,10608	120,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00312	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00312	1088,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**271**
15. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,038272	4234,00	162
15. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,019136	3476,00	67
15.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,061984	3101,00	192
15.11	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,025792	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**421**
		Накладные расходы	%	94		249,23	518
		Сметная прибыль	%	8		64,41	134
		Сметная стоимость:				**869,60**	**1809**
16	**2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**9,0000**		**202,00**	**1818**
17	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,1200**		**26807,41**	**83639**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,41	13,759	910,00	12521
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,90636	1093,94	991
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**13512**
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008424	4249,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008424	1088,00	9
17. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,82056	39,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,86892	5764,00	5008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,86892	1088,00	945
17. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,011544	4329,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,011544	1554,00	18
17. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,026208	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,017472	2465,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,017472	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**5171**
17. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,182	18609,00	59221

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,17	70,00	82
17.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,021216	58360,00	1238
17.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000842	26517,00	22
17.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,74256	310,00	230
17.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,47736	6994,00	3339
17.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,013759	30,00	0
17.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2	907,00	1814
		Итого материалов:				**21136,82**	**65947**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	12296
		Сметная прибыль	%	8		2459,88	7675
		Сметная стоимость:				**33208,40**	**103610**
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1200**		**195353,00**	**23442**
19	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,0800**		**822,33**	**1710**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,44096	1071,00	472
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00416	1088,00	5
		Итого оплата труда:				**229,23**	**477**
19. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,04056	729,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00416	2465,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00416	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**40**
19. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,992	226,00	1128
19. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000333	129524,00	43
19. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000499	54214,00	27
		Итого материалов:				**576,14**	**1198**
		Накладные расходы	%	93		213,18	443

1000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		82,84	172
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**2326**
20	**1109-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор**	**т конструкци**	**2,6000**		**51941,79**	**135049**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	45,4	118,04	1000,00	118040
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,702	1277,85	897
		Итого оплата труда:				**45745,02**	**118937**
20. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,9	12,74	295,00	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,286	4329,00	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,286	1554,00	444
20. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,8	4,68	91,00	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,41	1,066	181,00	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,416	2465,00	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,416	1088,00	453
20. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	6,032	26,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2614,42**	**6797**
20. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,078	70,00	5
20.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,04862	3360,00	163
20.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002678	60195,00	161
20.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,0052	404706,00	2104
20.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,026	310,00	8
20.14	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	5,07	293,00	1486
20.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,534	147,00	225

1	2	3	4	5	6	7	8
20.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00026	1880677,00	489
20.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0104	220651,00	2295
20.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000806	433151,00	349
20.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00156	572135,00	893
20.20	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	1	2,6	--	--
20.21	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005044	402893,00	2032
		Итого материалов:				**3927,37**	**10211**
		Накладные расходы	%	69		31564,06	82067
		Сметная прибыль	%	8		6680,47	17369
		Сметная стоимость:				**90186,32**	**234484**
21	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора освещения с комплектующими "горячее цинкование"**	**шт**	**14,0000**		**115732,14**	**1620250**
22	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн**	**шт**	**14,0000**		**5803,57**	**81250**
23	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**14,0000**		**8324,29**	**116540**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	2,34	32,76	1214,00	39771
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	12,32	1300,95	16028
		Итого оплата труда:				**3985,60**	**55798**
23. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,28	4689,00	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28	1554,00	435
23. 4	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,84	11,76	3995,00	46981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	11,76	1300,00	15288
23. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,28	3316,00	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28	1088,00	305
		Итого эксплуатация машин:				**3515,90**	**49223**
23. 6	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,14	658,00	92
23. 7	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,168	322,00	54
23. 8	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,14	377,00	53
23. 9	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,20006	136698,00	27348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1967,63**	**27547**
		Накладные расходы	%	72		2869,63	40175
		Сметная прибыль	%	8		895,51	12537
		Сметная стоимость:				**12089,43**	**169252**
24	**2307-0106-0324 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный 160 Вт, 16 000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**14,0000**		**55038,00**	**770532**
25	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**2890,55**	**40468**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	9,8	1053,00	10319
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,392	1321,00	518
		Итого оплата труда:				**774,09**	**10837**
25. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,196	4689,00	919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,196	1554,00	305
25. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	3,556	174,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,196	3316,00	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,196	1088,00	213
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**2188**
25. 6	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,1134	208224,00	23613
25. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,001092	235559,00	257
25. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2,8	1461,00	4091
		Итого материалов:				**1997,19**	**27961**
		Накладные расходы	%	72		557,34	7803
		Сметная прибыль	%	8		275,83	3862
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**52132**
26	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**14,0000**		**226,65**	**3173**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	1,96	1053,00	2064
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0616	1321,00	81
		Итого оплата труда:				**153,23**	**2145**
26. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	4689,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0308	1554,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4382	174,00	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0308	3316,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0308	1088,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**323**
26. 6	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0182	--	--
26. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000126	235559,00	30
26. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,518	1461,00	757
		Итого материалов:				**56,18**	**786**
		Накладные расходы	%	72		110,33	1545
		Сметная прибыль	%	8		26,96	377
		Сметная стоимость:				**363,94**	**5095**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге	**3868453**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**1701500**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**1701500**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**1530585**
Материалы -	Тенге	**86274**
Всего заработная плата -	Тенге	**267681**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**958311**
Накладные расходы -	Тенге	**192730**
Накладные НУЧП -	Тенге	**192730**
Сметная прибыль -	Тенге	**137865**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**1861181**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**233**
Сметная заработная плата -	Тенге	**267681**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**410644**
Материалы -	Тенге	**68297**
Всего заработная плата -	Тенге	**256808**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**25260**
Накладные расходы -	Тенге	**230399**
Накладные НУЧП -	Тенге	**230399**
Сметная прибыль -	Тенге	**51283**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**692327**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**268**

1000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				256808
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				135049
		Материалы -	Тенге				10211
		Всего заработная плата -	Тенге				118937
		Накладные расходы -	Тенге				82067
		Накладные НУЧП -	Тенге				82067
		Сметная прибыль -	Тенге				17369
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				234484
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				119
		Сметная заработная плата -	Тенге				118937
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				90675
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				90675
		Сметная прибыль -	Тенге				7254
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				97929
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	чел.-ч				4587421
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				619
		Сметная заработная плата -					643426

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"