ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Просим подписать и вернуть
По адресу : 150000, г. Петропавловск
ул. 3-Я Сенная , 54А
ТОО "Северное строительство"
+7 701 972 9352

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Основание1** ИИН/БИН **950440000566**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Северное строительство",150000, Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, 3-я Сенная, дом № 54А** **110340008711**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 14 от 28.05.2025 года

Номер документа	Дата составления
51	19.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 280 мест в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области			Услуга	1	5 136 809,00	5 136 809,00	550 372,00
				Итого	1	x	5 136 809,00	550 372,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / / Дронов В.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2025

М.П.

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, сантехнические работы

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за
сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	28.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала строительст ва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них	стоимость прочих затарат не входящих в СМР в сметных базовом уровне цен 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	7	8	9		10
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	31 176 736	4 586 437	27 836 372	4 586 437				550 372	5 136 809

Подрядчик:
Директор ТОО "Основание" _____ Тимофеев С.П.

Субподрядчик:
Директор
ТОО"Северное строительство" _____ Дронов В.Б.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, сантехнические работы

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-01-04-06, Внутреннее инженерное оборудование.Теплоснабжение											
РАЗДЕЛ 2.НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ											
48	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	500	4303,00	18,00	2151500	9000	7500	--	2151500
					4270,00	--	2135000	--		--	
49	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (Труба металлопластиковая с изоляцией в гофротрубе)	м	500	513,00	17,00	256500	8500	--	--	256500
					497,00	5,00	248500	2500		--	
51	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1105,95	65,00	--	71887	--	71887	--	71887
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2479887	17500	79387	--	2479887
							2383500	2500	--	--	
Стоимость монтажных работ			Тенге				256500				
Всего заработная плата			Тенге					251000			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				256500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					251000			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2223387				
Материалы			Тенге				7500				
Всего заработная плата			Тенге					2135000			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				71887				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2223387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					2135000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2479887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					2386000			
Локальная смета 6-01, Наружные сети водоснабжения											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	У6101-0102-0107 6101-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1 (мокрый грунт).	м^3	425	579,00	579,00	246075	246075	--	--	246075
					--	114,00	--	48450		--	
2	У6101-0102-0110 6101-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 4 (мокрый грунт).	м^3	171	775,00	775,00	132525	132525	--	--	132525
					--	153,00	--	26163		--	
3	У6101-0201-0104 6101-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.28, Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 4 (доработка мокрого грунта вручную).	м^3	4,6	26625,00	--	122475	--	--	--	122475
					26625,00	--	122475	--		--	
4	У6101-0201-0101 6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 1 (мокрый грунт).	м^3	33	5924,00	--	195492	--	--	--	195492
					5924,00	--	195492	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У6101-0201-0104 6101-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.28, Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 4 (мокрый грунт).	$м^3$	26	22188,00	--	576888	--	--	--	576888
					22188,00	--	576888	--		--	
6	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	457	75,00	76,00	34275	34732	--	--	34275
					--	18,00	--	8226		--	
8	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	$м^3$	186	103,00	102,00	19158	18972	--	--	19158
					--	24,00	--	4464		--	
10	У6101-0206-0103 6101-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	$м^3$	5,3	4952,00	--	26246	--	--	--	26246
					4952,00	--	26246	--		--	
11	У6101-0207-0101 6101-0207-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$	22	2577,00	73,00	56694	1606	29568	--	56694
					1160,00	22,00	25520	484		--	
12	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (расчет ПОС стр.12)	маш.-ч	0,54	1148,00	1148,00	620	620		--	620
					--	482,00	--	260		--	
		ВОДОВОД									
13	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,41	7845,00	425,00	42441	2299	17799	--	42441
					4130,00	90,00	22343	487		--	
14	У6121-105-403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0544	1277576,00	453277,00	69500	24658	--	--	69500
					824300,00	105924,00	44842	5762		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	54,944	2466,00	--	135492	--	135492	--	135492
					--	--	--	--		--	
18	У6121-0105-0413 6121-0105-0413 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм (футляр)	км	0,01	5791941,00	3882504,00	57919	38825	--	--	57919
					1909437,00	923560,00	19094	9236		--	
19	С1241-201-0920 241-201-0920 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	10	17125,00	--	171250	--	171250	--	171250
					--	--	--	--		--	
20	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм (д.50мм)	м	10	5081,00	19,00	50810	190	6130	--	50810
					4449,00	4,00	44490	40		--	
21	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,44	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм (д.355мм)	шт.	1	34819,00	2912,00	34819	2912	15177	--	34819
					16730,00	56,00	16730	56		--	
22	У6121-0402-0103 6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8635,00	247,00	17270	494	3696	--	17270
					6540,00	77,00	13080	154		--	
23	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	56489,00	--	112978	--	112978	--	112978
					--	--	--	--		--	
24	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5172,00	83,00	5172	83	978	--	5172
					4111,00	26,00	4111	26		--	
25	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247,00	--	28247	--	28247	--	28247
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02529	3799858,00	1186283,00	96098	30001	16275	--	96098
					1970010,00	288186,00	49822	7288		--	
27	У6121-0202-0121 6121-0202-0121 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0012	581060,00	96251,00	697	115	226	--	697
					296295,00	26938,00	356	32		--	
28	У6121-0202-0119 6121-0202-0119 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0002	486738,00	95283,00	97	19	19	--	97
					295747,00	26681,00	59	5		--	
29	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00	--	24936	--	24936	--	24936
					--	--	--	--		--	
30	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2229,00	--	2229	--	2229	--	2229
					--	--	--	--		--	
31	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (глухой -заглушка)	шт.	1	4156,00	--	4156	--	4156	--	4156
					--	--	--	--		--	
32	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4068,00	2061,00	20340	10305	--	--	20340
					2006,00	487,00	10030	2435		--	
33	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1097,00	--	4388	--	4388	--	4388
					--	--	--	--		--	
34	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	16624
					--	--	--	--		--	
35	С1241-208-1209 241-208-1209 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	14083,00	--	14083	--	14083	--	14083
					--	--	--	--		--	
36	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4142,00	--	8284	--	8284	--	8284
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-215-0315 241-215-0315 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм (д.500)	шт.	1	15731,00	--	15731	--	15731	--	15731
					--	--	--	--		--	
39	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	80	82,00	--	6560	--	6560	--	6560
					--	--	--	--		--	
40	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	24034,00	10167,00	24034	10167	1837	--	24034
					12030,00	2584,00	12030	2584		--	
		КОЛОДЦЫ									
41	У6121-0701-0102 6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2	121815,00	25013,00	243630	50026	54084	--	243630
					69760,00	7267,00	139520	14534		--	
42	У6111-0401-0102 6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$ поверхности	12,81	3756,00	10,00	48114	128	42017	--	48114
					466,00	2,00	5969	26		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2666347	604752	732764	--	2666347
							1329097	130712	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2666347				
		Материалы	Тенге				187806				
		Всего заработная плата	Тенге					1459809			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				544958				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2666347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					1459809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2666347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					1459809			
		Локальная смета 6-02, Наружные сети канализации									
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	822	-556,00	-218,00	-457032	-179196	--	--	-457032
					-337,00	-67,00	-277014	-55074		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	$м^3$	155	-663,00	-260,00	-102765	-40300	--	--	-102765
					-403,00	-80,00	-62465	-12400		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-559797	-219496	--	--	-559797
							-339479	-67474	--	--	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				-559797				
Всего заработная плата			Тенге					-406953			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-559797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-150
		Сметная заработная плата	Тенге					-406953			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-559797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-150
		Сметная заработная плата	Тенге					-406953			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								4586437
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3373118				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					402756			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						812151		

Итого по акту:	Тенге	4 586 437
Ндс 12 %	Тенге	550 372
Итого с ндс:	**Тенге**	**5 136 809**

Подрядчик: _____

Субподрядчик: _____