Заказчик : **ТОО «Компания «Казахстан Электрокомплекс».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Транспортные услуги Аксай».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство площадок для мусорных контейнеров по территории Махамбетского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».**
(наименование)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.4									
		Земляные работы мусорная площадка №8-9-10									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8.45**	**199.92**	**189.83**	**9464**	**8986**	**--**	**1870**	**101580**
		НР - 72%, СП - 8%			**10.10**	**44.78**	**478**	**2119**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2.65**	**1872.02**	**–**	**2741**	**–**	**--**	**1973**	**40980**
		НР - 72%, СП - 8%			**1872.02**	**–**	**2741**	**–**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**22.1**	**267.78**	**258.12**	**6480**	**6247**	**2**	**1340**	**84046**
		НР - 72%, СП - 8%			**9.56**	**67.34**	**231**	**1630**		**626**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**22.1**	**445.56**	**444.01**	**10783**	**10745**	**3**	**2396**	**1420303**
		НР - 72%, СП - 8%			**1.43**	**136.07**	**35**	**3293**		**1054**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22.1**	**29.17**	**29.17**	**1050**	**1050**	**--**	**268**	**14204**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**10.35**	**--**	**373**		**105**	
6	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22.1**	**16.80**	**16.80**	**605**	**605**	**--**	**155**	**8200**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**5.96**	**--**	**215**		**61**	
7	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1.66**	**741.63**	**–**	**2967**	**–**	**--**	**2136**	**5511**

					741.63	–	2967	–		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22.1	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	90053
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22.1	79.82	67.95	2874	2446	105	629	37803
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3955400
		ИТОГО:	**Тенге**				3955400				
		Итого с временными	**Тенге**		2,9%	114707	4070106.60				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		0,7%	28491	4098597.35				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		2%	81972	4180569.29				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					4180569.29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				501668.32				
		Итого с НДС	**Тенге**				4682237.61				

СДАЛ/СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Транспортные услуги Аксай"
Сагулов У.Д.

ПРИНЯЛ/ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н.