Заказчик : **ТОО «Номад Құрылыс Компаниясы».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Транспортные услуги Аксай».**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство спортивных площадок населенных пунктов Сүйіндік, Жалғызапан,Балқұдық, Азғыр, Қоңыртерек, Асан, Уштаған, Кадырка, РТС, Жапырақ, Алға, Даулеткерей, Нуржау, Орлы, Шестой Курмангазинского района, Атырауской области**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Азғыр		**Земляные работы**							
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58.612	199.92	189.83	9464	8986	--	1870	985046
		НР - 72%; СП - 8%			10.10	44.78	478	2119		907	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27.85	1872.02	–	2741	–	--	1973	1405460
		НР - 72%; СП - 8%			1872.02	–	2741	–		377	
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	104.65	267.78	258.12	6480	6247	2	1340	985462
		НР - 72%; СП - 8%			9.56	67.34	231	1630		626	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки	м3 грунтовой подушки	104.65	445.56	444.01	10783	10745	3	2396	321684
		НР - 72%; СП - 8%			1.43	136.07	35	3293		1054	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76.5	29.17	29.17	1050	1050	--	268	254684
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.35	--	373		105	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	76.5	16.80	16.80	605	605	--	155	254684
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.96	--	215		61	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27.85	741.63	–	2967	–	--	2136	115274

					741.63	–	2967	–		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	76.5	151.99	72.61	5472	2614	--	2911	254684
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	2858	1185		671	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	83.654	79.82	67.95	2874	2446	105	629	3154540
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	323	551		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7731582
		ИТОГО:	Тенге				7731582				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	224216	7955797.88				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	55691	8011488.46				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	160230	8171718.23				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					8171718.23				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				980606.19				
		Итого с НДС	Тенге				9152324.42				

Принял/Генподрядчик

ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"

Директор _____ Кугабаев Б.

Сдал/Субподрядчик

ТОО "Транспортные услуги ЗКО"

Директор _____ Сагулов И.У