Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(переулок М.Шокай-2)

Договор: №11 от 1 декабрь 2022 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(переулок М.Шокай-2)	1 221 353,02	1 221 353,02	1 221 353,02

К оплате: Один миллион двести двадцать одна тысяча триста пятьдесят три тенге две тиын

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(переулок М.Шокай-2)

Договор: №11 от 1 декабрь 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(переулок М.Шокай-2)	1 012 843,00	--	--	1 012 843,00
		Всего по главе	**1 012 843,00**	--	--	**1 012 843,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	13 166,96			13 166,96
		ИТОГО по главам 1-8	**1 026 009,96**	--	--	**1 026 009,96**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	10 465,30	-	-	10 465,30
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	33 289,00	33 289,00
		Всего по главе	**10 465,30**	**-**	**33 289,00**	**43 754,30**
		ИТОГО по главам 1-9	**1 036 475,26**	**--**	**33 289,00**	**1 069 764,26**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	20 729,51	--	--	20 729,51
		ИТОГО	**1 057 204,77**		**33 289,00**	**1 090 493,77**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	130 859,25	130 859,25
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 057 204,77**	**-**	**164 148,25**	**1 221 353,02**

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Форма № КС-2 2000

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в пос.Тасбугет г.Кызылорда.Строительсто гравийной дороги(переулок М.Шокай-2)

Договор: №11 от 1 декабрь 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пер.М.Шокай									
		Основная дорога. ТИП1									
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(нарезка корыта)**									
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^3$ грунта**	**58,292**	**65,79**	**65,79**	**3835**	**3835**	**--**	**782**	**4986**
					--	**18,62**	**--**	**1085**		**370**	
2	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**$м^2$ спланированной площади**	**145,73**	**11,04**	**11,04**	**1609**	**1609**	**--**	**284**	**2045**
					--	**2,71**	**--**	**395**		**152**	
3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**									
		НР - 108%; СП - 8%	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**29,146**	**8786,11**	**1379,16**	**256080**	**40197**	**209931**	**16832**	**294745**
					204,20	**330,53**	**5952**	**9634**		**21833**	
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**									
		НР - 108%; СП - 8%	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**29,146**	**6973,59**	**1432,86**	**203252**	**41762**	**155538**	**17272**	**238166**
					204,20	**344,50**	**5952**	**10041**		**17642**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,0065	208726,72	2972,89	1357	20	1337	9	1476
					--	1326,72	--	9		109	
6	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2	9,23	3749,68	339,75	34610	3136	30478	1736	39254
					107,89	66,30	996	612		2908	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,0039	208726,72	2972,89	814	11	803	6	885
					--	1326,72	--	5		66	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	9,23	2826,97	241,88	26093	2232	23564	660	28893
					32,23	33,94	297	313		2140	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	24,05	215,36	177,97	5179	4280	3	2297	8075
					37,27	51,18	896	1231		598	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м^3	1,924	4373,00	--	8414	--	8414	--	9087
					--	--	--	--		673	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	6850,96	1133,74	6851	1134	592	5947	13821
					5125,25	380,83	5125	381		1024	
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м^3	0,08	40317,42	1688,06	3225	135	2462	599	4130
					7848,04	383,08	628	31		306	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см									
		НР - 94%; СП - 8%	м^2 покрытия	0,16	633,23	47,31	101	7	82	14	124
					75,77	14,09	12	2		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм									
		СП - 8%	шт.	1	13243,00	--	13243	--	13243	--	14302
					--	--	--	--		1059	
15	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014									
		СП - 8%	шт.	1	8619,00	--	8619	--	8619	--	9309
					--	--	--	--		690	
		Наружное освещение									
		Прокладка кабелей									
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	320,15	207,45	8004	5186	--	3716	12657
					112,70	93,73	2818	2343		938	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3,4	425,31	180,18	1446	613	194	619	2230
					187,83	64,95	639	221		165	
18	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	28,6	490,75	208,70	14035	5968	1621	6210	21865
					225,40	76,17	6446	2178		1620	
19	243-113-0603 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1									
		СП - 8%	км	0,025	602146,00	--	15054	--	15054	--	16258
					--	--	--	--		1204	
20	243-109-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х1,5 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	0,007	576375,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	
21	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	0,4	787,59	4,88	315	2	29	205	561
					709,39	1,37	284	1		42	
22	243-142-0311 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2									
		СП - 8%	км	0,0004	409238,00	--	164	--	164	--	177
					--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	7,51	0,83	188	21	--	127	340
					6,68	0,38	167	10		25	
24	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м									
		СП - 8%	м	25	40,00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,003	217705,28	--	653	--	26	477	1220
					209139,84	--	627	--		90	
26	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110									
		СП - 8%	м	3	1223,00	--	3669	--	3669	--	3963
					--	--	--	--		294	
27	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола									
		НР - 72%; СП - 8%	м	0,4	333,02	15,34	133	7	10	86	236
					291,03	6,39	116	3		18	
28	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	0,4	143,00	--	57	--	57	--	62
					--	--	--	--		5	
	Земляные работы										
29	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4,5	245,20	245,20	1103	1103	--	305	1520
					--	94,01	--	423		113	
30	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	3	53,62	53,62	161	161	--	33	210
					--	15,42	--	46		16	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную грунтом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1,5	1242,92	--	1864	--	--	1342	3463
	Опора освещение				1242,92	--	1864	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	12263,80	6430,90	12264	6431	78	6779	20567
					5754,76	2719,25	5755	2719		1523	
33	247-306-0107 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**									
		СП - 8%	шт.	1	116393,00	--	116393	--	116393	--	125704
					--	--	--	--		9311	
34	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**									
		СП - 8%	$м^3$	0,14	26341,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
35	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаментные блоки металлические. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,05666	60840,74	21728,82	3447	1231	492	1738	5600
					30431,16	7920,33	1724	449		415	
36	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,05666	968090,00	--	54852	--	54852	--	59240
					--	--	--	--		4388	
37	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	5797,48	1461,81	5797	1462	--	3860	10430
					4335,67	489,92	4336	490		773	
38	247-103-2803 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS**									
		СП - 8%	шт.	1	32347,00	--	32347	--	32347	--	34935
					--	--	--	--		2588	
39	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
		СП - 8%	шт.	1	11173,00	--	11173	--	11173	--	12067
					--	--	--	--		894	
40	247-216-0201 РСНБ РК 2022	**Блок зажимов, Б326-4П25-5**									
		СП - 8%	шт.	1	113,00	--	113	--	113	--	122
					--	--	--	--		9	
41	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная У994У2**									
		СП - 8%	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1012843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44634				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120543			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						700704		
		- Накладные расходы	Тенге							71935	
		- Сметная прибыль	Тенге							75029	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								13 166,96
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								10 465,30
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								33 289,00
		Итого	Тенге								1 069 764,26
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								20 729,51
		Всего по главе	Тенге								1 090 493,77
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								130 859,25
		Всего по форме 2	Тенге								1 221 353,02

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"