Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: «Строительство «Парковой зоны» южнее жилого массива Тельмана, г.Астана, район "Есиль"»

Договор: № 55-55 от 19.07.2022 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Земляные работы									
1	4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	78,0767	7,55	7,55	589,48	589,48		147,28	795,70
						0,00	2,62	0,00	204,56		58,94	
2	5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	150,57	190,77	0,00	28724,24	0,00		20681,45	53358,15
						190,77	0,00	28724,24	0,00		3952,46	
3	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	68,59401	34,07	34,07	2337,00	2337,00		755,63	3340,04
						0,00	15,30	0,00	1049,49		247,41	
4	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	68,59401	19,63	19,63	1346,50	1346,50		435,11	1924,14
						0,00	8,81	0,00	604,31		142,53	
5	8	412-101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	120,039518	37,00		4441,46				4796,78
6	9	211-103-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	68,59401	410,00		28123,54		56247,08	355,32	30373,42
7	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	68,59401	206,54	89,25	14167,41	6122,01		2249,88	24151,29
						117,29	48,64	8045,39	3336,41		8194,90	
			Итого по разделу 2: Земляные работы								1788,98	
								79729,63	10394,99	56247,08	30214,37	118739,52
								36769,63	5194,77	0,00	8795,52	
			Раздел 3: Покрытие щебеночной насыпи									
8	11	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	228,6467	222,87	0,47	50958,49	107,46	44503,79	6901,93	62489,25
						27,76	0,19	6347,23	43,44		4628,83	
9	12	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/до 20 см**	м2 основания или покрытия	228,6467	1251,96	221,18	286256,52	50572,08	211502,77	44031,59	356711,16
						105,76	72,55	24181,67	16588,32		26423,05	
10	13	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		22,86467	8174,27	1178,84	186901,99	26953,79	62664,29	103394,72	313520,45

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 подстилающего слоя		**4254,77**	**555,90**	**97283,91**	**12710,47**		**23223,74**	
11	**14**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**11,432335**	**3603,48**	**1191,81**	**41196,19**	**13625,17**	**25310,73**	**6558,81**	**51575,40**
				м3 материала основания в плотном теле		**197,71**	**333,50**	**2260,29**	**3812,68**		**3820,40**	
			Итого по разделу 3: Покрытие щебеночной насыпи					**565313,19**	**91258,50**	**343981,58**	**160887,05**	**784296,26**
								130073,10	**33154,91**	**0,00**	**58096,02**	
			ИТОГО по акту					**645042,82**	**101653,49**	**400228,66**	**191101,42**	**903035,78**
			Оборудование	Тенге				**166842,73**	**38349,68**	**0,00**	**66891,54**	
			Итого СМР без оборудования	Тенге								0,00
			Итого с временными- 1,3 %	Тенге								903 035,78
			Итого с зимними удорожаниями- 5,6 %	Тенге								11 739,47
			Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге								51 227,41
			том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									19 320,05
			Договорная скидка		0,65							1 034 639,49
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								672 515,67
			Всего к оплате с НДС	Тенге								80 701,88
												753 217,55

Генеральный подрядчик::
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Касимов Б.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Қарыс Инвест Строй"

Садыкова М.А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство «Парковой зоны» южнее жилого массива Тельмана, г.Астана, район "Есиль"»

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№ 55-55	19.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство «Парковой зоны» южнее жилого массива Тельмана, г.Нур-Султан, район "Есиль"»	753 217,55	672 515,67							80 701,88	753 217,55

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «ГрадСтройСервис»
_____ Кафимов Б.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Барыс Инвест Строй»
_____ Сазыкова М