Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениефункций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	27.03.2025 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда	62 192 580,04	55 529 089,32		62 192 580,04					6 663 490,72	62 192 580,04

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"
БИН 080640011457

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование объекта: Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда
Договор: №10 от 27.03.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. улица №3									
		Подготовительные работы									
1	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,582	21372,00	--	12439	--	--	--	12439
					--	--	--	--		--	
		Наращивание коммуникационных колодцев									
2	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,16	39085,00	16985,00	6254	2718	144	--	6254
					21199,00	4704,00	3392	753		--	
3	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /КЦО1/	шт.	8	6870,00	--	54960	--	54960	--	54960
					--	--	--	--		--	
4	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	8	7951,00	1076,00	63608	8608	10416	--	63608
					5573,00	313,00	44584	2504		--	
5	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	36676,00	--	293408	--	293408	--	293408
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	$м^3$	1,44	69204,00	9941,00	99654	14315	--	--	99654
					59264,00	2780,00	85340	4003		--	
		Земляные работы									
7	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	753,77	116,00	116,00	87437	87438	--	--	87437
					--	27,00	--	20352		--	
8	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	753,77	99,00	99,00	74623	74624	--	--	74623
					--	23,00	--	17337		--	
9	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	4096,42	390,00	362,00	1597604	1482904	4097	--	1597604
					27,00	74,00	110603	303135		--	
10	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	38301,527	68,00	--	2604504	--		--	2604504
					--	--	--	--		--	
11	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	63,65	116,00	116,00	7383	7384	--	--	7383
					--	27,00	--	1719		--	
12	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	63,65	99,00	99,00	6301	6301	--	--	6301
					--	23,00	--	1464		--	
13	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4096,42	200,00	200,00	819284	819284	--	--	819284
					--	47,00	--	192532		--	
14	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4096,42	42,00	43,00	172050	176146	--	--	172050
					--	11,00	--	45061		--	
15	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4096,42	183,00	145,00	749645	593981	12289	--	749645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					35,00	29,00	143375	118796		--	
16	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	4659,82	16,00	16,00	74557	74557	--	--	74557
					--	3,00	--	13979		--	
17	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	753,77	116,00	116,00	87437	87438	--	--	87437
					--	27,00	--	20352		--	
18	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	753,77	99,00	99,00	74623	74624	--	--	74623
					--	23,00	--	17337		--	
		Дорожная одежда									
19	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1166,57	8417,00	2307,00	9819020	2691277	6525793	--	9819020
					516,00	427,00	601950	498125		--	
20	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,084	5423,00	5424,00	456	456	--	--	456
					--	1644,00	--	138		--	
21	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,08652	188022,00	--	16268	--	16268	--	16268
					--	--	--	--		--	
22	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см /6см/крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	93,4	400,00	316,00	37360	29514	187	--	37360
					82,00	43,00	7659	4016		--	
23	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9,04112	24398,00	--	220585	--	220585	--	220585
					--	--	--	--		--	
24	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	93,4	30,00	--	2802	--	93	--	2802
					29,00	--	2709	--		--	
25	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	4,4832	24398,00	--	109381	--	109381	--	109381
					--	--	--	--		--	
26	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,028	5423,00	5424,00	152	152	--	--	152
					--	1644,00	--	46		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,02884	188022,00	--	5423	--	5423	--	5423
					--	--	--	--		--	
28	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	93,4	412,00	328,00	38481	30635	187	--	38481
					82,00	42,00	7659	3923		--	
29	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9,11584	25067,00	--	228507	--	228507	--	228507
					--	--	--	--		--	
30	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	4466,41	486,00	368,00	2170675	1643638	--	--	2170675
					118,00	79,00	527036	352846		--	
31	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	446,641	4583,00	--	2046956	--	2046956	--	2046956
					--	--	--	--		--	
		Обустройство улицы и организация движения									
32	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	15700,00	1798,00	78500	8990	4675	--	78500
					12967,00	472,00	64835	2360		--	
33	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	5	10228,00	--	51140	--	51140	--	51140
					--	--	--	--		--	
34	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	6873,00	--	20619	--	20619	--	20619
					--	--	--	--		--	
35	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7636,00	--	15272	--	15272	--	15272
					--	--	--	--		--	
36	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,35	27231,00	2593,00	9531	907	1790	--	9531
					19527,00	475,00	6834	166		--	
37	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,357	21743,00	--	7762	--	7762	--	7762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
38	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,02625	7094,00	--	186	--	186	--	186
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21764847	7915891	9630138	--	21764847
							1605976	1620944	--	--	
		РАЗДЕЛ 2. улица №4									
		Подготовительные работы									
39	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,598	21372,00	--	12780	--	--	--	12780
					--	--	--	--		--	
		Наращивание коммуникационных колодцев									
40	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,06	39085,00	16985,00	2345	1019	54	--	2345
					21199,00	4704,00	1272	282		--	
41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /КЦО1/	шт.	3	6870,00	--	20610	--	20610	--	20610
					--	--	--	--		--	
42	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	3	7951,00	1076,00	23853	3228	3906	--	23853
					5573,00	313,00	16719	939		--	
43	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676,00	--	110028	--	110028	--	110028
					--	--	--	--		--	
44	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2022, п. 3.17, таблица 1	$м^3$	0,54	69204,00	9941,00	37370	5368	--	--	37370
					59264,00	2780,00	32003	1501		--	
		Земляные работы									
45	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	758,78	116,00	116,00	88018	88018	--	--	88018
					--	27,00	--	20487		--	
46	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	758,78	99,00	99,00	75119	75119	--	--	75119
					--	23,00	--	17452		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	4271,73	390,00	362,00	1665975	1546366	4272	--	1665975
					27,00	74,00	115337	316108		--	
48	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39940,6755	68,00	--	2715966	--		--	2715966
					--	--	--	--		--	
49	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	31,47	116,00	116,00	3651	3651	--	--	3651
					--	27,00	--	850		--	
50	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	31,47	99,00	99,00	3116	3116	--	--	3116
					--	23,00	--	724		--	
51	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	4302,28	200,00	200,00	860456	860456	--	--	860456
					--	47,00	--	202207		--	
52	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	4302,28	42,00	43,00	180696	184998	--	--	180696
					--	11,00	--	47325		--	
53	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	4302,28	183,00	145,00	787317	623830	12907	--	787317
					35,00	29,00	150580	124766		--	
54	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	4793,8	16,00	16,00	76701	76700	--	--	76701
					--	3,00	--	14381		--	
55	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	758,78	116,00	116,00	88018	88018	--	--	88018
					--	27,00	--	20487		--	
56	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	758,78	99,00	99,00	75119	75119	--	--	75119
					--	23,00	--	17452		--	
		Дорожная одежда									
57	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1195,51	8417,00	2307,00	10062608	2758042	6687683	--	10062608
					516,00	427,00	616883	510483		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,052	5423,00	5424,00	282	282	--	--	282
					--	1644,00	--	85		--	
59	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,05356	188022,00	--	10070	--	10070	--	10070
					--	--	--	--		--	
60	7101-0602-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см /6см/крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57,46	400,00	316,00	22984	18158	114	--	22984
					82,00	43,00	4712	2471		--	
61	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,562128	24398,00	--	135705	--	135705	--	135705
					--	--	--	--		--	
62	7101-0602-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м^2	57,46	30,00	--	1724	--	58	--	1724
					29,00	--	1666	--		--	
63	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	2,75808	24398,00	--	67292	--	67292	--	67292
					--	--	--	--		--	
64	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,017	5423,00	5424,00	92	92	--	--	92
					--	1644,00	--	28		--	
65	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,01751	188022,00	--	3292	--	3292	--	3292
					--	--	--	--		--	
66	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	57,46	412,00	328,00	23674	18847	115	--	23674
					82,00	42,00	4712	2413		--	
67	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,608096	25067,00	--	140578	--	140578	--	140578
					--	--	--	--		--	
68	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	4618,09	486,00	368,00	2244392	1699457	--	--	2244392
					118,00	79,00	544935	364829		--	
69	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	461,809	4583,00	--	2116471	--	2116471	--	2116471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		Обустройство улицы и организация движения									
70	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	15700,00	1798,00	78500	8990	4675	--	78500
					12967,00	472,00	64835	2360		--	
71	251-102-0704 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	5	10228,00	--	51140	--	51140	--	51140
					--	--	--	--		--	
72	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	6873,00	--	20619	--	20619	--	20619
					--	--	--	--		--	
73	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7636,00	--	15272	--	15272	--	15272
					--	--	--	--		--	
74	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,35	27231,00	2593,00	9531	907	1790	--	9531
					19527,00	475,00	6834	166		--	
75	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	21743,00	--	7762	--	7762	--	7762
					--	--	--	--		--	
76	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,02625	7094,00	--	186	--	186	--	186
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21839312	8139781	9414599	--	21839312
							1560488	1667796	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43604159
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге								2 921 478,65
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2 781 511,00
		Сметная прибыль 5%	Тенге								2 220 458,33
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								986 142,97
		Итого	Тенге								52 513 749,96
		в том числе текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079									56 662 336,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999997175	Тенге								55 529 089,32
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6 663 490,72
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								62 192 580,04

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"