Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.2)

Договор: №16 от 1 декабрь 2022 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.2)	2 283 080,58	2 283 080,58	2 283 080,58

К оплате: Два миллиона двести восемьдесят три тысячи восемьдесят тенге пятьдесят восемь тиын

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.2)

Договор: №16 от 1 декабрь 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.2)	1 903 544,00	--	--	1 903 544,00
		Всего по главе	**1 903 544,00**	--	--	**1 903 544,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	24 746,07			24 746,07
		ИТОГО по главам 1-8	**1 928 290,07**	--	--	**1 928 290,07**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	19 668,56	-	-	19 668,56
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	51 547,00	51 547,00
		Всего по главе	**19 668,56**	**-**	**51 547,00**	**71 215,56**
		ИТОГО по главам 1-9	**1 947 958,63**	**--**	**51 547,00**	**1 999 505,63**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	38 959,17	--	--	38 959,17
		ИТОГО	**1 986 917,80**		**51 547,00**	**2 038 464,80**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	244 615,78	244 615,78
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**1 986 917,80**	**-**	**296 162,78**	**2 283 080,58**

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Форма № КС-2 1 20002

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.2)

Договор: №16 от 1 декабрь 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ул.Сыздыков участок 2										
		Основная дорога. ТИП1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	31,538		8786,11	1379,16	277096	43496	227160	18214	318934
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	330,53	6440	10424		23625	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	$м^3$ материала основания в плотном теле	127,14		6973,59	1432,86	886622	182174	678486	75343	1038923
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	25962	43800		76958	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0065		208726,72	2972,89	1357	20	1337	9	1476
		НР - 108%; СП - 8%				--	1326,72	--	9		109	
4	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см**	$м^2$	9,75		3749,68	339,75	36559	3312	32195	1834	41465
		НР - 108%; СП - 8%				107,89	66,30	1052	646		3071	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0026		208726,72	2972,89	543	7	536	4	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							20002
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство			--	1326,72	--	3		44	
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	9,75	2826,97	241,88	27563	2358	24891	697	30520
		Укрепление обочины			32,23	33,94	314	331		2261	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	14,04	256,88	245,96	3607	3453	8	710	4663
8	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км			10,38	59,89	146	841		345	
		СП - 8%	т·км	262,6	37,00	--	9716	--		--	10493
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			--	--	--	--		777	
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	13,91	65,79	65,79	915	915	--	187	1190
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов			--	18,62	--	259		88	
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	13	132,00	132,00	1716	1716	--	353	2234
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см			--	37,70	--	490		165	
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	13	44,60	44,60	580	580	--	134	771
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой			--	14,30	--	186		57	
		НР - 72%; СП - 8%	м^2 спланированной поверхности	13	112,12	96,33	1458	1253	27	347	1949
13	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2			13,69	23,35	178	304		144	
		НР - 72%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	38,22	130,93	123,79	5004	4731	--	1047	6535
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см			7,14	30,90	273	1181		484	
		НР - 108%; СП - 8%	м^3	38,22	215,36	177,97	8231	6802	5	3651	12833
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			37,27	51,18	1424	1956		951	
		СП - 8%		3,0576	4373,00	--	13371	--	13371	--	14441
					--	--	--	--		1070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обустройство улицы и организация движения									20002
		Установка дорожных знаков									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	6850,96	1133,74	6851	1134	592	5947	13821
					5125,25	380,83	5125	381		1024	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,08	40317,42	1688,06	3225	135	2462	599	4130
					7848,04	383,08	628	31		306	
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см									
		НР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,16	633,23	47,31	101	7	82	14	124
					75,77	14,09	12	2		9	
19	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм									
		СП - 8%	шт.	1	13243,00	--	13243	--	13243	--	14302
					--	--	--	--		1059	
20	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014									
		СП - 8%	шт.	1	8619,00	--	8619	--	8619	--	9309
					--	--	--	--		690	
		Наружное освещение									
		Прокладка кабелей									
21	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,0268	52461,75	21921,94	1406	588	45	800	2383
					28829,30	8497,09	773	228		177	
22	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		СП - 8%	км	0,012	28877,00	--	347	--	347	--	375
					--	--	--	--		28	
23	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	0,0148	1082434,00	--	16020	--	16020	--	17302
					--	--	--	--		1282	
		Опора освещение									

4

200026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	12263,80	6430,90	12264	6431	78	6779	20567
					5754,76	2719,25	5755	2719		1523	
25	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	1	171514,00	--	171514	--	171514	--	185235
					--	--	--	--		13721	
26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,14	26341,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
27	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	1	143,00	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--		11	
28	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	1	23,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
29	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,07636	60840,74	21728,82	4646	1659	663	2343	7548
					30431,16	7920,33	2324	605		559	
30	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,07636	968090,00	--	73923	--	73923	--	79837
					--	--	--	--		5914	
31	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	5797,48	1461,81	5797	1462	--	3860	10430
					4335,67	489,92	4336	490		773	
32	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS									
		СП - 8%	шт.	1	32347,00	--	32347	--	32347	--	34935
					--	--	--	--		2588	
33	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		СП - 8%	шт.	1	11173,00	--	11173	--	11173	--	12067
					--	--	--	--		894	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1903544**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64886			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1312978		
		- Перевозка грузов	Тенге				9716				
		- Накладные расходы	Тенге							122872	
		- Сметная прибыль	Тенге							141004	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	Тенге							24 746,07
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								19 668,56
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								51 547,00
		Итого	Тенге								1 999 505,63
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								38 959,17
		Всего по главе	Тенге								2 038 464,80
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								244 615,78
		Всего по форме 2	Тенге								2 283 080,58

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"