Форма № КС-3

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АХМАДИ ко лтд" ("Ahmadi co ltd")"

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Гео Арх Проект"

Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) на земельный участок, предоставленный для развития села Тастумсык, Тастумсыкского сельского округа Тюлькубасского района Туркестанской области (21-участка)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: КОД	Организационная-правовая форма: Наименование	Организационная-правовая форма: КОД
4723501	11272	44	29.05.2025г	за счет средств местного бюджета	472004015431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	**224 000,00**	**224 000,00**	**200 000,00**	--	--	--	--	--	**24 000,00**	**224 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ **И.Р.Куралбеков**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Гео Арх Проект"

Директор _____ **М.З. Искаков**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АХМАДИ ко лтд" ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ **Д.М.Абдихайров**

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: КГУ **"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**

Технический надзор: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Авторский надзор: **ТОО "Лидер Stroy-2050 "**

Подрядчик: **ТОО "АХМАДИ ко лтд" ("Ahmadi co ltd")"**

Договор: **№44 от 29.05.2025 года**

Наименование объекта: **"Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) на земельный участок, предоставленный для развития села Тастумсык, Тастумсыкского сельского округа Тюлькубасского района Туркестанской области (21-участка)"**

А К Т №1
приемки выполненных работ

за декабрь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1: Сети 0,4кВ и 0,22кВ				
1	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**15 070**	**15 070**
2	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 690**	**13 690**
3	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2 168**	**2 168**
4	С1247-301-0119 247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**9 671**	**9 671**
5	У6401-0303-0601 6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 834**	**5 834**
6	С1247-204-0740 247-204-0740 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 460**	**1 460**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,032	286 685	9 174
8	С1243-701-0702 243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	32	234	7 488
		Арматура для ввода в здание				
9	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	шт.	1	242	242
10	С1252-207-1169 252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа DN 123 клиновой**	шт.	1	780	780
11	С1243-906-2219 243-906-2219 *РСНБ РК 2022*	**Фасадное крепление SF 50**	шт.	3	694	2 082
		Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ и 0,22кВ				**67659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 587
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 988*
		машины и механизмы	тенге			6 098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 732*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 974
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		Раздел 2: Внутрипоселковые водопроводные сети				
12	У6301-0105-0401 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,005	1 226 869	6 134
13	С1241-201-0403 241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	5,05	158	798

1	2	3	4	5	6	7
14	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	4 203	8 406
15	У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	2 244	4 488
16	С1244-301-0413 244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	2	52 592	105 184
17	С1241-208-2904 241-208-2904 *РСНБ РК 2022*	АДАПТЕР с внутренней резьбой размерами 15х3/4"	шт.	2	183	366
18	С1241-201-0916 241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм=ГИЛЬЗА	м	0,3	4 977	1 493
		Итого по разделу 2: Внутрипоселковые водопроводные сети				**126 869**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75 468
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*36 744*
		машины и механизмы	тенге			35 704
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 448*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			129 386
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		Раздел 3: Газоснабжение				
19	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	2 692 765	53 855
19	С1241-102-0107 241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	20	585	11 700
19	С1241-112-0108 241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	5	155	775
19	У6303-0106-0101 6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	16 350	16 350

1	2	3	4	5	6	7
19	С1242-209-0702 242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**16 561**	**16 561**
19	У6117-0301-0801 6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**38 084**	**38 084**
		Опора под газопровод Н=2,2м				
20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06013**	**390 408**	**23 475**
21	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**60,13**	**708**	**42 572**
		Итого по разделу 3: Газоснабжение				**203 372**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			84 891
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41 569*
		машины и механизмы	тенге			19 339
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 399*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			99 142
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ИТОГО по акту				**397 900,00**
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего				
		в том числе, оборудование поставки заказчика				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**4,8%**	**19 099,20**		
		Итого с общеплощадочными затратами				**416 999,20**
		Сметная прибыль	**5%**	**20 849,96**		
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**8 339,98**		
		Итого со сметными прибылями и непредвиденными работами и затратами				**446 189,14**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в текущих ценах на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1				**446 189,14**
		Пересчет с понижающим коэфф.К-0,448240403161762				**200 000,00**
		НДС - 12%	**12 %**	**24 000,00**		
		Всего стоимость с НДС - 12%				**224 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Руководитель _____ И.Р.Куралбеков

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АХМАДИ ко лтд" ("Ahmadi co ltd")"

Директор _____ Д.М.Абдихайров

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гео Арх Проект"

Инж.эксперт _____ З.К.Искаков

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Лидер Story-2050 "

Инж.эксперт _____ М.М.Әміралиев