Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения улиц Аубакирова и Устабаева сельского округа кызылжарма

Договор: №116 от 16 октябрь 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установке опор освещения улиц Аубакирова и Устабаева сельского округа кызылжарма	5 476 497,60	5 476 497,60	5 476 497,60

К оплате: Пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто семь тенге шестьдесят тиын

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения улиц Аубакирова и Устабаева сельского округа кызылжарма

Договор: №165 от 28 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Работы по установке опор освещения улиц Аубакирова и Устабаева сельского округа кызылжарма	4 803 653,00	--	--	4 803 653,00
		Всего по главе	**4 803 653,00**	--	--	**4 803 653,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**4 803 653,00**	--	--	**4 803 653,00**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	96 073,06	--	--	96 073,06
		ИТОГО	**4 899 726,06**	--	--	**4 899 726,06**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,997959873	**4 889 730,00**	--	--	**4 889 730,00**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	586 767,60	586 767,60
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 889 730,00**		**586 767,60**	**5 476 497,60**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор: "Арман Строй"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Работы по установке опор освещения улиц Аубакирова и Устабаева сельского округа Кызылжарма

Договор: №165 от 28 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул. улица перед Мешитом 150м					
1	**Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины	**яма**	**4,0000**		**587,31**	**2349**
		Итого оплата труда:				**322,04**	**1288**
		Итого эксплуатация машин:				**487,49**	**1950**
2	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	**м3**	**2,8000**		**22443,24**	**62841**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**3433**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**2934**
		Итого материалов:				**20366,62**	**57027**
3	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4,0000**		**5681,23**	**22725**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**16633**
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**11146**
4	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора граненная коническая высотой 8м**	**шт**	**4,0000**		**75000,00**	**300000**
5	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн типа Ива вылет 1,5м**	**шт**	**4,0000**		**7300,00**	**29200**
6	**С121-130201-0308 2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**100,0000**		**202,00**	**20200**
7	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**4,0000**		**1568,86**	**6275**
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения					
		Итого оплата труда:				**1468,80**	**5875**
		Итого эксплуатация машин:				**147,90**	**592**
		Итого материалов:				**17,44**	**70**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник уличный 100W**	шт	4,0000		19642,86	78571
9	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,1500		30430,49	4565
		Итого оплата труда:				21220,52	3183
		Итого эксплуатация машин:				12781,19	1917
		Итого материалов:				1259,50	189
10	С123-061201-1049 2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,1500		482386,00	72358
11	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** Состав работ: 1. Присоединение	шт.	30,0000		163,20	4896
		Итого оплата труда:				163,20	4896
12	С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000		2554,00	10216
13	С124-040207-3202 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2,0000		2724,00	5448

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1959,00**	**7836**
15	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**946,00**	**7568**
16	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**4,0000**		**420,00**	**1680**
17	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**70,00**	**560**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**718651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35308**
		РАЗДЕЛ 2. ул. Аубакиров 400 м					
18	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины	**яма**	**10,0000**		**587,31**	**5873**
		Итого оплата труда:				**322,04**	**3220**
		Итого эксплуатация машин:				**487,49**	**4875**
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	**м3**	**7,0000**		**22443,24**	**157103**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**8582**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**7335**
		Итого материалов:				**20366,62**	**142566**
20	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**10,0000**		**5681,23**	**56812**
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**41582**
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**27865**
21	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора граненная коническая высотой 8м**	**шт**	**10,0000**		**75000,00**	**750000**
22	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн типа Ива вылет 1,5м**	**шт**	**10,0000**		**7300,00**	**73000**
23	**С121-130201-0308 2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**100,0000**		**202,00**	**20200**
24	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**10,0000**		**1568,86**	**15689**
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10,0000		1959,00	19590
32	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,0000		946,00	18920
33	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,0000		420,00	4200
34	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	20,0000		70,00	1400
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1768473
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				85
		Сметная заработная плата -	Тенге				88311
		РАЗДЕЛ 3. ул. Устабаев					
35	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Приведение машины в рабочее положение 2. Бурение ям 3. Приведение машины в транспортное положение 4. Перемещение машины	яма	12,0000		587,31	7048
		Итого оплата труда:				322,04	3865
		Итого эксплуатация машин:				487,49	5850
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	м3	8,4000		22443,24	188523

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**10298**
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**8803**
		Итого материалов:				**20366,62**	**171080**
37	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**12,0000**		**5681,23**	**68175**
		Итого оплата труда:				**4158,20**	**49898**
		Итого эксплуатация машин:				**2786,47**	**33438**
38	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора граненная коническая высотой 8м**	**шт**	**12,0000**		**75000,00**	**900000**
39	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн типа Ива вылет 1,5м**	**шт**	**12,0000**		**7300,00**	**87600**
40	**С121-130201-0308 2113-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**300,0000**		**202,00**	**60600**
41	**Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	**светильник**	**12,0000**		**1568,86**	**18826**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1468,80**	**17626**
		Итого эксплуатация машин:				**147,90**	**1775**
		Итого материалов:				**17,44**	**209**
42	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник уличный 100W**	**шт**	**12,0000**		**19642,86**	**235714**
43	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	**км линии**	**0,5000**		**30430,49**	**15215**
		Итого оплата труда:				**21220,52**	**10610**
		Итого эксплуатация машин:				**12781,19**	**6391**
		Итого материалов:				**1259,50**	**630**
44	**С123-061201-1049 2306-1201-1049 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,5000**		**482386,00**	**241193**
45	**С123-061201-1049 2306-1201-1049 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0800**		**482386,00**	**38591**
46	**Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** Состав работ: 1. Присоединение	**шт.**	**86,0000**		**163,20**	**14035**
		Итого оплата труда:				**163,20**	**14035**
47	**С124-040207-4948 2404-0207-4948 РСНБ РК 2015**	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2554,00**	**30648**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	С124-040207-3202 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2724,00**	**5448**
49	С124-040202-0802 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**1959,00**	**23508**
50	С124-040207-3107 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**946,00**	**22704**
51	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**12,0000**		**420,00**	**5040**
52	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**70,00**	**1680**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2213260**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106332**
		РАЗДЕЛ 4.					
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**3542,74**	**3543**
		Итого оплата труда:				**2684,30**	**2684**
		Итого эксплуатация машин:				**1218,71**	**1219**
		Итого материалов:				**64,03**	**64**
54	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит управления уличным освещением**	**шт**	**1,0000**		**11495,45**	**11495**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000		5854,24	5854
		Итого оплата труда:				3416,42	3416
		Итого эксплуатация машин:				110,77	111
		Итого материалов:				2353,47	2353
56	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	**Контакторы КМИ 46512**	шт	1,0000		8208,21	8208
57	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1,0000		3518,92	3519
		Итого оплата труда:				2168,42	2168
		Итого эксплуатация машин:				107,99	108
		Итого материалов:				1268,93	1269
58	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	**Автомат трехфазный ВА47-100**	шт	1,0000		15769,29	15769
59	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования** Состав работ:	шт.	1,0000		10366,42	10366

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Прокладка стальных труб 2. Затягивание проводов в трубы 3. Установка реле 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**10232,84**	**10233**
		Итого эксплуатация машин:				**160,10**	**160**
		Итого материалов:				**26,32**	**26**
60	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Реле сигнальное**	**шт**	**1,0000**		**7473,75**	**7474**
61	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1085**
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1010**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80**
		Итого материалов:				**21,57**	**22**
62	**С123-070501-0202 2307-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**9944,00**	**9944**
63	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**2,0000**		**1437,76**	**2876**
		Итого оплата труда:				**997,90**	**1996**
		Итого эксплуатация машин:				**182,54**	**365**
		Итого материалов:				**307,51**	**615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**103268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21507**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**4249051**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**201814**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**123503**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**49644**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3923733**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**198776**
		ИТОГО:	Тенге				**4447826**
		Сметная прибыль	Тенге				**355826**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**4803653**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**96 073,06**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,997959873	Тенге				**4 889 730,00**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**586 767,60**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге				**5 476 497,60**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аруай Строй"

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"