Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Устройство уличного освещения по пер. Кашаубаева, от ул. Кашаубаева до СШ №10 в г. Кызылорда

Договор: №227 от 10 июня 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Устройство уличного освещения по пер. Кашаубаева, от ул. Кашаубаева до СШ №10 в г. Кызылорда	2 554 524,00	2 554 524,00	2 554 524,00

К оплате: Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать четыре тенге ноль тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Устройство уличного освещения по пер. Кашаубаева, от ул. Кашаубаева до СШ №10 в г. Кызылорда
Договор: №227 от 10 июня 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за август месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Устройство уличного освещения по пер. Кашаубаева, от ул. Кашаубаева до СШ №10 в г. Кызылорда	2 249 783	--	--	2 249 783
		Всего по главе	**2 249 783**	--	--	**2 249 783**
		ИТОГО по главам 1-9	**2 249 783**	--	--	**2 249 783**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	44 995,66	--	--	44 995,66
		ИТОГО	**2 294 778,76**	--	--	**2 294 778,76**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республика Казахстан на 2020-2024	в том числе текущих ценах на 2020 год - 100 % К=1,049901	2 409 290,52			2 409 290,52
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,94667910868**	**2 280 825,00**	--	--	**2 280 825,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	273 699,00	273 699,00
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 280 825,00**	--	**273 699,00**	**2 554 524,00**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Баспана-Кызылорда"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Устройство уличного освещения по пер. Кашаубаева, от ул. Кашаубаева до СШ №10 в г. Кызылорда

Договор: №227 от 10 июня 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,5	1330,56 1330,56	-- --	13970,88 13970,88	-- --	--	10059,03 1922,39	25952,31
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	800,93 800,93	-- --	5606,50 5606,50	-- --	--	4036,68 771,45	10414,63
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,175	5167,85 804,95	1654,90 685,56	904,37 140,87	289,61 119,97	473,90	242,58 91,76	1238,71
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,5	20666,24 1518,51	1123,64 247,01	72331,85 5314,78	3932,74 864,52	63084,32	5623,17 6236,40	84191,42
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,336	211022,00 --	-- --	70903,39 --	-- --	70903,39	-- 5672,27	76575,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,75	848,60	19,04	19305,66	433,24	13012,48	5501,97	26792,24
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	5859,94	56,15		1984,61	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 7 ШТ.--									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	1,218	58258,11	2497,70	70958,38	3042,20	5209,15	43596,67	123719,45
		НР - 69%; СП - 8%			51483,60	391,26	62707,02	476,55		9164,40	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс"	Опора освещения круглоконическая высота 9 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм	шт	7	130000,00	--	910000,00	--	910000,00	--	982800,00
		СП - 8%			--	--	--	--		72800,00	
9	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	7	8639,36	3752,48	60475,50	26267,36	11652,88	22782,11	89918,22
		НР - 72%; СП - 8%			3222,18	1298,08	22555,26	9086,56		6660,61	
10	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	7	38123,00	--	266861,00	--	266861,00	--	288209,88
		СП - 8%			--	--	--	--		21348,88	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,12	198,99	189,05	15544,79	14768,59	--	3036,52	20067,81
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	776,20	3441,19		1486,50	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,88	1842,46	--	10833,64	--	--	7800,22	20124,57
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	10833,64	--		1490,71	
13	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	200	119,74	19,37	23948,57	3874,30	8602,27	9208,97	35810,15
		НР - 72%; СП - 8%			57,36	6,59	11472,00	1318,24		2652,60	
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	535,00	--	108070,00	--	108070,00	--	116715,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8645,60	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84	240,28	--	20183,39	--	--	14532,04	37492,66
		НР - 72%; СП - 8%			240,28	--	20183,39	--		2777,23	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84	150,14	72,06	12611,78	6052,73	--	6681,62	20836,87
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	6559,06	2720,97		1543,47	
17	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	306,46	205,60	98066,15	65790,59	14505,96	26798,61	134853,94
		НР - 72%; СП - 8%			55,53	60,78	17769,60	19450,69		9989,18	
18	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	334867,00	--	80368,08	--	80368,08	--	86797,53
		СП - 8%			--	--	--	--		6429,45	
19	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,144	41094,00	--	5917,54	--	5917,54	--	6390,94
		СП - 8%			--	--	--	--		473,40	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
20	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35
		НР - 72%; СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	22321,43	--	22321,43	--	22321,43	--	24107,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1785,71	
22	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1222,88	87,04	1222,88	87,04	21,37	823,99	2210,61
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114,47	29,96		163,75	
23	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27730,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2249783,10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186350,77				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125669,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37954,28			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1609036,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							162075,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							166650,60	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								44 995,66
		ИТОГО	Тенге								2 294 778,76
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 409 290,52
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,89285695015	Тенге								2 280 825,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								273 699,00
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								2 554 524,00

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Баспана-Кызылорда"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"