Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Байконыр от ул. Шукирова до конца в г. Кызылорда

Договор: №492 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Байконыр от ул. Шукирова до конца в г. Кызылорда	15 421 590,24	15 421 590,24	15 421 590,24

К оплате: Пятнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот девяносто тенге двадцать четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ҚЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Байконыр от ул. Шукирова до конца в г. Кызылорда
Договор: №492 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Байконыр от ул. Шукирова до конца в г. Кызылорда	13 042 571,47	--	--	13 042 571,47
		Всего по главе	**13 042 571,47**	--	--	**13 042 571,47**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**13 042 571,47**	--	--	**13 042 571,47**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	260 851,43	--	--	260 851,43
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**13 303 422,90**	--	--	**13 303 422,90**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	13 967 277,01	--	--	13 967 277,01
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9858240084**	**13 769 277,00**	--	--	**13 769 277,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 652 313,24	1 652 313,24
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**13 769 277,00**	--	**1 652 313,24**	**15 421 590,24**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Байконыр от ул. Шукирова до конца в г. Кызылорда

Договор: №492 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**45**	**1330,56** **1330,56**	**--** **--**	**59875,20** **59875,20**	**--** **--**	**--**	**43110,14** **8238,83**	**111224,17**
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**30**	**800,93** **800,93**	**--** **--**	**24027,84** **24027,84**	**--** **--**	**--**	**17300,04** **3306,23**	**44634,12**
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,75**	**5167,85** **804,95**	**1654,90** **685,56**	**3875,89** **603,71**	**1241,17** **514,17**	**2031,00**	**1039,63** **393,24**	**5308,76**
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**15**	**24122,43** **5061,70**	**1123,64** **247,01**	**361836,51** **75925,50**	**16854,62** **3705,08**	**269056,39**	**72463,83** **34744,03**	**469044,36**
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**1,44**	**211022,00** **--**	**--** **--**	**303871,68** **--**	**--** **--**	**303871,68**	**--** **24309,73**	**328181,41**
6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**97,5**	**848,60**	**19,04**	**82738,56**	**1856,74**	**55767,77**	**23579,85**	**114823,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	25114,05	240,63		8505,47	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 30 ШТ.--									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опор (стойка)**									
		НР - 69%; СП - 8%	т	5,22	58255,21	2497,70	304092,19	13037,99	22309,80	186842,87	530209,86
					51483,60	391,26	268744,39	2042,38		39274,80	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**									
		СП - 8%	шт	30	165178,57	--	4955357,14	--	4955357,14	--	5351785,71
					--	--	--	--		396428,57	
9	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	8639,36	3752,48	259180,72	112574,40	49940,92	97637,62	385363,80
					3222,18	1298,08	96665,40	38942,40		28545,47	
10	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	30	38123,00	--	1143690,00	--	1143690,00	--	1235185,20
					--	--	--	--		91495,20	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	520,6158972	198,99	189,05	103595,27	98422,44	--	20236,30	133738,10
					9,94	44,05	5172,84	22933,13		9906,53	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	39,1861428	1842,46	--	72198,74	--	--	51983,10	134116,39
					1842,46	--	72198,74	--		9934,55	
13	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1332,862	288,23	19,37	384171,97	25819,54	103509,22	189812,43	619903,16
					191,20	6,59	254843,21	8785,16		45918,75	
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	1332,862	535,00	--	713081,17	--	713081,17	--	770127,66
					--	--	--	--		57046,49	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	559,80204	800,93	--	448361,13	--	--	322820,01	832875,63
					800,93	--	448361,13	--		61694,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грун 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	559,80204	150,14	72,06	84048,82	40337,24	--	44528,38	138863,37
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	43711,58	18133,39		10286,18	
17	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1692,862	436,03	205,60	738133,08	348044,98	76739,35	299697,60	1120857,13
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	313348,76	102897,91		83026,45	
18	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,332862	334867,00	--	446331,50	--	446331,50	--	482038,02
		СП - 8%			--	--	--	--		35706,52	
19	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	41094,00	--	14793,84	--	14793,84	--	15977,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1183,51	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
21	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375,00	--	87375,00	--	87375,00	--	94365,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,00	
22	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4675,77	9,84	4675,77	9,84	462,93	3026,16	8318,08
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	--	4203,00	--		616,15	
23	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794,00	--	17794,00	--	19217,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,52	
24	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн									
	Изм. и доп. вып. 16		шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35
		НР - 72%; СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	17120,54	--	17120,54	--	17120,54	--	18490,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1222,88	87,04	1222,88	87,04	21,37	823,99	2210,61
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114,47	29,96		163,75	
27	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	27730,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13042571,47
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								260 851,43
		ИТОГО	Тенге								13 303 422,90
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								13 967 277,01
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9858240084	Тенге								13 769 277,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 652 313,24
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								15 421 590,24

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА