Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Корасан ата от ул. Мүсілімұлы до мкр Сырдария г. Кызылорда

Договор: №486 от 23.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Корасан ата от ул. Мүсілімұлы до мкр Сырдария г. Кызылорда	10 695 030,08	10 695 030,08	10 695 030,08

К оплате: Десять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч тридцать тенге восемь тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
ЖСН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Корасан ата от ул. Мүсілімұлы до мкр Сырдария г. Кызылорда
Договор: №486 от 23.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Корасан ата от ул. Мүсілімұлы до мкр Сырдария г. Кызылорда	9 103 691,22	--	--	9 103 691,22
		Всего по главе	**9 103 691,22**	--	--	**9 103 691,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9 103 691,22**	--	--	**9 103 691,22**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	182 073,82	--	--	182 073,82
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9 285 765,04**	--	--	**9 285 765,04**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	9 749 134,01	--	--	9 749 134,01
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979485357**	**9 549 134,00**	--	--	**9 549 134,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 145 896,08	1 145 896,08
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**9 549 134,00**	--	**1 145 896,08**	**10 695 030,08**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ТОО "Кошеков"

Форма № КС-2 Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Корасан ата от ул. Мүсілімұлы до мкр Сырдария г. Кызылорда

Договор: №486 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	39	1330,56	--	51891,84	--	--	37362,12	96394,28
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	51891,84	--		7140,32	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26	800,93	--	20824,13	--	--	14993,37	38682,90
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	20824,13	--		2865,40	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,65	5167,85	1654,90	3359,10	1075,68	1760,20	901,01	4600,93
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	523,22	445,61		340,81	
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	13	10734,48	500,02	139548,28	6500,26	103766,08	27946,88	180894,78
		НР - 91%; СП - 8%			2252,46	109,92	29281,93	1428,93		13399,61	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,248	211022,00	--	263355,46	--	263355,46	--	284423,89
		СП - 8%			--	--	--	--		21068,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84,5	848,60	19,04	71706,75	1609,18	48332,07	20435,87	99514,03
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	21765,51	208,55		7371,41	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 26 ШТ.--									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	4,524	34550,17	1481,34	156304,99	6701,60	11467,36	96038,22	272530,66
		НР - 69%; СП - 8%			30534,05	232,05	138136,03	1049,79		20187,46	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСветGrupp"	Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 7 мм	шт	26	133928,57	--	3482142,86	--	3482142,86	--	3760714,29
		СП - 8%			--	--	--	--		278571,43	
9	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	26	8639,36	3752,48	224623,29	97564,48	43282,13	84619,27	333981,96
		НР - 72%; СП - 8%			3222,18	1298,08	83776,68	33750,08		24739,40	
10	С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	26	38123,00	--	991198,00	--	991198,00	--	1070493,84
		СП - 8%			--	--	--	--		79295,84	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	360,9144	198,99	189,05	71816,91	68230,87	--	14028,71	92713,28
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	3586,05	15898,28		6867,65	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,1656	1842,46	--	50051,42	--	--	36037,02	92975,52
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	50051,42	--		6887,08	
13	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	924	288,23	19,37	266325,32	17899,27	71757,26	131586,53	429744,80
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	6,59	176668,80	6090,27		31832,95	
14	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	933,24	535,00	--	499283,40	--	499283,40	--	539226,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39942,67	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	388,08	356,41	--	138316,74	--	--	99588,05	256937,18
		НР - 72%; СП - 8%			356,41	--	138316,74	--		19032,38	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	388,08	150,14	72,06	58266,43	27963,59	--	30869,08	96266,35
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	30302,84	12570,88		7130,84	
17	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1234,94	436,03	205,60	538466,85	253898,23	55981,23	218628,90	817663,41
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	228587,39	75063,85		60567,66	
18	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1088	334867,00	--	371300,53	--	371300,53	--	401004,57
		СП - 8%			--	--	--	--		29704,04	
19	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3744	41094,00	--	15385,59	--	15385,59	--	16616,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1230,85	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
21	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375,00	--	87375,00	--	87375,00	--	94365,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,00	
22	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4675,77	9,84	4675,77	9,84	462,93	3026,16	8318,08
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	--	4203,00	--		616,15	
23	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794,00	--	17794,00	--	19217,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,52	
24	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	м	1	17120,54	--	17120,54	--	17120,54	--	18490,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,64	
26	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1222,88	87,04	1222,88	87,04	21,37	823,99	2210,61
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	1114,47	29,96		163,75	
27	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	27730,00	--	27730,00	--	27730,00	--	29948,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2218,40	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9103691,22
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								182 073,82
		ИТОГО	Тенге								9 285 765,04
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								9 749 134,01
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979485357	Тенге								9 549 134,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 145 896,08
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								10 695 030,08

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"