Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Уалиханов от ул. Байтурсынова до ул Бухарбай батыра г. Кызылорда

Договор: №487 от 24.11.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Уалиханов от ул. Байтурсынова до ул Бухарбай батыра г. Кызылорда	5 692 730,40	5 692 730,40	5 692 730,40

К оплате: Пять миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьсот тридцать тенге сорок тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жека кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
ЖСН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Уалиханов от ул. Байтурсынова до ул Бухарбай батыра г. Кызылорда
Договор: №487 от 24.11.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Уалиханов от ул. Байтурсынова до ул Бухарбай батыра г. Кызылорда	4 933 046,82	--	--	4 933 046,82
		Всего по главе	**4 933 046,82**	--	--	**4 933 046,82**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**4 933 046,82**	--	--	**4 933 046,82**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	98 660,94	--	--	98 660,94
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 031 707,76**	--	--	**5 031 707,76**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	5 282 795,01	--	--	5 282 795,01
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9621412527**	**5 082 795,00**	--	--	**5 082 795,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	609 935,40	609 935,40
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**5 082 795,00**	--	**609 935,40**	**5 692 730,40**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "ARTERIA"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2 Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Уалиханов от ул. Байтурсынова до ул Бухарбай батыра г. Кызылорда

Договор: №487 от 24.11.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21**	**1330,56**	**--**	**27941,76**	**--**	**--**	**20118,07**	**51904,61**
		НР - 72%; СП - 8%			**1330,56**	**--**	**27941,76**	**--**		**3844,79**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14**	**800,93**	**--**	**11212,99**	**--**	**--**	**8073,35**	**20829,25**
		НР - 72%; СП - 8%			**800,93**	**--**	**11212,99**	**--**		**1542,91**	
3	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,35**	**5167,85**	**1654,90**	**1808,75**	**579,22**	**947,80**	**485,16**	**2477,42**
		НР - 93%; СП - 8%			**804,95**	**685,56**	**281,73**	**239,95**		**183,51**	
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**7**	**24122,43**	**1123,64**	**168857,04**	**7865,49**	**125559,65**	**33816,45**	**218887,37**
		НР - 91%; СП - 8%			**5061,70**	**247,01**	**35431,90**	**1729,04**		**16213,88**	
5	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,672**	**211022,00**	**--**	**141806,78**	**--**	**141806,78**	**--**	**153151,33**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11344,54**	
6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**45,5**	**848,60**	**19,04**	**38611,33**	**866,48**	**26024,96**	**11003,93**	**53584,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	11719,89	112,29		3969,22	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 14 ШТ.--									
7	**Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опор (стойка)**									
		НР - 69%; СП - 8%	**т**	**2,436**	**58255,21**	**2497,70**	**141909,69**	**6084,40**	**10411,24**	**87193,34**	**247431,27**
					51483,60	**391,26**	**125414,05**	**953,11**		**18328,24**	
8	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 7 мм**									
		СП - 8%	**шт**	**14**	**133928,57**	**--**	**1875000,00**	**--**	**1875000,00**	**--**	**2025000,00**
					--	**--**	**--**	**--**		**150000,00**	
9	**Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**14**	**8639,36**	**3752,48**	**120951,00**	**52534,72**	**23305,76**	**45564,22**	**179836,44**
					3222,18	**1298,08**	**45110,52**	**18173,12**		**13321,22**	
10	**С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	**шт.**	**14**	**38123,00**	**--**	**533722,00**	**--**	**533722,00**	**--**	**576419,76**
					--	**--**	**--**	**--**		**42697,76**	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
11	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**231,2352**	**198,99**	**189,05**	**46012,57**	**43715,01**	**--**	**8988,09**	**59400,71**
					9,94	**44,05**	**2297,55**	**10185,91**		**4400,05**	
12	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**17,4048**	**1842,46**	**--**	**32067,58**	**--**	**--**	**23088,66**	**59568,73**
					1842,46	**--**	**32067,58**	**--**		**4412,50**	
13	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м**	**592**	**189,56**	**12,74**	**112220,67**	**7542,16**	**30236,13**	**55446,21**	**181080,23**
					125,75	**4,33**	**74442,38**	**2566,24**		**13413,35**	
14	**С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	**м**	**597,92**	**535,00**	**--**	**319887,20**	**--**	**319887,20**	**--**	**345478,18**
					--	**--**	**--**	**--**		**25590,98**	
15	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**248,64**	**194,63**	**--**	**48391,69**	**--**	**--**	**34842,01**	**89892,39**
					194,63	**--**	**48391,69**	**--**		**6658,70**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	248,64	150,14	72,06	37330,87	17916,07	--	19777,59	61677,14
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	19414,81	8054,07		4568,68	
17	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	759,806	105,95	49,96	80504,86	37959,70	8369,62	32686,67	122246,86
		НР - 72%; СП - 8%			44,98	14,77	34175,54	11222,61		9055,32	
18	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7104	334867,00	--	237889,52	--	237889,52	--	256920,68
		СП - 8%			--	--	--	--		19031,16	
19	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2016	41094,00	--	8284,55	--	8284,55	--	8947,31
		СП - 8%			--	--	--	--		662,76	
		--УСТАНОВКА ШКАФА--									
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24824,50	6963,20	24824,50	6963,20	1819,30	13275,94	41148,47
		НР - 72%; СП - 8%			16042,00	2396,80	16042,00	2396,80		3048,03	
21	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	87375,00	--	87375,00	--	87375,00	--	94365,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6990,00	
22	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4675,77	9,84	4675,77	9,84	462,93	3026,16	8318,08
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	--	4203,00	--		616,15	
23	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794,00	--	17794,00	--	19217,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1423,52	
24	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2921,37	1131,52	2921,37	1131,52	302,69	1351,18	4614,35
	Изм. и доп. вып. 16										
		НР - 72%; СП - 8%			1487,16	389,48	1487,16	389,48		341,80	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик навесной для прибора учета электроэнергии	м	1	17120,54	--	17120,54	--	17120,54	--	18490,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1222,88 1114,47	87,04 29,96	1222,88 1114,47	87,04 29,96	21,37	823,99 163,75	2210,61
27	С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** *СП - 8%*	шт.	1	27730,00 --	--	27730,00 --	--	27730,00	-- 2218,40	29948,40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4933046,82
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								98 660,94
		ИТОГО	Тенге								5 031 707,76
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								5 282 795,01
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9621412527	Тенге								5 082 795,00
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								609 935,40
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								5 692 730,40

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель
РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА ҚАЗАХСТАН Г. ҚЫЗЫЛОРДА