Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: №574 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	41 092 028,32	20 595 917,44	20 595 917,44

К оплате: Двадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот семнадцать тенге сорок четыре тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: №574 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	17 211 246,33	--	--	17 211 246,33
		Всего по главе	**17 211 246,33**	**--**	**--**	**17 211 246,33**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**17 211 246,33**	**--**	**--**	**17 211 246,33**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	344 224,93	--	--	344 224,93
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**17 555 471,26**	**--**	**--**	**17 555 471,26**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	18 431 506,83	--	--	18 433 876,82
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770254**	**18 389 212,00**	**--**	**--**	**18 389 212,00**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2 206 705,44	2 206 705,44

		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**18 389 212,00**	**--**	**2 206 705,44**	**20 595 917,44**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: №574 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**87,81813**	**1427,58**	**--**	**125367,41**	**--**	**--**	**90264,53**	**232882,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**1427,58**	**--**	**125367,41**	**--**		**17250,56**	
2	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора освещения круглоконическая высота 7 м, покрытие "горячее цинкование", толщина стенки 3 мм**	**шт**	**75**	**178571,43**	**--**	**13392857,25**	**--**	**13392857,25**	**--**	**14464285,83**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1071428,58**	
3	**С123-070106-0358 2307-0106-0358 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**75**	**31038,00**	**--**	**2327850,00**	**--**	**2327850,00**	**--**	**2514078,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186228,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17211246,33**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125367,41**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15720707,25**		
		- Накладные расходы	Тенге							**90264,53**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1274907,14**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**344 224,93**
		ИТОГО	Тенге								**17 555 471,26**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								**18 433 876,82**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770254	Тенге								**18 389 212,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 206 705,44
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								20 595 917,44

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	41 092 028,32	35 637 938,24	15 042 020,80

К оплате: Пятнадцать миллионов сорок две тысячи двадцать тенге восемьдесят тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за февраль месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	12 570 059,99	--	--	12 570 059,99
		Всего по главе	**12 570 059,99**	--	--	**12 570 059,99**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12 570 059,99**	--	--	**12 570 059,99**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	251 401,20	--	--	251 401,20
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**12 821 461,19**	--	--	**12 821 461,19**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	13 461 264,92	--	--	13 462 995,82
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545**	**13 430 375,72**	--	--	**13 430 375,72**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 611 645,09	1 611 645,09
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**13 430 375,72**	--	**1 611 645,09**	**15 042 020,80**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ--									
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,68187	1427,58	--	35235,34	--	--	25369,45	65453,17
		НР - 72%; СП - 8%			1427,58	--	35235,34	--		4848,38	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75	860,22	--	64516,50	--	--	46451,88	119845,85
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	64516,50	--		8877,47	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,875	5240,85	1727,10	9826,59	3238,31	4967,44	2790,09	13626,01
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	1620,84	1379,25		1009,33	
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	37,5	25370,12	1147,87	951379,50	43045,13	704739,37	194315,26	1237350,34
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	203595,00	9938,25		91655,58	
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,6	220545,00	--	793962,00	--	793962,00	--	857478,96
		СП - 8%			--	--	--	--		63516,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	243,75	870,31	19,70	212138,06	4801,88	139951,49	63268,48	297439,06
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	67384,69	645,94		22032,52	
		--УСТАНОВКА ОПОР - 75 ШТ.--									
7	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	13,05	62446,36	2612,21	814925,00	34089,34	59799,67	501295,37	1421518,00
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	721035,99	5479,04		105297,63	
8	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	75	9059,54	3938,66	679465,50	295399,50	124852,50	261865,44	1016637,42
		НР - 72%; СП - 8%			3456,18	1393,18	259213,50	104488,50		75306,48	
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1187,424	204,08	193,42	242329,49	229671,55	--	49535,53	315214,22
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	12657,94	56141,41		23349,20	
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	89,376	1977,36	--	176728,53	--	--	127244,54	328290,92
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	176728,53	--		24317,85	
11	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	75	9541,82	6927,30	715636,50	519547,50	821,25	478615,50	1289792,16
		НР - 99%; СП - 8%			2603,57	3842,43	195267,75	288182,25		95540,16	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3070,4	558,00	--	1713283,20	--	1713283,20	--	1850345,86
		СП - 8%			--	--	--	--		137062,66	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1276,8	860,22	--	1098328,90	--	--	790796,81	2040255,76
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1098328,90	--		151130,06	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1276,8	159,33	75,52	203432,54	96423,94	--	109000,93	337428,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	107008,61	44381,57		24994,68	
15	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,648	337340,00	--	1230616,32	--	1230616,32	--	1329065,63
		СП - 8%			--	--	--	--		98449,31	
16	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,08	43140,00	--	46591,20	--	46591,20	--	50318,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3727,30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12570059,99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2942593,59				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1226217,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					510636,21			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4819584,44		
		- Накладные расходы	Тенге							2650549,27	
		- Сметная прибыль	Тенге							931115,56	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								251 401,20
		ИТОГО	Тенге								12 821 461,19
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								13 462 995,82
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545	Тенге								13 430 375,72
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 611 645,09
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								15 042 020,80

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	41 092 028,32	40 062 219,26	4 424 281,02

К оплате: Четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести восемьдесят один тенге две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Жеке кәсіпкер
КОШЕКОВ
Нурлан
РНН 331010510467
индивидуальный предприниматель

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	3 697 207,88	--	--	3 697 207,88
		Всего по главе	**3 697 207,88**	--	--	**3 697 207,88**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3 697 207,88**	--	--	**3 697 207,88**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	73 944,16	--	--	73 944,16
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3 771 152,04**	--	--	**3 771 152,04**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	3 959 336,30	--	--	3 959 845,40
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545**	**3 950 250,91**	--	--	**3 950 250,91**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	474 030,11	474 030,11
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**3 950 250,91**	--	**474 030,11**	**4 424 281,02**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма 4

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	**Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка**									
			м	**3040**	**242,80**	**17,97**	**738112,00**	**54628,80**	**59918,40**	**464441,47**	**1298757,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**205,12**	**7,07**	**623564,80**	**21492,80**		**96204,28**	
2	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
			м кабеля	**3460**	**451,91**	**208,03**	**1563608,60**	**719783,80**	**156668,80**	**657178,56**	**2398450,13**
		НР - 72%; СП - 8%			**198,60**	**65,20**	**687156,00**	**225592,00**		**177662,97**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3697207,88**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1310720,80**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**774412,60**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**247084,80**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**216587,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1121620,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**273867,25**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**73 944,16**
		ИТОГО	Тенге								**3 771 152,04**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								**3 959 845,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545	Тенге								3 950 250,91
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								474 030,11
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								4 424 281,02

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда

Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март 2021 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	41 092 028,32	41 092 028,32	1 029 809,06

К оплате: Один миллион двадцать девять тысяч восемьсот девять тенге шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ИП "Кошеков"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗЫЛОРДА Қ.Ә. Жеке кәсіпкер КОШЕКОВ Нурлан РНН 331010510467 индивидуальный предприниматель РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда	860 573,31	--	--	860 573,31
		Всего по главе	**860 573,31**	**--**	**--**	**860 573,31**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**860 573,31**	**--**	**--**	**860 573,31**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	17 211,47	--	--	17 211,47
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**877 784,78**	**--**	**--**	**877 784,78**
3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	921 587,11	--	--	921 705,62
4		**ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545**	**919 472,37**	**--**	**--**	**919 472,37**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	110 336,68	110 336,68
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**919 472,37**		**110 336,68**	**1 029 809,06**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик: ИП "Кошеков"

Форма № КС-2
Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Работы по установка опор освещения улицам Кенесары от ул. Мунайтпасова до ул. Акмаржан-35 г. Кызылорда
Договор: Доп. соглашение №574/1 от 10.02.2021 года к договору №574 от 14.12.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИЙ--									
1	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**480**	**451,91**	**208,03**	**216916,80**	**99854,40**	**21734,40**	**91169,28**	**332732,97**
		НР - 72%; СП - 8%			**198,60**	**65,20**	**95328,00**	**31296,00**		**24646,89**	
		--УСТАНОВКА ШКАФА - 2 ШТ.--									
2	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**25740,18**	**6447,20**	**51480,36**	**12894,40**	**4161,96**	**28488,96**	**86366,87**
		НР - 72%; СП - 8%			**17212,00**	**2572,00**	**34424,00**	**5144,00**		**6397,55**	
3	51-080401-0140 5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2**	**124202,00**	**--**	**248404,00**	**--**	**248404,00**	**--**	**268276,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19872,32**	
4	Ц13-080303-0122 1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2**	**5090,12**	**10,06**	**10180,24**	**20,12**	**1142,12**	**6492,96**	**18007,06**
		НР - 72%; СП - 8%			**4509,00**	**--**	**9018,00**	**--**		**1333,86**	
5	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54**	**шт.**	**2**	**18683,00**	**--**	**37366,00**	**--**	**37366,00**	**--**	**40355,28**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		2989,28	
Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	2	3002,21	1047,67	6004,42	2095,34	718,76	2898,88	9615,56
	НР - 72%; СП - 8%			1595,16	417,95	3190,32	835,90		712,26	
Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик навесной для прибора учета электроэнергии**	м	2	17410,71	--	34821,42	--	34821,42	--	37607,13
	СП - 8%			--	--	--	--		2785,71	
Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1302,46	80,59	2604,92	161,18	51,24	1768,90	4723,72
	НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392,50	64,30		349,91	
С123-070501-0313 2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	29115,00	--	58230,00	--	58230,00	--	62888,40
	СП - 8%			--	--	--	--		4658,40	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**860573,31**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144352,82				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115025,44			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37340,20			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						406629,90		
	- Накладные расходы	Тенге							130818,97	
	- Сметная прибыль	Тенге							63746,17	
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								17 211,47
	ИТОГО	Тенге								877 784,78
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								921 705,62
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9975770545	Тенге								919 472,37
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								110 336,68
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								1 029 809,06

азчик:
У "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, сажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
мата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Аскартау 2016"

Подрядчик:
ИП "Кошек[redacted]в"