Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)	2 597 675,77	2 597 675,77	2 597 675,77

К оплате: Два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят пять тенге семьдесят семь тиын

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)	2 164 817,00	--	--	2 164 817,00
		Всего по главе	**2 164 817,00**	--	--	**2 164 817,00**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	28 142,62			28 142,62
		ИТОГО по главам 1-8	**2 192 959,62**	--	--	**2 192 959,62**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	22 368,19	-	-	22 368,19
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	59 719,00	59 719,00
		Всего по главе	**22 368,19**	**-**	**59 719,00**	**82 087,19**
		ИТОГО по главам 1-9	**2 215 327,81**	**--**	**59 719,00**	**2 275 046,81**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	44 306,56	--	--	44 306,56
		ИТОГО	**2 259 634,37**		**59 719,00**	**2 319 353,37**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	278 322,40	278 322,40
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 259 634,37**	**-**	**338 041,40**	**2 597 675,77**

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-2 2000300

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.4)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул.Сыздыков участок 4									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**	м³ материала основания в плотном теле	38,232	8786,11	1379,16	335911	52728	275376	22079	386630
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	7807	12637		28639	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**	м³ материала основания в плотном теле	153,72	6973,59	1432,86	1071980	220260	820330	91094	1256121
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	31390	52957		93047	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основание. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0036	208726,72	2972,89	751	11	740	5	817
		НР - 108%; СП - 8%			--	1326,72	--	5		61	
4	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,33	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см. Устройство толщ. 8 см**	м²	4,92	3749,68	339,75	18448	1671	16246	926	20923
		НР - 108%; СП - 8%			107,89	66,30	531	326		1550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основание. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,0012	208726,72	2972,89	250	4	246	2	272
					--	1326,72	--	2		20	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	4,92	2826,97	241,88	13909	1190	12560	352	15401
					32,23	33,94	159	167		1141	
		Укрепление обочины									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	17,16	256,88	245,96	4408	4221	9	868	5698
					10,38	59,89	178	1028		422	
8	412-102-0310 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	321,6	37,00	--	11899	--		--	12851
					--	--	--	--		952	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	17,04	65,79	65,79	1121	1121	--	229	1458
					--	18,62	--	317		108	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	15,96	132,00	132,00	2107	2107	--	433	2743
					--	37,70	--	602		203	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	15,96	44,60	44,60	712	712	--	164	946
					--	14,30	--	228		70	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	15,96	112,12	96,33	1789	1538	33	426	2392
					13,69	23,35	218	373		177	
13	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2									
		НР - 72%; СП - 8%	м^2 спланированной поверхности	46,8	130,93	123,79	6128	5793	--	1282	8003
					7,14	30,90	334	1446		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	46,8	215,36	177,97	10079	8329	6	4471	15714
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	1744	2395		1164	
15	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,8224	4373,00	--	12342	--	12342	--	13329
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6850,96	1133,74	6851	1134	592	5947	13821
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	5125	381		1024	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,08	40317,42	1688,06	3225	135	2462	599	4130
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	628	31		306	
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см	$м^2$ покрытия	0,16	633,23	47,31	101	7	82	14	124
		НР - 94%; СП - 8%			75,77	14,09	12	2		9	
19	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	13243,00	--	13243	--	13243	--	14302
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
20	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	8619,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		Наружное освещение									
		Прокладка кабелей									
21	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0382	52461,75	21921,94	2004	838	65	1141	3396
		НР - 80%; СП - 8%			28829,30	8497,09	1101	325		252	
22	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,018	28877,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0									
		СП - 8%	км	0,0202	1082434,00	--	21865	--	21865	--	23614
					--	--	--	--		1749	
		Опора освещение									
24	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	12263,80	6430,90	12264	6431	78	6779	20567
					5754,76	2719,25	5755	2719		1523	
25	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм									
		СП - 8%	шт.	1	171514,00	--	171514	--	171514	--	185235
					--	--	--	--		13721	
26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	$м^3$	0,14	26341,00	--	3688	--	3688	--	3983
					--	--	--	--		295	
27	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм									
		СП - 8%	м	1	143,00	--	143	--	143	--	154
					--	--	--	--		11	
28	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)									
		СП - 8%	шт.	1	23,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
29	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,0741567	60840,74	21728,82	4512	1611	644	2275	7330
					30431,16	7920,33	2257	587		543	
30	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,0741567	968090,00	--	71790	--	71790	--	77533
					--	--	--	--		5743	
31	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	5797,48	1461,81	5797	1462	--	3860	10430
					4335,67	489,92	4336	490		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	247-103-2803 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS**	**шт.**	**1**	**32347,00**	**--**	**32347**	**--**	**32347**	**--**	**34935**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2588**	
33	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**1**	**11173,00**	**--**	**11173**	**--**	**11173**	**--**	**12067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**894**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2164817**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**61575**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**311303**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77018**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1476741**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**11899**				
		- Накладные расходы	Тенге							**142946**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**160358**	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**28 142,62**
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								**22 368,19**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**59 719,00**
		Итого	Тенге								**2 275 046,81**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**44 306,56**
		Всего по главе	Тенге								**2 319 353,37**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**278 322,40**
		Всего по форме 2	Тенге								**2 597 675,77**

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"