Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.5)	2 934 451,92	2 934 451,92	2 934 451,92

К оплате: Два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят один тенге девяносто две тиын

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Субподрядчик: ИП "Кошеков"
Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.5)	2 436 648,00	--	--	2 436 648,00
		Всего по главе	**2 436 648,00**	--	--	**2 436 648,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	31 676,42			31 676,42
		ИТОГО по главам 1-8	**2 468 324,42**	--	--	**2 468 324,42**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	25 176,91	-	-	25 176,91
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	76 675,00	76 675,00
		Всего по главе	**25 176,91**	**-**	**76 675,00**	**101 851,91**
		ИТОГО по главам 1-9	**2 493 501,33**	**--**	**76 675,00**	**2 570 176,33**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	49 870,03	--	--	49 870,03
		ИТОГО	**2 543 371,36**		**76 675,00**	**2 620 046,36**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	314 405,56	314 405,56
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 543 371,36**	**-**	**391 080,56**	**2 934 451,92**

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"

Форма № КС-2

Генподрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик: ИП "Кошеков"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры в с.о. Кызылжарма г.Кызылорда.Строительство гравийной дороги(ул.Сыздыков,уч.5)

Договор: №17 от 1 декабрь 2022 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ул.Сыздыков участок 5									
		Основная дорога. ТИП1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 20 см**									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	43,71	8786,11	1379,16	384041	60283	314832	25243	442027
					204,20	330,53	8926	14447		32743	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.20 см**									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	174,6	6973,59	1432,86	1217589	250178	931758	103468	1426742
					204,20	344,50	35653	60150		105685	
		Укрепление обочины									
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	20,1	256,88	245,96	5163	4944	10	1017	6674
					10,38	59,89	209	1204		494	
4	412-102-0310 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**									
		СП - 8%	т·км	376,5	37,00	--	13931	--		--	15045
					--	--	--	--		1114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	19,95	65,79	65,79	1313	1312	--	268	1707
					--	18,62	--	371		126	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, при 6 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	18,6	132,00	132,00	2455	2455	--	505	3197
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	701		237	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	18,6	44,60	44,60	830	830	--	192	1103
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	266		82	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	18,6	112,12	96,33	2085	1791	39	496	2788
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	255	434		206	
9	1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	$м^2$ спланированной поверхности	54,9	130,93	123,79	7188	6796	--	1504	9387
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	30,90	392	1696		696	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8см	$м^2$ покрытия обочин	54,9	215,36	177,97	11823	9771	6	5245	18433
		НР - 108%; СП - 8%			37,27	51,18	2046	2810		1365	
11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4,392	4373,00	--	19206	--	19206	--	20742
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
		Обустройство улицы и организация движения									
		Установка дорожных знаков									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	1	6850,96	1133,74	6851	1134	592	5947	13821
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство			5125,25	380,83	5125	381		1024	
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,08	40317,42	1688,06	3225	135	2462	599	4130
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=0,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см			7848,04	383,08	628	31		306	
			$м^2$ покрытия	0,16	633,23	47,31	101	7	82	14	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											20003
15	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	75,77	14,09	12	2		9	
		НР - 94%; СП - 8%			13243,00	--	13243	--	13243	--	14302
					--	--	--	--		1059	
16	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	8619,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
		Наружное освещение									
		Прокладка кабелей									
17	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0382	52461,75	21921,94	2004	838	65	1141	3396
		НР - 80%; СП - 8%			28829,30	8497,09	1101	325		252	
18	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,018	28877,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
19	243-701-0309 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	км	0,0202	1082434,00	--	21865	--	21865	--	23614
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
		Опора освещение									
20	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	12263,80	6430,90	12264	6431	78	6779	20567
		НР - 80%; СП - 8%			5754,76	2719,25	5755	2719		1523	
21	247-306-0514 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	1	171514,00	--	171514	--	171514	--	185235
		СП - 8%			--	--	--	--		13721	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14	26341,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	1	143,00	--	143	--	143	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
24	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм(типа УКПТ-75/20)	шт.	1	23,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
25	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаментные блоки металлические. Установка	т	0,0873767	60840,74	21728,82	5316	1899	758	2681	8637
		НР - 80%; СП - 8%			30431,16	7920,33	2659	692		640	
26	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0873767	968090,00	--	84589	--	84589	--	91356
		СП - 8%			--	--	--	--		6767	
27	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	6	5797,48	1461,81	34785	8771	--	23163	62584
		НР - 80%; СП - 8%			4335,67	489,92	26014	2940		4636	
28	247-103-2803 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа Победа 150, мощность 150 Вт, IP 65,прим Стандарт L-SL-140WS	шт.	1	32347,00	--	32347	--	32347	--	34935
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
29	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	11173,00	--	11173	--	11173	--	12067
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2436648**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					357575			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1617615		
		- Перевозка грузов	Тенге				13931				
		- Накладные расходы	Тенге							178262	
		- Сметная прибыль	Тенге							180492	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								31 676,42
		Дополнительные затраты при производстве стрительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								25 176,91
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								76 675,00
		Итого	Тенге								2 570 176,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								49 870,03
		Всего по главе	Тенге								2 620 046,36
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								314 405,56
		Всего по форме 2	Тенге								2 934 451,92

Генподрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Субподрядчик:
ИП "Кошеков"