Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 137/9 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	762 444,00	680 754,00						81 690,00	**762 444,00**
Итоге к оплате									**762 444,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Директор _____ **Әбубәкір Ж. М.**

Форма (по приложению 3)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **МП-63/8-0 Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 137/9 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1,0934	9158,00 3825,00	5333,00 1621,00	10013,00 4182,00	5831,00 1772,00			10013,00	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,0934	8360,00 5540,00	2820,00 529,00	9141,00 6057,00	3083,00 578,00			9141,00	
3	3	6103-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,7406	23709,00 18692,00	5017,00 910,00	64977,00 51227,00	13750,00 2494,00			64977,00	
4	4	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	3	6708,00 3107,00	3601,00 704,00	20124,00 9321,00	10803,00 2112,00			20124,00	
5	5	6103-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	3,60112	8126,00 4716,00	3410,00 823,00	29263,00 16983,00	12280,00 2964,00			29263,00	
6	6	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм	т	0,074502	78721,00 77813,00	908,00 112,00	5865,00 5797,00	67,00 8,00			5865,00	
7	7	6103-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,077768	81427,00 78098,00	3329,00 802,00	6332,00 6074,00	259,00 62,00			6332,00	
8	8	6103-0401-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,88324	11386,00 5850,00	5536,00 1026,00	10057,00 5167,00	4889,00 906,00			10057,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					**155772,00** **104808,00**	**50962,00** **10896,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**155772,00**	
			Итого по разделу 1: Фундамент					**155772,00** **104808,00**	**50962,00** **10896,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**155772,00**	
			Раздел 2: Наружные стены и перегородки										
9	9	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	20,8456	20501,00 20030,00	471,00 150,00	427356,00 417537,00	9818,00 3127,00			427356,00	
10	10	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,04	4062,00 4007,00	55,00 18,00	69216,00 68279,00	937,00 307,00			69216,00	
11	11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,228336	61584,00 60232,00	1352,00 365,00	14062,00 13753,00	308,00 83,00			14062,00	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7492,00 4143,00	3349,00 630,00	7492,00 4143,00	3349,00 630,00			7492,00	
			Итого по разделу 2: Наружные стены и перегородки					**518126,00** **503712,00**	**14412,00** **4147,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**518126,00**	
			Раздел 3: Плиты покрытия										
13	13	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	4	7686,00 4041,00	3645,00 681,00	30744,00 16164,00	14580,00 2724,00			30744,00	
14	14	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,00499	285622,00 269488,00	16134,00 3004,00	1425,00 1345,00	81,00 15,00			1425,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,21016	38749,00 32141,00	6608,00 1211,00	8143,00 6755,00	1389,00 255,00			8143,00	
			Итого по разделу 3: Плиты покрытия					**40312,00** **24264,00**	**16050,00** **2994,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**40312,00**	
			Раздел 4: Кровля (АС-15)										
16	16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,35713	97885,00 97228,00	657,00 147,00	34958,00 34723,00	234,00 52,00			34958,00	
17	17	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка прогонов	м^3	0,639426	9404,00 8855,00	549,00 146,00	6013,00 5662,00	351,00 93,00			6013,00	
18	18	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м^3	0,733856	4079,00 3899,00	180,00 56,00	2993,00 2861,00	132,00 41,00			2993,00	
19	19	6107-0115-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	м^2	21,630576	156,00 148,00	8,00 3,00	3374,00 3201,00	173,00 65,00			3374,00	
20	20	6105-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,03692	44285,00 37773,00	6512,00 1225,00	1635,00 1395,00	240,00 45,00			1635,00	
21	21	6110-0101-0512 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	27,974	4030,00 3968,00	62,00 17,00	112735,00 111001,00	1735,00 476,00			112735,00	
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					**161708,00** **158843,00**	**2865,00** **772,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**161708,00**	
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,025052	340122,00 287924,00	52198,00 12684,00	8521,00 7213,00	1308,00 318,00			8521,00	
23	23	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,063142	340122,00 287924,00	52198,00 12684,00	21476,00 18180,00	3296,00 801,00			21476,00	
24	24	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,00754	233029,00 163912,00	69117,00 18363,00	1757,00 1236,00	521,00 138,00			1757,00	
			Итого по разделу 5: Разные работы					**31754,00** **26629,00**	**5125,00** **1257,00**	**0,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**31754,00**	
			ИТОГО по акту					**907672,00**	**89414,00**	**0,00**	**0,00**	**907672**	
			Понижающий коэффициент - 0,75									**680754**	
			НДС - 12%									**81690**	
			ИТОГО к оплате									**762444**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛПЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Әбубәкір Ж. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)