Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "ADEvelopment" , г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57, БИН 080340008258

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928

Наименование стройки: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Наименование объекта: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) № 144/SC от 15.05.2021 г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за август 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование		Организационно-правовая форма Код
			144/SC		15.05.2021 г.					

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	255,727.52	228,328.14							27,399.38	255,727.52
	Всего к оплате :										**255,727.52**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ADEvelopment"
БИН 080340008258

Директор _____ **Майбасова Н.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Мусекбаев Д.А.**

Приложение 3-1

Форма 2В

Генподрядчик: **ТОО "ADEvelopment" , г. Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57, БИН 080340008258**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство дренажной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Строительство дренажной системы Южном районе (участок Беркимбаева-Нуралина) города Экибастуз Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №144/SC от 15.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 22.08.2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР= 72% т.ч.п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1.1; кэкс1=1,1; ктрр2=0,909;	м3 грунта	72	292.18	280.35	21037	20185	0	4545	27628	Казахстан
						11.70	75.97	842	5470	0	2047		
2	5	1101-0205-0501	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Заасыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48	765.52		36745	0	0	26456	68257	Казахстан
						765.52		36745	0	0	5056		
3	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48	156.94	74.97	7533	3599	0	4008	12464	Казахстан
						81.97	33.99	3935	1632	0	923		
4	15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5.21	1171.58	157.70	6104	822	0	3973	10883	Казахстан
						1013.88	45.33	5282	236	0	806		
5	16	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99%	км трубопровода	0.03	454558.99	149438.20	13637	4483	0	7377	22695	Казахстан
						299117.98	42418.54	8974	1273	0	1681		

6	36	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	24	527.94	27.17	12671	652	0	6212	20393	Казахстан
						353.38	6.09	8481	146	0	1511		
7	38	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкции колодца	1	55044.33	11033.42	55044	11033	0	16655	77436	Казахстан
						18882.92	4249.43	18883	4249	0	5736		

Итого	**239,757**
В том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83,142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40,774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13,006
- накладные расходы, тенге	69,226
- сметная прибыль (8 %), тенге	17,760
Всего	**239,757**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74%)	8,967
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4,974**
Итого в текущих ценах 2020 года	**253,698**
Генподрядные услуги, К = 0,9	**228,328.14**
НДС	27,399.38
Итого	**255,727.52**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ADEvelopment"
БИН 080340008258

Директор _____ **Майбасова Н.Н.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Шелеховаев Д.А.**