Заказчик: ТОО "Идеал Инвест Групп"
Подрядчик: ТОО Жәрдем
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, пересечение ул. Шарля де Голля и проспекта Тауелсіздік (2-ая очередь)

Форма 2В

АКТ № 2
приемки выполненных работ за апрель 2016 год
Локальная смета № 2-1-1
Конструкции железобетонные ниже 0,00

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
		1.1 Землянные работы								
1	11-010101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	6181,308	120,29 –	120,29 37,91	743540 –	743540 234326	138487 59,1	– 0,02661	– 164,485
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,200; *м3 грунта*	493,2	1424,38 1424,38	– –	702504 702503	– –	415179 59,1	1,54 –	759,528 –
3	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив *м3 мокрого грунта*	6181,308	1328,62 –	1328,62 877,88	8212597 –	8212597 5426447	3E+06 59,1	– 1,02	– 6304,93
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	4129,26	24,14 –	24,14 9,86	99671 –	99671 40710	24060 59,1	– 0,00806	– 33,2818
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	526	744,14 744,14	– –	391418 391419	– –	231329 59,1	0,885 –	465,51 –

6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4129,26	142,41	56,74	588032	234279	277110	0,108	445,96
			85,67	27,88	353753	115130	59,1	0,02625	108,393
7 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	84,7	20,7	20,7	1753	1753	423	–	–
			–	8,45	–	716	59,1	0,00691	0,58528
8 41-010103-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,800; *т*	11111,26	625,22		6946979				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**17686494**				**1671**
									6612
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 447 675				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 291 840				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 817 329				
	- перевозка грузов, тенге				6 946 979				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 293 618				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 980 112				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				931 957				
	Итого, тенге				22 912 069				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 832 966				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**24 745 035**				
Раздел 2 Фундаменты									
9 11-050101-0206	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 *м3 железобетона*	530,64	15743,19	11778,66	8353965	6250227	2E+06	3,67	1947,45
			3854,42	2554,31	2045308	1355421	58,7	1,8	955,152
10 21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 *м*	6622	3271,14		21661489				
11 11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса *свая*	734	2676,27	1365,51	1964380	1002281	840423	1,21	888,14
2.2 Фундамент			1270,8	679,78	932769	498956	58,7	0,64	469,76

12	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	149,76	5176,99	1276,28	775306	191136	102888	0,85	127,296
				765,95	586,44	114709	87826	50,8	0,54	80,8704
13	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	76,2	17914,32	687,9	1365071	52418	50057	1,35	102,87
				1161,9	192,56	88537	14673	48,5	0,1813	13,8151
14	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	1348,2	21326,62	1068,26	28752544	1440224	1E+06	1,79	2413,28
				1684	309,24	2270364	416916	48,5	0,2878	388,012
15	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,559	143115,76		80002				
16	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	6,731	142956,38		962239				
17	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 *т*	36,138	143684,95		5192487				
18	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм СТ РК 2591-2014 *т*	33,233	141343,12		4697256				
19	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 28 мм СТ РК 2591-2014 *т*	39,983	141343,12		5651322				
20	21-050301-0309	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 *т*	18,938	143179		2711524				
21	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	29,456	150970,67		4446992				
22	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	7,925	353523,41	944,35	2801673	7484	764133	198	1569,15
				198368,33	436,85	1572069	3462	48,5	0,36	2,853
23	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,559	143115,76		80002				

24	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	*т*	1,988	142956,38		284197			
25	21-050301-0307	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	*т*	1,453	143684,95		208774			
26	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм СТ РК 2591-2014	*т*	2,216	141343,12		313216			
27	21-050301-0308	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 28 мм СТ РК 2591-2014	*т*	6,233	141343,12		880992			
28	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	*т*	0,476	150970,67		71862			
29	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	*м2 поверхности*	643	772,13	12,68	496479	8155	73422	0,212	136,316
					222,65	2,12	143166	1366	50,8	0,002	1,286
30	11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	*м2 поверхности*	740,48	1000,08	11,36	740539	8413	89885	0,226	167,348
					237,36	1,59	175758	1180	50,8	0,0015	1,11072
		Итого прямые затраты по разделу 2					**92 492 311**				**7352**
											1913

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 342 680
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 960 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 379 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	76 189 293
Накладные расходы I уровня, тенге	5 220 367
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	97 712 678
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 143 018

	Итого, тенге		101 855 696
	Сметная прибыль (8 %), тенге		8 148 456
	Итого по разделу на подряд, тенге		**110 004 152**
	Итого по смете на подряд, тенге		**134 749 187**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	0,90%	1 212 743
	Итого		**135 961 930**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,70%	2 311 353
	Итого		**138 273 282**
	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %	2,557419	353 622 775
	НДС	12%	42 434 733
	Итого с НДС		**396 057 508**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Эксперт(ы)
технического надзора: _____