Заказчик: ТОО "Идеал Инвест Групп"
Подрядчик: ТОО Жәрдем

Форма 2В

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в г. Астана, пересечение ул. Шарля де Голля и проспекта Тауелсіздік (2-ая очередь)

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Локальная смета № 2-1-3

Общестроительные работы АР

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены блок1									
	1.1 Наружные стены									
1	11-080301-0101	Стены наружные из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *м3 кладки*	1181,52	18692,07 3543,97	1661,95 467,35	22085058 4187271	1963622 552179	2407641 50,8	3,72 0,44	4395,2544 519,8688
2	11-080301-0101	Стены внутренние из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *м3 кладки*	1435,64	18628,4 3543,97	1661,95 467,35	26743677 5087865	2385956 670941	2925473 50,8	3,72 0,44	5340,5808 631,6816
3	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	12,536	188853,49		2367467				
4	21-050204-0105	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) *т*	5,141	172365,75		886132				
5	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	4,562	144777,81		660476				
	1.2 Перегородки									
6	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при								

6	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *м3 кладки*	159,574	18628,4 3543,97	1661,94 467,34	2972608 565525	265203 74576	325171 50,8	3,72 0,44	593,61528 70,21256
7	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	1,788	252205,82 55118,01	1494,97 573,83	450944 98551	2673 1026	50585 50,8	56,4 0,54	100,8432 0,96552
8	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	2,99	426314,72 48097,32	5381,27 1093,98	1274681 143811	16090 3271	91338 62,1	42,7 1,03	127,673 3,0797
9	11-080201-0901	Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	4862,11	2466,7 1156,15	122,34 34,94	11993360 5621328	594807 169905	2941946 50,8	1,25 0,0329	6077,6375 159,96342
	1.3 Перемычки									
10	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	38,03511	353523,28 198368,27	944,29 436,75	13446297 7544959	35916 16612	3667362 48,5	198 0,36	7530,95178 13,69264
11	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	120,888	76,06 34,66	1,08 0,22	9195 4190	130 26	2285 54,2	0,0295 0,0002	3,5662 0,02418
12	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	241,776	65,4 21,34	0,87 0,22	15811 5159	210 52	2824 54,2	0,0213 0,0002	5,14983 0,04836
13	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *шт. сборных конструкций*	243	1629,31 784,86	815,86 229,42	395923 190720	198255 55750	153058 62,1	0,813 0,216	197,559 52,488
14	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	56,619	57755,36		3270051				
	Итого прямые затраты по разделу 1					**86 571 680**				**24373** **1452**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 449 379				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 462 862				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 544 338				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге		57 659 439
	Накладные расходы I уровня, тенге		12 567 683
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		99 139 363
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		4 203 509
	Итого, тенге		103 342 872
	Сметная прибыль (8 %), тенге		8 267 430
	Итого по разделу на подряд, тенге		**111 610 302**
	Итого по смете на подряд, тенге		**111 610 302**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	0,90%	1 004 493
	Итого		**112 614 795**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,70%	1 914 452
	Итого		**114 529 246**
	в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %	2,5574194	292 899 316
	НДС	12%	35 147 918
	Итого с НДС		**328 047 234**

Заказчик

Подрядчик:

Эксперт(ы)
технического надзора:

«Engineering Services»
БСН/БИН 130440013597
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Нур-Султан

«ЖӘРДЕМ-2007»
ТОО
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН